

Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)

Projektrapport Styrelse november 2014

1 Allmänt i projektet

Organisation.

Hanna Langlet har i internrekrytering anställts för Hälsa Miljö Säkerhet och Kvalitet.

Christina Nyberg har i omorganisation anställts som projektledare SFAR.

Organisationen för SFAR planeras delas upp i två delprojekt, Henriksdal respektive Sickla. Henriksdal är mest tidskritiskt och där finns organisationen till stor del redan. Sickla ligger lite längre fram i tiden, organisationen behöver utvecklas och arbetet skall ske på geografiskt annan plats varför det inte finns så stora samordningsfördelar. Dessa två delprojekt byggs upp parallellt med den projekteringsorganisation som just nu arbetar med att slutföra systemhandlingen.

Övrigt i projektet

Vi har bokat in informationsmöte i Hammarby Sjöstad den 12/11 samt i Bromma den 13/11. Vidare har projektet skickat ut nyhetsbrev. Samråd Eolshäll är planerat att genomföras i november.

Upphandling av projektleddningstjänster och byggledningstjänster pågår.

1.1 Tunnel

- Arbeta med nytt alternativ för påslaget i Eolshäll pågår. Projektet tar fram underlag för det samråd som skall hållas i november.
- Långhålsborrning för Mälarpassagen och vattenförlustmätning pågår.
- Vidare pågår arbete med att färdigställa systemhandling och kalkyler.
- Arbeta med tidplan pågår.

1.2 Avloppsrening

- Arbetet med systemhandling pågår och ska vara klar i januari.
- Anbud Membran kommer in den 27/10 efter en förlängning av anbudstiden.
- Arbeta med förfrågan Berg/Bygg för bioreningen har startats upp. Förutsättningarna för den upphandlingen bör vara bra nu med både Slussen och Förbifarten stoppade.
- Vi arbetar i bioreningen fullt ut med planen att anmälan går igenom och att vi kan påbörja arbeten i mars. Vissa förberedelser kommer att börja tidigare.
- Arbeta med produktionstidplan pågår.

1.3 Tillstånd/Ansökan

- En sammanslagen MKB har nu gjorts i mycket rå form, den fylls på kontinuerligt.
- Samråd har hållits om utloppsledning och hamn vid Eolshäll
- Arbetet med tillståndsansökan(den juridiska inlagen) har börjat under ledning av Wollmar Hintze, arbetsgruppen består även av juristerna Stefan Broström, Mats Björk (extern) och Maria Eriksson som svarar för skrivarbetet. Gruppen arbetar även med villkorsformulering.
- Anmälningsärendet är inlämnat och blev ca en vecka försenat bl.a beroende på avsaknad av korrekta ritningar och underlag om grundvattenpåverkan.
- Vi bör, om det inte kommer krav på kompletteringar, ha tillstånd att komma i gång med Henriksdal v.48.
- En barnkonsekvensanalys är beställd och levereras i slutet av november.

- Diskussionerna om transporter Hägerstens Allé, 4H-gården och flyttat påslag vid Eolshäll är har inneburit en tempoförlust för tillståndsärendet och innebär en stor risk för försening med ett par veckor (mot datumet 16:e december).
- Annonser om samråd Eolshäll skall publiceras. Framtagande av underlagstext och kartunderlag för 4 sidig samrådsbroschyr pågår.

1.4 Mark/Avtal


- Det är fokus på ordna möjlighet till olika påslagslägen vid Eolshäll. Möten med staden angående fotbollsplansläge samt möten och förhandling med fastighetsägare vid hamnläget pågår.
- Det andra fokusområdet är att möjliggöra etableringsytor för anmälningsärendet i Henriksdal samt lösa samordningen med SL:s bussomstigning på Kvarnholmsvägen. Det finns eventuellt problem då yta vid Lugnets trafikplats ej blir tillgänglig. En förhandling med Ikano om förvärv/hyra av fastighet med parkeringshus pågår.
- Rådighet för utloppsledningen från Henriksdal behöver vara klar tills ansökan om tillstånd skickas in. Detta medför omprioriteringar då detta var planerat att vara klart om ett år.
- Start-PM för detaljplanen antagen av Stadsbyggnadsnämnden 25/9. Arbete pågår med mötesserie med övriga berörda på Staden längs hela sträckningen.
- Staden har utsett handläggare att hantera hela projektet på SBK och Exploateringskontoret.

Det finns ett planarbete som kryper ganska nära oss. Vissa hus ligger innanför en skyddszon vi behöver.

Nya entrén kan dröja

SJÖSTADEN
230 lägenheter, en förskola och en sop-sugsterminal ska utgöra den nya entrén till Sjöstaden från Nacka. Detaljplanen väntas antas inom kort – men byggstarten kan dröja.

Lugnet etapp 3, så heter detaljplanen som just nu ställs ut för allmänheten. Det är den obebyggda tomten utmed Sicklavägen som, enligt planhandlingarna, ska bli en ny östlig entré till Sjö-



Här ska husen ligga. De genomskinliga byggnaderna är framtida, planerade etapper.

husbäddarna iusterats både

FOTOMONTAGE: ÅWL ARKITEKTER

1.1 Nedläggning Bromma

En förstudie har startats. Syftet är att få ett bättre underlag avseende tid, kostnad och omfattning av arbetet. Nedläggningen ligger långt fram i tiden och det är möjligt att frågan kan pausas efter genomförd förstudie.

1.1 Norrenergi

Norrenergi har beställt utredning från Stockholm Vatten. Översiktlig förstudie avseende inkoppling i Henriksdal samt tunnel till Kastellholmen. Norrenergi utreder själva ombyggnader av befintlig tunnel.

2 Tid

De viktigaste hålltiderna i närtid är:

Milstolpe	Beskrivning	Åtgärd
1: a oktober 14	Anmälningsärende inlämnat, Klart, en vecka försenat.	
30:e oktober 14	Tillståndsansökan lämnas in. Försenat. Prognos 16/12. Problem med leverans av Geohydrologi från Ramböll SFAL samt risker med påslag i Eolshäll. Det finns risk för ytterligare några veckors försening.	Mycket fokus på nämnda aktiviteter. Arbeta med avvägning tid/kvalitet. Driva på så att vi har en komplett granskningsutgåva 30/10. Säkra att Ramböll levererar förhandskopior som kan granskas.
November 14	Underlag matavfall och gasproduktion.	
16:e januari 15	Systemhandling klar. Enligt plan.	
Januari 15	Beslut Matavfall och gasproduktion	
Februari 15	TG1 Generalavstämning projektplaneringen inför byggstart Biorening förutsatt godkänd anmälan.	
Mars 15	Beslut om att skriva Kontrakt Berg och Membran Byggstart Biorening	Påbörjar nu arbete med upphandling bergentreprenad.
Februari 16	TG2 Generalavstämning projektplaneringen inför byggstart hela projektet förutsatt erhållet tillstånd.	


3 Ekonomi

3.1 Utfall

Avdelning: SFA		Ackumulerat 201401 till 201409				Totalt, samtliga år	
Kod	Beskrivning	Gäll. budgetkostnad	Utfallkostnad	Prognoskostnad	Utfallslutkostnad	Gäll. budgetslutkostnad	Prognosslutkostnad
7500	SFA	64 000	5 070	29 700	15 368	933 000	902 595
7510	SFAL Ledningsnät Projektleddning	0	1 175	2 848	1 175	0	2 848
7511	SFAL Ledningsnät Mälarpassagen	0	0	0	0	59 000	59 000
7512	SFAL Ledningsnät Pumpstationer	0	0	0	0	106 000	106 000
7513	SFAL Ledningsnät Berg	0	0	0	0	672 000	672 000
7514	SFAL Ledningsnät Bygg inkl vent	0	0	0	0	121 000	121 000
7515	SFAL Ledningsnät Forceringskostnader	0	0	0	0	100 000	100 000
7516	SFAL Ledningsnät Projektering	118 000	22 544	30 339	22 544	198 000	198 000
7517	SFAL Ledningsnät Byggledning	0	20	600	20	66 000	66 000
7520	SFAR Avloppsrening Projektleddning	0	13 391	27 209	12 957	0	27 209
7521	SFAR Avloppsrening Nedläggning Bromma	0	0	0	0	233 000	233 000
7522	SFAR Avloppsrening Sickla inloppspumpstn	39 000	0	0	0	121 000	121 000
7523	SFAR Avloppsrening Sickla grovning & försedimentering	0	0	0	0	510 000	510 000
7524	SFAR Avloppsrening Förbehandling Henriksdal	0	0	0	0	152 000	152 000
7525	SFAR Avloppsrening Biologisk rening & membran	0	0	0	0	1 686 000	1 686 000
7526	SFAR Avloppsrening Slamhantering	0	0	0	0	245 000	245 000
7527	SFAR Avloppsrening Projektering	30 000	30 759	78 350	30 268	552 000	552 000
7528	SFAR Avloppsrening Byggledning	0	0	0	0	185 000	185 000
7529	SFAR Avloppsrening Matavfall	0	348	348	348	0	348
7530	Grovrening - Sickla (SFA)	0	-1 491	0	0	0	0
7550	Matavfall - H-dal (SFA)	0	-153	0	0	0	0
Totalt		251 000	71 664	169 394	82 680	5 939 000	5 939 000

4 Risk

4.1 Mätetal



Figur 1 Visar hur antalet risker förändrats med tiden.

För att minska sannolikheten att risken faller ut samt minska konsekvensen om risken faller ut identifieras och genomförs åtgärder. Se tabell1 samt figur 4 för antal och fördelning av aktiva- och genomförda åtgärder i respektive delprojekt.

Tabell 1 Visar antal åtgärder i projektet och hur dessa är fördelade mellan delprojekten

Projekt	Totalt antal åtgärder	Aktiva åtgärder	Genomförda åtgärder
PC	25	8	17
SFAL	74	45	29
SFAR	80	62	18
SFAM	2	1	1
SFAT	4	1	3
Totalt	185	117	68