




Upprättad av	Claes Möller
Datum	2018-05-29
Projektnamn	Reinvestering – upprustning av slingfält markvärme
Huvudprojekt	H8000305
Projektnummer	8003772

Adress	Hamngatan 16-18
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	För lågt belägna slingor i mark. Samt läckage på markvärme fältet efter spårvagnsarbete vid övergångsställe. Åtgärd : Rivning schaktning av mark, nytt slingfält. Fyllning samt ny asfaltbeläggning. Plattläggning av trottoarer. Att återställa tidigare funktion i områdets markvärmenät.
--------------------------	--



Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program		X	X													
Projektering		X	X													
Entreprenad		X	X													

Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter	997				997
Inkomster (ev.)					
Total budget					

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Claes Möller	Claes Möller	Claes Möller
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?	Mattias Qvist- Stockpipe	Mattias Qvist- Stockpipe	Mattias Qvist- Stockpipe

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ingen
Trafikkonsekvenser	Minimal pga nattarbete
Framkomlighetsstrategin	Arbete utförs i etapper, viss påverkan gångtrafik
Miljökonsekvenser	Ingen påverkan
Sociala konsekvenser	Inga
Jämställdhetskonsekvenser	Inga
Tillgänglighetskonsekvenser	Arbete utförs i etapper, viss påverkan på gångtrafik
Risikkonsekvenser	Låg
Andra konsekvenser	Förbättrad funktion uppvärmning av trottoar

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Ingemar Flygare	Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga kända avvikelser. Projekt gick enligt plan.
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Inga avvikelser. Projekt hamnade under planerat utfall.



Genomförande beslut	Datum 20180601	<i>Namn</i> Ingemar Flygare	Belopp 997000:-	
Ev. rev. Gnmf.beslut	Datum	<i>namn</i>	Belopp	
Slutredovisning (enligt delegationsordning)	Datum	<i>namnteckning</i> Ingemar Flygare	Avvikelse mot gnmf.beslut (+=ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+=ökad utg.)
	20181115	Claes Möller		
	Utfall kr 934 764:-	<i>namnförtydligande</i> Ingemar Flygare	kr	kr