



Budget (tkr)	2020	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
Total budget					


Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?		M Torkelsson m.fl.	R Brandt m.fl.

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ev. ökade driftskostnader
Trafikkonsekvenser	Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Framkomlighetsstrategin	Ökad framkomlighet för prioriterade grupper i förekommande fall
Miljökonsekvenser	Minskade utsläpp från motordrivna fordon i förekommande fall
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	Ökad tillgänglighet i förekommande fall
Risikkonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Jenny Carlsson	Datum	2019-09-20
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	Komplettering med fordons- och cykellyktor vid Ulvsundaplan, "Banandetektorer" i korsningen Magelungsvägen – Ågesta broväg, test av ny lins för Tvärbanan samt komplettering med bakgrundsskärm vid Sandfjärdsgatan (se bild nedan) m.m. 



Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall: 430 000 kr Budget: 500 000 kr Avvikelse: - 70 000 kr

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	20201218