




Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2022-01-11
Projektnamn	SKYLTNING norr mm, rörlig trafik 2021 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8004739

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Löpande uppsättning och nedtagning av skyltning, mm, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen inom norra delarna av Stockholm under 2021.</i>
--------------------------	---



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	800 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
SVEIA AB			Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz - Fredriksson

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonskvenser	
Tillgänglighetskonskvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)



Namn		Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	Projekt 8004739 Skyltar Norr hade först ett beslut om 500 tkr, sedan har vi reviderat det beslutet med ytterligare 300 tkr. Så totalt har projektet ett genomförandebeslut om 800 tkr som är rapporterat till TRN (reviderades 14/4-21).		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder
före

Kommendörsgatan/ Grev Turegatan.



Artillerigatan/ Valhallavägen



Dalagatan.



Bilder
efter



I korsningen Kommendörsgatan /Grev Turegatan så hade man missat att byta skyltarna på både sidorna av vägen eftersom man endast hade byt skylarna på ena sidan av vägen.



I korsningen Artillerigatan/ Valhallavägen har vi monterat en E16 för att förtydliga gatan är enkelriktad.



I korsningen Dalagatan/Vanadisvägen så monterade vi varningsmärke för signalanläggningen.

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet hade 800 000 kr i genomförandebeslut och i slutet av året så var ca 189 000 kr kvar i projektet.		
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utgifter (mnkr)	Utfall	Avvikelse
	Personalkostnad	0,480491	
	Entreprenad	0,130272	
	Genomförandebeslut	0,8	
	Totalt Brutto		0,189237



	Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut i början av året och i slutet av Juli så hade vi upparbetat beloppet. Projektet behövde ytterligare 300 000 kr för att kunna arbeta med de synpunkter och anmälningar som kontoret får in. Det innebär att det kommer vara sammanlagt 800 000 kr som projektet kommer ha genomförande beslut på. Hela beloppet skulle ha upparbetats om det inte hade varit för att tvärbanan behövde ha ersättningsbussar, vilket lede till att övergångsstället som skulle byggas vid Johannesfredsvägen blev försenad. Planen var att placera portalen på "örat" som skulle byggas i och med övergångsstället. Beställningar finns i driftportalen där det finns före/efter bilder på de beställningar som utförts under 2021, på bilderna ovan finns det några exempel på beställningar.
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn		Datum	2022-02-15
------	---	-------	------------