

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum 20170323
		Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall
		Datum (åååå-mm-dd):
Projektnamn: Installation av mätare i belysningscentraler inom innerstaden Adress: Innerstaden		Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor). 
Projektnummer enligt kontoplan: (huvudprojektnr anges först) (ev. etappindeln.)		
H8000347		
8001830		

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut	2013-09-23	Anders Avemar			500 000
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-09-23	Anders Avemar	100 000		500 000
ev. rev. gnmf.beslut	2014-03-25	Lars Jolérus	1 300 000		1 800 000
Slutredovisning	Datum	namnteckning	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	20170323				
	Utfall kr	namnförtydligande	kr	kr	kr
	1 344 027	Lars Jolérus	0	0	455 973

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			(utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	Projektram max kr

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				2014				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program				X	X															
Projektering				X	X															
Entreprenad						X	X	X												

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Marika Andersson	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Marika Andersson	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Marika Andersson	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Marika Andersson Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

Måluppfyllelse

Att få en korrekt mätning av elförbrukning i belysningscentralerna som idag är omätta och går på Beräknad förbrukning.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Montage av 39 mätarskåp med mätare i BC. Byte av 11 st BC där det inte var möjligt att få plats med mätare i befintlig BC.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskhantering:	

Ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	Ansvarig projektledare Marika Andersson har slutat på Trafikkontoret och Jag Magnus Lans har skrivit slutredovisnings PM utifrån de uppgifter som fanns sen tidigare i projektet.