

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Staven 13 och Käppen 6 i Aspudden

Överklagandet till Regeringsrätten är nu avvisat varför byggstart kan ske under 2010.

Björketorpsvägen i Råcksta

Efter ombearbetning har antalet lägenheter minskat något, från tidigare 109 till nu 105 st. Tidpunkten för SBN's antagande har flyttats fram till aug-sep. 2010 varför en byggstart under 2010 nu äventyras.

Främlingsvägen i Midsommarkransen

Tidpunkten för planens antagande är framflyttad ca 4 månader, till januari 2011.

Linaberg 19 i Mariehäll

Preliminär tid för antagandet av den nya planen är nu satt till det första kvartalet 2011.

Kvarter Västra 3 (V3), Norra Djurgårdsstaden

Planen antogs av KF den 2009-11-30.

Grimman 6, Södermalm

Preliminär tid för antagandet av den nya planen är nu satt till det december 2010.

Hjorthagen 1:2, etapp Norra 2 Norra Djurgårdsstaden

Antalet lägenheter sjunker preliminärt något, från tidigare 160 till 145. Tiden för planens antagande är nu satt till augusti 2011.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2010-04-14

Ingela Lindh