

Uppföljning av stora investeringar

Bilaga 7

belopp i Mnkr

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år		Prognos färdigt	
	Tidpunkt	Belopp		Ack utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp
AB Svenska Bostäder							
Kv Engelsmannen, exkl bidrag	mar-04	140	113,4	13,7	13,4	mar-06	113,5
Kv Säteritaket	maj-04	115	114,6	0,7	-1,1	apr-07	113,6
Kv Snickeriet	jun-04	315-345	311,1	93,7	93,2	jun-07	327,4
Kv Bränninge	nov-04	71	73,1	9,5	8,7	mar-06	72,9
Kv Tungstenen, exkl bidrag	dec-04	100	72,2	25,9	25,3	sep-06	72,2
Kv Neonet	feb-05	135	97,0	86,3	78,8	jul-07	113,4
Kv Oslo/kv Molde	feb-05	54	51,4	0,2	1,3	jan-06	52,6
Kv Italienaren	feb-05	70	58,2	17,1	17,5	apr-06	58,7
Kv Kanslisilket	feb-05	97	99,9	48,6	56,2	jan-07	106,8
Kv Skytteparken	jun-05	250	133,2	94,7	82,1	jan-08	221,7
Kv Kattrumpstullen	aug-05	124	124,2	112,3	110,2	jan-07	125,4
Kv Utö fd kv Yxlan	okt-05	87	80,5	68,2	67,4	jan-07	87,4
kv Fikonet	dec-05	304	90,8	76,3	72,1	mar-07	298,3
Kv Kippinge	dec-05	95	36,0	27,5	30,9	maj-08	98,0
Kv Rio	dec-05	126	131,3	82,5	73,7	sep-07	126,1
Kv Ätten	mar-06	60	17,4	17,3	16,2	jun-08	63,1
Kv Inköpschefen	jun-06	75	-3	-3,0	-2,8	mar-08	75,3
Kv Falsterbo	aug-06	81	1	0,8	1,2	apr-08	81,2
Kv Medevi Brunn (Sabbatsberg)	okt-06	380	8,9	5,0	4,5	jan-09	380,0
Kv Kolonisten o Kolonistugan	okt-06	305	2,8	1,0	1,0	okt-08	301,1
Kv Smedsbacken	okt-06	87	1,8	0,6	0,7	jul-08	87,0
Kv Jordbruksministern m fl	dec-06	176	1,7	1,7	2,0	jun-09	192,6
Kv Gåshällan	dec-06	89	0,8	0,8	1,1	jul-08	88,7
Kv Skohornet, Sylklacken	dec-06	154	1,5	1,5	1,5	okt-08	154,1
Kv Inköpschefen, bliv. Kontorsskyl	dec-06	192	5,1	5,1	5,5	dec-09	166,9
Kv Reservoare 6	dec-06	125	1,4	1,4	0,4	okt-08	124,3
Hammarbyhöjden, tre kvarter	dec-06	128	0,5	0,5	0,3	sep-08	140,7
 Kv Gamen (Skrapan)	 apr-05	 970	 625,6	 431,3	 447,4	 sep-07	 1 043,0
Vällingby Centrum	aug-05	2 894	1 798	764,3	884,5	mar-08	2 948,0
Summa		7 484					7 834
AB Familjebostäder							
Aulan 2/N:a Bantorget	dec-2005	138,5	15		90	2008-03-31	145
Skärkarlen 11	juni-2006	70,8	1		55	2007-12-31	71
Norrmannen 10	juni-2006	56,8	5		40	2008-03-31	57
Sjöfarten 2/Proppen	mars-2006	173,2	33		90	2008-06-31	173,2
Kalkbruket 2	sep-2006	295,0	6		90	2009-06-31	311
Bouleklotet 1	juni-2006	67,5	10		34	2008-09-31	74
Borlängen 7	juni-2006	118,0			55	2009-03-31	118
Summa		920					949

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år		Prognos färdigt	
	Tidpunkt	Belopp		Ack utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp
AB Stockholmshem							
Nyproduktion							
Kungsängsliljan	dec-04	54,0	9,0		40,0	jan 2008	55,0
Svallvägen	aug-05	385,0	77,0		140,0	dec 2008	385,0
Bäverdalen	mar-04	258,0	199,0		41,0	mar 2007	240,0
Långbro Park	aug-03	61,0	77,0		3,0	2009	275,0
Årsta äng 2,3	jan-06	287,0	82,0		105,0	okt 2008	287,0
Sjövik 7	aug-05	217,9	103,0		85,0	dec 2007	218,0
Gamlebo, Sexmännen	aug-06	106,0	11,0		50,0	jun 2008	117,0
Högsätra+Bysätra	apr-06	103,0	8,0		25,0	okt 2008	103,0
Fallbrickan	aug-05	102,0	20,0		70,0	apr 2008	113,0
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	mar-06	40,0	12,0		40,0	jul 2008	56,0
Hemgården	jun-06	70,0	2,0		3,0	2009	70,0
Perstorp	mar-06	102,0	22,0		70,0	jul 2008	102,0
Albatrossen	apr-06	93,0	8,0		6,0	2009	93,0
Kryssningen 1-3	apr-05	357,0	209,0		174,0	sep 2007	383,0
Ombyggnad							
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	mar-04	152,0	93,0		54,0	jul 2007	152,0
Staven m.fl, smalhusupprustning	mar-04	94,0	7,0		30,0	sep 2008	96,0
Borrmjölet m.fl smalhusupprustnin	mar-04	92,0	5,0		25,0	2009	92,0
Bärvägen m.fl smalhusupprustn	mar-04	116,0	0,0		2,0	2010	116,0
Tjället , omb hotellhem	jan-07	92,0	9,0		45,0	apr 2008	92,0
Bredband hela STH	aug-06	250,0	0,4		20,0	2010	250,0
Summa		3 032					1 028
Micasa Fastigheter							
Skogsmarken 23, ombyggnad seniorboende	inriktningsbeslut 061214	50	0,00	0	1	dec-09	
Riddarsporren 21, ombyggnad seniorboende	genomförandebeslut 061214	75	0,13	1	1	dec-09	
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem	inriktningsbeslut 061214	224	0,00	0	0	dec-10	
Frösätra 1, hus C1 ombyggnad heldygnsomsorg	inriktningsbeslut 061214	52	0,00	0	0	dec-08	
Kastanjen 7, ombyggnad heldygnsomsorg	inriktningsbeslut 060822	200	0,00	0	0	dec-09	
Beräknade övriga investeringar		149				dec-10	
Summa		750					

Projektbenämning	Beslutad investering		Upparbetat t o m föreg år	Belopp innevarande år		Prognos färdigt	
	Tidpunkt	Belopp		Ack utfall	Prognos	Tidpunkt	Belopp
SISAB							
Bromma Gymnasium	maj-05	125	22	33		2007	120
Sjöstaden	nov-04	182	150	155		2006	170
Adolf Fredrik	jun-05	82	49	56		2007	85
Smedshagsskolan	sep-04	132	80	90		2008	137
Södra Ångby	feb-05	115	3	7		2009	115
Beckomberga/Söderberga	sep-06	174	7	16		2009	174
Zinkensdamm	aug-06	89	3	15		2007	89
Årstadal	jun-06	66	3	3		2008	66
Summa		965					956
Stockholm Vatten							
Ledningsnät Nynäshamn		200	67		62	2009	200
Inlopp/grovrening Henriksdal		55	24		21	2008	55
luk t och transporter Henriksdal		240	2		*12	2010	**240
Värmesystem Henriksdal		30	2		10	2008	30
Rötkammare Bromma		80	10		31	2009	80
Ledningsnät Strängnäs		130			43	2009	130
Summa		735					735
Stockholms Hamn AB							
Modernisering Kappelskår		400	2				
Stadsutveckling Värtan							
Sthlm-Nynäsh, Norvikudden	jun-92	1 700	15				
Summa		2 100					0
AB Stokab							
Bredbandsutbyggnad Svenska Bo	dec-06	123	0	0	0	dec-09	123
Bredbandsutbyggnad Stockholms	dec-06	111	0	0	0	dec-09	111
Bredbandsutbyggnad Familjebostä	dec-06	88	0	0	0	dec-09	88
Summa		322					322
Stockholm Parkering							
Kölnan	2005	33,0	22,9	0,0	0,1	maj-06	23,0
Högalid	2004	80,0	7,9	0,0	20,0	maj-09	80,0
Sjöstaden	2006	35,0	0,0	0,0	34,0	apr-07	34,0
Kungsbron (Östra Järnväggsgatan)	2006	83,0	16,3	16,2	32,4	sep-08	83,0
Wahrtofta (Gamen)	2006	45,0	5,4	5,3	21,9	nov-08	45,0
Futharken	2006	10,0	0,4	0,0	0,0	jun-08	12,0
Norra Varvsporten	2005	20,0	0,0	0,0	2,0	maj-10	20,0
Stigberget	2004	75,0	1,4	0,0	1,0	jan-10	75,0
Blasieholmen	2004	95,0	0,9	0,0	1,0	nov-13	95,0
Rosendal	2004	72,0	0,9	0,0	0,8	dec-11	72,0
Armémuseum	2004	125,0	0,0	0,0	1,0	maj-11	125,0
Summa		673,0					664,0
Högalidsgaraget. Bygget/förberedande arbeten har startat, dock har länsrätten återremitterat ärendet till länsstyrelsen. Bolaget har överklagat länsrättens beslut till kammarrätten. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd.							