

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	Belopp innevarande år			Prognos färdigt	
		projekt-start	Igh/lok- aler		Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 09-08-31	Prognos 2009	Färdig- ställande- grad %	Tidpunkt	Belopp
Svenska Bostäder												
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	jun-06	75	73	2	2	99%	okt-09	75
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	127	47	97	70%	jun-10	249
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	94	4	12	28	16%	nov-11	97
Kulla Gulla, fd Mattisborgen	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	7	15	60	7%	jul-11	323
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	124	14	25	93%	okt-09	149
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	313	51	53	99%	okt-09	366
Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	109	60	92	83%	feb-10	203
Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	58	25	26	97%	maj-10	86
Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	aug-06	81	81	16	14	102%	sep-09	95
Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	jun-06	317	288	62	97	91%	apr-10	384
Mätkedjan	Fagersjö	sep-08	77	5 080	mar-08	128	6	14	14	100%	aug-09	20
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	25	84	136	49%	apr-11	223
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	168	13	16	99%	okt-09	183
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	265	82	124	89%	mar-10	389
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	99	1	8	94%	jun-09	107
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	okt-06	87	73	26	31	95%	dec-09	104
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	5	1	1	4%	jun-11	137
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	4	3	27	14%	dec-10	49
Vattenborgen	Innerstaden	okt-08	48	2 194	jun-08	55	0	19	42	38%	maj-10	52
Låsfjädern 1	Rågsved	mar-09	75	5 524	okt-08	70	5	17	43	31%	sep-10	71
Vällingby Centrum	Vällingby	Pågår		87 966	aug-05	2 894	2 876	5	16	99	dec-09	2 905
Familjebostäder												
Bouleklotet 1	Gubbängen	dec-06	48	2 897	jun-06	68	68	1,5	-0,5	100%	dec-08	68
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 541	nov-06	321	241	59	79	85%	dec-09	332
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 885	jun-06	118	108	12,3	13	100%	mar-09	121
Iskarnevalen 4	Västertorp	okt-07	88	5 618	jun-07	128	102	25,9	28	100%	jun-09	130
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 503	dec-06	114	48	35,9	60	60%	jan-10	115
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 678	nov-07	71	7	31,4	53	50%	apr-10	71
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 040	nov-07	182	94	68,8	80	75%	jan-10	187
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	84 / 5	7 076	nov-07	198	84	86,2	105	65%	jun-10	211
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 888	jan-08	69	51	22,5	22,7	100%	jun-09	74
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 005	jun-08	129	2	78,9	120	60%	maj-10	139
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	172	11 423	sep-08	304	3	68	100	25%	jun-11	304
Lusten 1 + Vålgången 1	Västra Kungsholmen	aug-09	330/10	25 693	nov-08	840	15	26,7	125	5%	sep-12	840
Surtsö 1	Kista	sep-09	127/2	10 045	apr-09	239	2	0,3	25	1%	jul-11	239
Tegelstapeln 11	Bandhagen	maj-09	31	1 998	apr-09	53	1	2,6	30	4%	aug-10	53
Sällheten 1	Västra Kungsholmen		76 / 4	5 681	jun-09	222	0	90,9	110	5%	jun-11	222
Mätkedjan 1 + Mätstålen 2	Fagersjö	sep-08	78 / 2	5 709	mar-08	128	0	0	40	5%	dec-10	137

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	Belopp innevarande år			Prognos färdigt	
		projekt-start	lgh/lok- aler		Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 09-08-31	Prognos 2009	Färdig- ställande- grad %	Tidpunkt	Belopp
Stockholmshem												
Nybyggnad												
Arbetsledaren 1(f.d Årsta äng)	Liljeholmen	2007	122	9 970	jan-06	287	212	70	100	100	jun-09	312
Högsätra+Bysätra	Sätra	2006	60	4 930	apr-06	103	105	19	15	100	apr-09	120
Hemgården	Aspudden	2008	59	3 440	jun-06	70	64	23	28	100	jul-09	92
Albatrossen	Aspudden	2008	49	4 310	apr-06	93	20	57	62	72	mar-09	114
Annedal	Mariehäll	2011?	133	11 017	mar-07	275	5	3	4	3	2013	275
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	dec-07	338	89	15	40	38	2011	340
Kv. Vikten 1	Åkeslund/Olovslund	2009	30	2 240	jan-06	54	6		4	18	apr-11	56
Tebrödet	Sköndal	2009	43	4 515	dec-08	103	1		6	7	dec-10	103
Årstadalsskolan 3	Liljeholmen	2009	80	6 615	dec-08	208	0	53	105	50	jun-10	208
Råknestickan 1	Råcksta	2009	83	6 210	dec-08	147	0	64	96	65	jun-10	147
Vattenfallet 5	Råcksta	2009	70	4 660	dec-08	119	0	30	35	29	jun-11	119
Plomben 6	Örnsberg	2009	140	9 550	dec-08	289	0		51	18	nov-11	289
Årstadalsskolan 4	Liljeholmen	2009	110	8 300	jun-09	262	0	26	36	14	jun-12	262
Ombyggnad												
Staven m.fl, smalhusupprustning	Aspudden	2007	116	6 067	mar-04	96	72	18	24	100	feb-09	96
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	Traneberg	2007	96	4 718	mar-04	92	71	9	10	100	sep-09	81
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	104	2	3	5	7	2011	104
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	72	0	1	2	3	2011	72
Klohammaren mfl smalhus	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	152	3	2	3	4	2012	152
Bärvågen mfl smalhus	Västberga	2009	182	8 500	mar-04	116	5		3	7	2011	116
Bredband hela STH		2007			aug-06	250	68	89	120	67	2010	280
Micasa												
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem, hus A	Farsta	jun-07			jun-07	190	4	0	1	3	dec-11	135
Frösätra 1, hus C1ombyggnad heldygnsomsorg	Sätra	apr-08			apr-08	62	9	39	41	96	dec-09	50
Svalrocken 17, ombyggnad hus A till gruppboende	Långbro	dec-08			dec-08	88	4	7	40	15	dec-10	68
Väduren 16 Seniorboende och omsorgsboende	Vasastan	sep-08			sep-08	254	1	5	15	2	dec-11	242
Lådkameran 1 Ombyggnad Bandhagshemmet	Bandhagen	mar-09			mar-09	64	1	3	11	5	dec-10	80
Dalen 20, ombyggnad Gruppboende	Enskede	okt-08			okt-08	0	0	0	0	0	dec-12	120
Perstorp 1, ombyggnadHus B	Farsta	sep-09			sep-09	0	0	0	1	0	dec-12	106
Jungfru Lona 2 Ombyggnad till gruppboende	Axelsberg	maj-09			maj-09	45	0	1	7	2	dec-11	74

[illegible]

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2008	Belopp innevarande år			Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 09-08-31	Prognos 2009	Färdig- ställande- grad %	Tidpunkt	Belopp
Stockholms Hamnar												
Norvikudden					mar- 07	1 700	49,1	10,9	20,8			2 400
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					feb -08	295	27,0	11,6	26,7			440
Modernisering av Kapell- skärs hamn												
- ny pir							8,6	0,8	1,5		2012	260
- ny lotshamn									0,0		2011	17
- reservläge "Sally-läget"									0,0		2011	14
- muddring i F4									0,0		2010	2
- ombyggn för ny Ålandsfärja						0,0	0,1	14,0			2011	20
- ny trafikstruktur						0,4	0,0	0,1			2011	2
- Alkobommar									0,0		2011	2
- utvidg av hamnplan									0,0		2011	10
- automatförtöjning									0,0		2012	20
- elförsörjning av hamn						11,0		0,0			dec-08	11
- elförsörjning av fartyg						0,0	0,1	0,2			2012	10
- ombyggn trailerramp						0,0	0,0	0,8			2011	2
- avloppsreningsverk						54,8		0,0			maj-08	54
- färskvattenledning						0,0	0,0	0,0			2010/2011	20
- dagvattenledning									0,0		2012	5
- gate-funktion									0,0		2010	8
-Övr Kapellskär									0,0			
Svart och gråvatten från F3/F4						0,0	0,5	0,5			2010	
Stora Tullhuset						73,4	36,5	65,0			2010 vår/somm	234
Strömkajen						0,0	4,3	35,0				199
Stockholm Vatten												
Ledningsnät Nynäshamn						175	204	20	26	100	2009	224
Ledningsnät Strängnäs						120	97	8	13	100	2009	105
Inlopp/grovrening Henriksdal						55	41	9	9	100	2009	49
Henriksdal 2010						250	32	13	39	60	2010	290
Styrsystem Bromma Henriksdal						146	12	20	34	25	2012	183
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsfördubbling						51	0	0	1	2	2011	51
Stokab												
Projekt 2012		2009	270800		nov-08	800	0	0	70		dec-12	800