

 Trafikkontoret	SLUTREDOVISNINGS-PM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (2014-06-13):

Projektamn: Gullmarsplan, GC-tunnel Adress: under broarna från Skansbacken		
(ev. etappindeln.)	Projektnummer (huvudprojektnr)	
	H8000012	
	8002007	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut	20131014	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-10-10	Michael Åhström			500.000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	namnteckning	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2014-06-13				
	Utfall kr	namnförtydligande	kr		kr
	556000	Michael Åhström		56.000:-	

ev. beslut på	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i	För åtgärder på kort sikt	För projektet som helhet
---------------	-----------------------	---	---------------------------	--------------------------

högre beslutsnivå		den grå rutan och välj rätt alternativ)	(utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	Projektram max kr

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				2014				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program			x																	
Projektering				x																
Entreprenad				x	x	x														

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Christer Johansson	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Christer Johansson	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Christer Johansson	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	Christer Johansson
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:		Tillgänglighet:	
Belysning:	Michael Bergman	Stadsdelsförvaltning:	Enskede- Vantör
Signal:			
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

Måluppfyllelse

Målen uppfyllda entreprenaden genomförd.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	Tunneln är rengjord, lagad i kakelytskiktet, taket är målat och gamla ej i bruk varande belysningsarmaturer är täckta med dekorativa emaljplåtar.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Tunneln är nu mycket, mycket ljusare och mycket mer inbjudande att passera genom.
Miljökonsekvenser:	Små
Riskhantering:	Gammalt material deponerat
Ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ca tio procent högre kostnader än kalkylerat på grund av mer utbyte av kakel och svårt fastsittande smuts.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2014)	Eventuellt mindre klottersanering.
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	