

Gr/Gy	Skolbyggnad	Projekt med hyreseffekt from 2015	Hyreshöjning Årskostnad, tkr	Beräknat färdigställande (Hyresförändring fr.o.m.)	Skede nov 2014	Mån	Verklig kostnad 2015 (tkr)
Gr	Stadshagsskolan	Hemkunskapssal	400	2015-03-01	Förslagshandling	9	297
Gr	Stadshagsskolan	Entré	200	2015-06-01	Förslagshandling	7	119
Gr	Kämpetorpsskolan	Evakueringslösning	3 000	2015-01-01	Genomförande	12	3 000
Gr	Hägerstenshamnens skola	Evakueringslösning	4 000	2015-07-01	Förslagshandling	12	4 000
Gr	Alviksskolan	hus D	927	2015-07-01	Genomförande	6	462
Gr	Herrängens skola	Paviljonger	4 156	2015-01-01	Genomförande	12	4 156
Gr	Hägerstensåsens skola	Ombyggnad kök	1 000	2015-08-01	Förslagshandling	5	415
Gr	Långbrodalskolan	Evakueringslösning	7 816	2015-07-01	Förslagshandling	6	3 906
Gr	Solhemsängens skola	etapp II	1 400	2015-08-01	Planändring	5	585
Gr	Solhemsskolan	Evakuering Kök	3 500	2015-09-01	Utredning	4	1 168
Gr	Örbyskolan	Kök	6 000	2015-08-01	Genomförande	5	2 500
Gr	Lillholmsskolan	Tillgänglighet	375	2015-08-15	Genomförande	4,5	140
Gr	Eriksdalsskolan	Tillgänglighet	864	2015-12-15	Förslagshandling	0,5	36
Gr	Skarpnäcks skola	Tillgänglighet	333	2015-10-01	Förslagshandling	3	168
Gr	Skolgårdar	Pilotprojekt		2015-07-01	Utredning	6	
Gr	Knutbyskolan	Ombyggnad	125	2015-01-01	Genomförande	12	125
Gr	Nytorpsskolan	Tillgänglighet verksamhetsanpassning	2 400	2015-07-31	Genomförande	5	1 000
Gr	Brotorp	Paviljonger	2 563	2015-01-01	Genomförande	12	2 563
Gr	Brännkyrka	Tillgänglighet	474	2015-07-13	Genomförande	5,5	217
Gr	Eiraskolan	Tillgänglighet	628	2015-10-01	Genomförande	3	157
Gr	Ekensbergsskolan	Tillgänglighet	477	2015-07-13	Genomförande	5,5	219
Gr	Gärdesskolan	Tillgänglighet	1 117	2015-10-05	Genomförande	3	279
Gr	Hägerstensåsens skola	ombyggnad	1 500	2015-08-01	Förstudie	5	875
Gr	Nälstaskolan	Evakuering	3 459	2015-08-01	Genomförande	5	1 442
Gr	Rinkebyskolan	Tillgänglighet	536	2015-10-05	Genomförande	3	134
Gr	Sofia distans	omförhandling	228	2015-01-01		12	228
Gy	Spånga gy	Tillgänglighet	313	2015-07-13	Genomförande	5,5	143
Gr	Västertorpsskolan	Tillgänglighet	381	2015-07-01	Genomförande	6	191
Gr	Rinkebyskolan	Dörrar och ljud	180	2015-01-01	Genomförande	12	180