

Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

Utfall år 2017: - 12,22 %

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum G-beslut Reviderat G-beslut	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %
Rågsikten/Hökarängen	8000307	5/16/2009	8.9	8.4	0.5	5.6%					
Plomben etapp 2/ Örnberg	8000791	7/26/2011	9.5	9.5	0.0	0.0%					
Inspektrisen/Fruängen	9231325	2008/10/27	0.1	0.1	0.0	0.0%					
Spölen/Hökmosen	9230418	2005/05/19	0.2	0.2	0.0	0.0%					
Plymen/Fruängen	8000391	12/10/2009	0.0	0.0	0.0						
Högsätra/Sätra	9231111	2/5/1996	0.3	0.3	0.0	0.0%					
Kvarnvingen/Rinkeby	9243309	5/22/2000	8.0	8.0	0.0	0.0%					
Plomben etapp 1/Örnberg	8000387	8/21/2008	3.5	7.5	-4.0	-114.3%					
Utbyggnad för handel inom Södermalm 3:1/Södermalm	8000836	2010/03/25	26.4	40.10	-13.7	-51.9%					
Pepparvägen inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen	8000799/8	6/9/2011	24.3	16.0	8.3	34.2%					
Rinkeby Ursvik/ Rinkeby	8001258	9/29/2011	4.6	8.3	-3.7	-80.4%					
Stämpelfärgen 3/Vällingby	8001150	1/1/2014	0.2	0.2	0.0	0.0%					
Värmlandsvägen-Pepparvägen/Farsta	8001667	5/22/2014	1.8	0.7	1.1	61.1%					
Hangaren 3/Skarpnäck	8001566	11/22/2012	0.9	0.9	0.0	0.0%					
Modet/Skarpnäck	8001298	5/22/2014	0.4	5.9	-5.5	-1375.0%					
Baslinjen/Skarpnäck	8001642	1/1/2011	0.3	0.3	0.0	0.0%					
Långbro Bollplan/Långbro	8000773	8/12/2008	7.6	4.6	3.0	39.5%					
Sköndalsv.130/Sköndal	8002112	4/22/2016	0.2	0.2	0.0	0.0%					
Tallkrogsvägen/Tallkrogen	8000843	11/13/2015	4.6	9.8	-5.2	-113.0%					
Henriksdalshamnen/Hammarby Sjöstad		2/15/2007	858.0	965.0	-107.0	-12.5%					
Utbyggnad för bostadsändamål, förskola inom fastigheten Sandhamn 1/Farsta	8001184	5/21/2010	9.3	18.4	-9.1	-97.8%					
Utbyggnad för bostäder, vård inom fastigherna Farsta 2;1 och Tärnö,Farsta	9234425	9/4/2006	106.0	104.4	1.6	1.5%					
Örlen/ Årsta	8000916	10/15/2015	3.2	2.5	0.7	21.9%					
Dellen/Årsta	8001400						3/7/2016	6.9	6.5	0.4	5.8%
Totalt slutredovisade projekt			1,078.2	1,211.2	-133.0	-12.3%		6.9	6.5	0.4	5.8%

Total volym Genomförandebeslut 1085,1 mnkr. Totalt utfall 1 217,7 mnkr. Total avvikelse -132,6 mnkr.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om -132,6 mnkr netto, en avvikelse med ca -12,2 % jämfört med genomförandebesluten.

Av de 24 slutredovisade projekten har 17 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 24 slutredovisade projekten har 11 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 3 projekt en avvikelse på 1,0 mnkr eller lägre.