



Upprättad av	Markus Nilsson
Datum	2018-10-08
Projektnamn	Reinv. Fontän Fruarna i Fruängens centrum renovering
Huvudprojekt	H8000032
Projektnummer	8003399

Adress	Fruängsgången 12
Stadsdel	Hägersten-Liljeholmen
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Bakgrund: Driften av fontänen var tidigare med förbrukat vatten dvs. dricksvatten som gick vidare ut i avlopp. I enlighet med Stadens riktlinjer så byggs fontänen om till återcirkulation. Syfte/mål: Syftet är att återställa fontänens tilltänka konstnärliga skick och säkerställa mångårig framtida drift. Målet med reinvesteringen är att bygga om fontänen från förbrukat vatten till återcirkulerat vatten. Objektsspecifikation enligt offert: Demontering av sargens och kringliggande granitblock och rivning av befintlig botten. Schakt för nya ledningar till damm. Befintlig ventilkammare med vattenmätare i rivs och en ny teknikkammare gjuts upp och monteras. Nya teknikinstallationer med pump för dammcirkulation, sandfilter för rening av vatten samt ventiler och erforderliga apparater för nivåreglering och återvinning av dammens vatten. Schakt och montering av nya ledningar mellan teknikrum och damm. Ny botten gjuts och befintliga kringliggande granitblock samt befintlig granitsarg återmonteras. Ny tömningsventil monteras och avloppet anpassas för att användas som kombinerad sug och tömningsledning.
--------------------------	---



	Den nya betongbotten kläs sedan med terrazzo infärgad så lika granitblocken (röd) som möjligt i samråd med beställaren. Elschakt utförs till närmaste fasad där mätarskåp och styrsåp monteras. Alla berörda ytor återställs slutligen lika befintligt.
--	---

Tidplan	2017				2018				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																
Projektering			x													
Entreprenad			x	x	x	x										

Budget (tkr)	2017	2018	20	20	Summa
Utgifter	1 350 000	1 610 000			2 960 000
Inkomster (ev.)					
Total budget					2 960 000

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn)			
- Anläggning			
- Trafikplanering			
- Tillstånd			
- Kommunikation			
- Sdf			
- Annan förv/bolag			
- Privat aktör			
- ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Positiva
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Inga
Sociala konsekvenser	Inga
Jämställdhetskonsekvenser	Inga
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga
Risikkonsekvenser	Liten
Andra konsekvenser	Inga



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Lars Jolerus	Datum	2017-09-28
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Äta 1. Pga. den långa och kalla vintern så kunde inte Ellevio koppla in el. Då var vi tvungna att hyra ett elverk och tält för att korta entreprenadstiden.			
Beslut inom trafikkontoret	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande)	För åtgärder på kort sikt	För projektet som helhet



(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)		delegationsregler)			Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut	2017-09-28	Lars Jolerus			2 960 000:-
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2017-09-29	Lars Jolerus			2 960 000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2018-10-08				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	Kr46100	kr
	3 006 100	Jonas Eliasson			