

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2018-02-01	Upprättad av: Markus Nilsson
		Bilaga: Datum:	

Projektamn: Reinv. Fontän Kärrtorp C upprustning Adress: Kärrtorp Centrum Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	
H8000032	
8003390	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut	2017-09-28	Ingemar Flygare			485 000:-
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2017-09-29	Ingemar Flygare			485 000:-
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum	namnteckning	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2018-02-01				
	Utfall kr	namnförtydligande	kr	kr	kr
	485 000:-	Markus Nilsson			

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2017																			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program			x																	
Projektering			x																	
Entreprenad			x	x																

Projektsansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Markus Nilsson	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Markus Nilsson	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Markus Nilsson	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Driftteknik: Markus Nilsson
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:	Stadsdelsförvaltning:
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Befintliga installationer rivs, ny elinstallation komplett med nivåautomatik personskydd och erforderliga dvärgbrytare samt belysning monteras.
Kanalisation mellan fontän och pumprum läggs ner samt nivågivare i fontänen monteras för styrning av nivåautomatik. Komplet pumpinstallation utförs med ny pump, sandfilter samt erforderliga rörinstallationer och magnetventiler. Ny sil i dammen monteras samt nytt munstycke monteras. Dammsargen ses över och injekteras där sprickor och läckage finns.
Med åtgärderna så återupprättar vi fontänens tilltänkta konstnärliga skick och säkerställer mångårig framtida drift.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser:	Positiva
Övrigt:	