

STATUSRAPPORT LOKALFÖRSÖRJNINGSGRUPPEN

Statusuppdatering av uppdrag ur anläggnings- och lokalförsörjningsplanen



Övergripande sammanställning av uppdrag

UPPDRAG	OMFATTNING	RISK
TILLSKAPA FLER FÖRSKOLEPLATSER I CENTRUM	Bearbeta lösningsförslag för att tillgodose behovet av förskoleplatser närmre 2030. Pågående arbete: - Vi är i genomförande av FSK vid Bergfoten - Teddybjörnen – ny detaljplan som medger större byggrätt när behov uppstår i framtiden - Kardemumman – detaljplan har vunnit laga kraft. Förskolan kan nu utökas med fler platser om behovet uppstår Övrigt - FSK NTC/Hemsö (privat aktör) - Bäverbäcken (privat aktör) - Wättinge etapp 2 (privat aktör)	Eventuellt förändrade tidplaner i pågående uppdrag. Främst de uppdrag som berörs av privata aktörer, där vi inte kan påverka på samma sätt.
SÅGENTOMTEN/BREVIKSVÄGEN	Ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ny förskola. Arbetet pågår inom SBK. Detaljplan beräknas klart under 2022 Bevakas kontinuerligt för att säkerställa förskoleplatser i området i och med förseningen av Sågentomten	Risk platsbrist vid försening. Platsbehovet följs upp kontinuerligt.
KUMLA SKOLA	Renovering och ombyggnad är i Genomförandefas	De risker som finns är omhändertagna
UTÖKADE SKOLPLATSER CENTRUM NJUPKÄRR SKOLA OCH STIMMET SKOLA	Njupkärr: Förstudie etapp 1 (Skola, Förskolas kök, Gemensam angörning) är klar. Beslut om genomförande väntas i slutet av 2021 inklusive start av planprocessen för hela fastigheten och angränsande ytor. Stimmet: Förstudien pågår för grundskola F-9, särskola F-9, hall och utemiljö samt eventuellt samordning med ny korttidsverksamhet för barn och unga med behov enligt LSS.	Risk är tiden. Att hinna skapa platser i tid
SÄKERSTÄLLA SKOLPLATSER I OMRÅDET ÖSTRA TYRESÖ	Utreda behov av helhetslösning för skolplatser i området. Skolorna är idag fulla. Utredning klar, beslut om förstudie KS i höst.	

UPPDRAG	OMFATTNING	RISK
UTÖKADE LOKALER FÖR DAGVERKSAMHET, FÖRETRÄDESVIS I TROLLBÄCKEN,	Plane är att flytt verksamheten till Hällebo i Trollbäcken. Ny detaljplankrävs krävs för ändrad verksamhet. Planarbete påbörjat. Väntas vara klar senast våren 2023.	
BJÖRKBACKEN	Uppstart av projektet pågår i samarbete med Tybo, vad gäller tidplaner, projektering, upphandling mm. Tybo driver projektet	
RESERVERA TOMT FÖR TILLSKAPA NYTT VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE I SLUTET AV PLANPERIODEN	Det saknas en tydlig behovsbeskrivning med inriktning, driftsform, omfattning samt tidshorisont. Den tänkta lösningen på Apelvägen är ej möjlig just nu	
RESERVERA TOMT FÖR NYTT GRUPPBOENDE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Befolkningsprognos visar på behov nytt gruppboende vart annat år från och med 2023. Det saknas en tydlig behovsbeskrivning med inriktning, driftsform, omfattning samt tidshorisont För tillfället pågår Bansjövägen, privatägd.	Risk är tiden. Att hinna skapa platser i tid
NYTT KOMMUNHUS	Projektet pågår med att ta fram underlag för att kunna gå ut med upphandling	
UTÖKADE LOKALER TILL ÖPPENVÅRDSBEHANDLING INOM MISSBRUK	Utreda behov och ta fram lösningsförslag för verksamheten som idag sitter i Måsen. Kortsiktig lösning till Villa Granbacken genomförd. Förslag till långsiktig lösning är Solgläntan som blir möjlig när dagverksamheten flyttar till Hällebo.	

UPPDRAG	OMFATTNING	RISK
CAFÉ BONZA	Flytta Café Bonza till Forellköket samt inkludera fler behov för samnyttjande av lokaler. Ombyggnad och renovering är i genomförande.	
FRITIDSGÅRDEN ÖSTRA OMRÅDET	Behovet av fritidsgård i området kvarstår då den planerade vid Apelvägen ej blir av.	
GYMNASIETS LOKALER	Pågående utredning klar våren 2021. Utredningen kan resultera i lokalbehov. Lokalbehov inkluderas i nämndens årliga lokalbehovsanalys	
ÜTREDÄ OCH VISA FÖRSLAG KRING FRAMTIDA NYTTJÄNDÄ AV DE TORP OCH KULTURFASTIGHETER SOM ÄGS AV KOMMUNEN	Strategi klar, ett inriktningsbeslut för hur fastigheterna ska användas och förvaltas på lång sikt. Flera av fastigheterna har stort behov av underhåll och restaurering. Detta ska göras på rätt sätt och med rätt kompetens, så att kulturmiljöerna värnas. Förstudie på de prioriterade fastigheterna har startat. Därefter kan individuella beslut om respektive fastighet fattas	
ÖVRIGA BEHOV FRÅN LOKÄLFÖRSÖRJNIGNSPLANEN	Arbete pågår även med andra behov i lokalförsörjningsplanen. Återkoppling när information finns.	