

Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut
Årsmål: ± 5 % Utfall år 2022 -6.3%

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	netto		Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum Reviderat G-beslut	netto		Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Utfall
			Volym mnkr	Utfall mnkr				Volym mnkr	Utfall mnkr			
Annedal	H9384800						ExplN 2011-06-16	572.0	664.0	-92.0	-16.1%	-16% -92.0 negativ
Brofästet	H8001530	ExplN 2015-02-19	257.0	256.0	1.0	0.4%						0% 1.0 positiv
Jackproppen	H8002058	ExplN 2016-04-14	88.0	82.9	5.1	5.8%						6% 5.1 positiv
Rosenlundsparken	H8001893						ExplN 2018-03-08	183.6	182.1	1.5	0.8%	1% 1.5 positiv
Hydrografen	H8000946						ExplN 2016-12-15	46.6	37.3	9.3	20.0%	20% 9.3 positiv
Racketen 11, 8	H8000811, H9341417						ExplN 2015-04-13	29.5	20.8	8.7	29.5%	29% 8.7 positiv
Skattsedeln	H8001407						ExplN 2020-06-11	58.6	57.3	1.3	2.2%	2% 1.3 positiv
Stjärnströmsvägen	H8001697	ExplN 2014-10-16	24.2	23.9	0.3	1.2%						1% 0.3 positiv
Tranebergsängen	H8000357	ExplN 2013-11-14	35.0	62.6	-27.6	-78.9%						-79% -27.6 negativ
Träklosten	H8000942						ExplN 2021-03-11	11.2	9.7	1.5	13.4%	13% 1.5 positiv
Arbetsstolen 3	H8002439	ExplN 2018-02-01	0.1	0.1	0.0	0.0%						0% 0.0 positiv
Fiberpennan	H8002188	Delegation 2017-09-21	3.1	5.6	-2.5	-80.6%						-81% -2.5 negativ
Filmen	H8001278	-	4.9	5.5	-0.6	-12.2%						-12% -0.6 negativ
Nordmarksvägen etapp 1	H8002505	Delegation 2017-08-24	1.0	1.7	-0.7	-70.0%						-70% -0.7 negativ
Reflexen	H8001948	Delegation 2015-12-10	4.6	-1.0	5.6	121.7%						122% 5.6 positiv
Riksbyskolan Gångmattan	H8000996	Delegation 2010-12-10	7.4	3.7	3.7	50.0%						50% 3.7 positiv
Rosteriet 7	H8004062	-	1.0	0.5	0.5	50.0%						50% 0.5 positiv
Salo	H8002397	-	1.2	1.2	0.0	0.0%						0% 0.0 negativ
Självstarten 22	H8003136	-	0.5	0.0	0.5	98.0%						98% 0.5 positiv
Björketorpsvägen	H8000995	avbrutet projekt										
Elementet 1	H8002792	avbrutet projekt										
Galleria Odenplan	H9384900	avbrutet projekt										
Kaplanen	H8001045	avbrutet projekt										
Kinnekulle	H8000958	avbrutet projekt										
Majbaggen	H8002667	avbrutet projekt										
Masthamnen	H9254000	avbrutet projekt										
Medsolsbacken	H8003190	avbrutet projekt										
Stridsvagnen 5	H8001640	avbrutet projekt										
Stridsvagnen 5	H8001640	avbrutet projekt										
Ulv Sundaberget	H8000742	avbrutet projekt										
Van der Huff	H8002681	avbrutet projekt										
Åkeshovsvägen 7	H8003127	avbrutet projekt										
Totalt slutredovisade projekt			428.0	442.7	-14.7	-3.4%		901.5	971.2	-69.7	-7.7%	
Total volym Genomförandebeslut, mnkr., netto			1,329.5									
Totalt utfall, mnkr., netto			1,413.9									
Total avvikelse, mnkr., netto			-84.4									

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om -84.41 mnkr netto, en avvikelse med -6,3 % jämfört med genomförandebesluten.
Av de 19 slutredovisade projekten har 14 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.
Av de 19 slutredovisade projekten har 5 projekt en negativ avvikelse jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut, samtliga av dessa har en avvikelse högre än 5 %.
Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 2 projekt en avvikelse under 1,0 mnkr.
Ytterligare 13 projekt har slutredovisats, men har inte analyserats eller sammanställts i denna redovisning då projektet avbröts.

Avvikelse max 5%
mer än 5%

Avvikelse max 5%
men mindre än 1 mnkr

mer än 5%

mer än 5%	
mer än 5%	0.6
mer än 5%	0.7

?