



Genomförandebeslut

Upprättad av	Erik Hammarström
Godkänd av	Kristofer Rogers
Datum	2023-05-16
Projektnamn	Fredriksdal, ombyggnad av cirkulationsplats
Projektnummer	
Projektgrupp	Cykel
Anläggningens livslängd	20 år
Stadsdelsnämnd	Södermalm

Adress	Hammarby Allé 19
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Projektet syftar till förbättra förutsättningarna för cyklister och gående i korsningen mellan Hammarby Allé/Fredriksdalsgatan/Kabyssgatan och skapa en enhetlig gestaltning och dagvattenhantering för hela cirkulationsplatsen. Projektet berör inte den sydvästra sidan av cirkulationsplatsen närmast Kabyssgatan som åtgärdas inom det anslutande exploateringsprojektet. Den sydvästra delen är planerad att genomföras hösten 2023 men projekteras parallellt av samma konsultbolag så att helhetslösningen hänger ihop. Cirkulationsplatsen byggdes i permanent standard för ett tiotal år sedan men har sedan byggts om med olika provisorier till följd av de intilliggande exploateringsprojekten. Förutsättningarna på platsen har förändrats och en ny tunnelbaneentré tillkommer på
-----------------------	---

	den sydöstra sidan av cirkulationsplatsen. Detta medför att både gång- och cykeltrafiken på platsen bedöms öka. Åtgärden är planerad att utföras med trafikkontorets ramavtalsupphandlade entreprenör för mindre gatuarbeten. Exploateringskontoret finansierar projekteringen vilket innebär att trafikkontoret enbart har utlägg för egen tid fram tills genomförandet.
--	---

Projektets åtgärder	• Samtliga gång- och cykelpassager byggs om med hastighetsdämpande åtgärder. Väntytorna för gående och cyklister utökas på den södra sidan och den östra gång- och cykelpassagen över Hammarby Allé breddas. Anslutningarna till befintliga cykelbanor breddas och separeras från fotgängare. • En ny rondellyta med grönska och träd anläggs i mitten av cirkulationsplatsen • Platsens höjdsättning ses över i sin helhet och nya dagvattenbrunnar tillkommer för att minimera risken för att vatten rinner in i tunnelbaneentrén. • Gångbanan framför tunnelbaneentrén breddas och förses med nya sittmöbler • Cykelparkeringar anläggs i nära anslutning till tunnelbaneentrén.
---------------------	---

Konsekvenser	Upplevelsen av platsen kommer att höjas genom rondellytan med grönska och träd samt helhetsgreppet för platsen i materialval. Framkomligheten för cyklister bedöms öka genom de breddade väntytorna vid passagerna och den breddade passagen över Hammarby Allé. De nya cykelparkeringarna bedöms möta efterfrågan som den nya tunnelbaneentrén och arbetsplatserna som tillkommer i de nybyggda husen skapar. Framkomligheten för gående kommer att öka genom breddade övergångsställen och den breddade gångbanan framför tunnelbaneentrén.
--------------	--

	Trafiksäkerheten för gående och cyklister kommer att öka genom att samtliga passager hastighetssärkas. Anslutningen till SL:s bussdepå norr om cirkulationsplatsen påverkas ej och lösningen dimensioneras för att kunna hantera samtliga busstyper och buss som bogseras med lastbil som kräver generösa radier.
--	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering						X	X	X	X	X		
Entreprenad												

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad					X	X	X	X	X			

Budget (tkr)	2023	2024
Inkomster (ev.)		
Utgifter	100	4800
Total Budget	4900 tkr	

Roll	Namn
Projektledare	Erik Hammarström
Landskap	Cecilia Liljeström
Underhåll	Fredrik Sundström
Drift	Henrik Haasted
Parkering och juridik	Desiree Eklöf

Formaterat: Teckensnitt:Fet, Kontrollera inte stavning eller grammatik

Risk	Åtgärd
Samordning med ombyggnation av södra sidan inom exploateringsprojekt.	Samma projektör för båda åtgärderna. Exploateringsprojektet återställer mot befintligt och lämnar platsen innan trafikkontorets entreprenör bygger om övriga delar av cirkulationsplatsen.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	<i>Gunnilla Glantz</i>	Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	4,9 mnkr		

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			