

Investeringar nämnd: FY - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2010	2011			2012			2013			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201013	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2013 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
H9551303 Söderledstunneln	169,0	480,0	-43,0	437,0	74,8	-12,0	62,8	43,2		43,2	506,6	205,4	712,0
4 Stora infrastrukturprojekt	175,1	480,0	-43,0	437,0	74,8	-12,0	62,8	43,2		43,2	511,3	206,8	718,1
50029 Nord/Sydaxeln	175,1	480,0	-43,0	437,0	74,8	-12,0	62,8	43,2		43,2	511,3	206,8	718,1
H9995019 Norrbro	103,5		-2,1	-2,1							170,0	-68,6	101,4
1 Projekt mot kapitalförstöring	103,5		-2,1	-2,1							170,0	-68,6	101,4
50060 Norrbro	103,5		-2,1	-2,1							170,0	-68,6	101,4
H9551500 Norra Länken (exkl. medfinansiering)	320,2	160,0	31,4	191,4	185,0	-32,2	152,8	135,3	-1,9	133,4	888,9	24,1	913,0
4 Stora infrastrukturprojekt	320,2	160,0	31,4	191,4	185,0	-32,2	152,8	135,3	-1,9	133,4	888,9	24,1	913,0
50063 Norra Länken / exkl medfinansiering	320,2	160,0	31,4	191,4	185,0	-32,2	152,8	135,3	-1,9	133,4	888,9	24,1	913,0
H9955750 E18 (överdäckning lokalgata)	168,5	8,4		8,4	3,4		3,4	7,3		7,3	202,5	-13,7	188,8
4 Stora infrastrukturprojekt	168,5	8,4		8,4	3,4		3,4	7,3		7,3	202,5	-13,7	188,8
50073 E-18 (överdäckning lokalgata)	168,5	8,4		8,4	3,4		3,4	7,3		7,3	202,5	-13,7	188,8
H9956500 Årstafältet, etapp 1	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1					0,3	0,3
3 Park, torg och centrum	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1					0,3	0,3
90004 Årstafältet	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1					0,3	0,3
20 Genomförande	814,7	648,5	-13,7	634,8	263,3	-44,2	219,1	185,8	-1,9	183,9	1 772,7	196,4	1 969,0
Summa stora genomförandeprojekt	1 753,8	648,5	-13,7	634,8	263,3	-44,2	219,1	185,8	-1,9	183,9	2 941,9	-33,8	2 908,1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
H8000000 Reinvesteringar- gatuupprustningar	0,5	19,0		19,0	19,0		19,0	39,0	-20,0	19,0		209,5	209,5
H8000007 Belysning Reinvesteringar	5,8	11,4		11,4	17,0	3,0	20,0	45,0	-5,0	40,0		426,2	426,2
H8000010 Trafiksignaler, reinvesteringar	1,5	5,0	-5,0									1,5	1,5
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	0,7	4,4	-3,8	0,6	10,0	10,0	20,0	14,0		14,0	0,9	242,4	243,3
H8000032 Upprustning av prydnadsdammar o		1,0		1,0	1,7		1,7	1,7		1,7		23,8	23,8
H8000132 Katarinatunneln	0,6				3,0		3,0	4,0		4,0		7,6	7,6
H8000237 Norrbro, injektering	8,0	6,5	0,5	7,0							7,0	8,0	15,0
H8000238 Vasabron	0,6		2,5	2,5							3,0	0,1	3,1
H8000246 Fiber till driftutrymmen	0,2		0,1	0,1								0,3	0,3
H8000253 Slussen del 19, Katarinavägen mot			3,0	3,0								3,0	3,0
H8000341 Perstorpsvägen	13,7	16,9	0,0	16,9							29,0	1,6	30,6
H8000344 Trafiksignaler, reinvesteringar 2011		10,5	5,0	15,5		20,0	20,0		45,0	45,0		180,5	180,5
H8000453 Blomsterprogram		0,9		0,9	0,9		0,9	0,9		0,9		9,9	9,9
H8000462 Markvärmeanläggningar	0,5		0,2	0,2							0,7		0,7

Investeringsnetto (mnkr)	2010	2011			2012			2013			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201013	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2013 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000465 Skansbron, reservkraftverk			0,9	0,9								0,9	0,9
1 Projekt mot kapitalförstöring	32,0	75,6	3,4	79,0	51,6	33,0	84,6	104,6	20,0	124,6	40,6	1 115,2	1 155,8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	2,7	10,0	-1,0	9,0	10,0		10,0	10,0		10,0		113,7	113,7
H8000018 Cykelparkering		1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5		20,0	20,0
H8000019 Smärre cykelåtgärder		6,0	-1,9	4,1	6,6		6,6	6,6		6,6		72,9	72,9
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet			3,0	3,0								3,0	3,0
H8000026 Komplettering i samband med expl	3,8	1,9		1,9	1,7	1,3	2,0	1,7	0,3	1,0		42,0	42,0
H8000027 Kollektivtrafikåtgärder	0,4	4,0	0,1	4,1	5,0		5,0	5,0		5,0		54,5	54,5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder	1,0	3,0		3,0	6,0		6,0	6,0		6,0	1,5	62,5	64,0
H8000042 Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgata					1,0		1,0	1,2		1,2		6,0	6,0
H8000048 Nollvisionen					2,0		2,0	2,0		2,0		20,0	20,0
H8000052 Vägvisningsskyltning	2,0	1,3	-0,1	1,2	1,4	-0,5	0,9	0,9		0,9		12,7	12,7
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,0		15,5	15,5								15,5	15,5
H8000137 Satsning på Stockholmsregionens	0,9	0,3	0,0	0,3								1,2	1,2
H8000189 ITS			1,8	1,8								1,8	1,8
H8000193 Drottning Kristinas väg	0,0				2,0		2,0	2,0		2,0		4,0	4,0
H8000203 Cykelplan, innerstaden	3,1	10,0	-5,0	5,0	30,0	-30,0		30,0	-30,0			8,1	8,1
H8000216 Hornsgatan, miljöåtgärder	12,8	12,2	0,3	12,5	30,5		30,5	14,5		14,5	28,4	41,9	70,3
H8000224 Skeppsbron	0,2	0,3	-0,2	0,1	0,3	-0,3						0,2	0,2
H8000230 Begränsning av dubbdäcksanvänd	1,4	1,4	-0,4	1,0							2,0	0,4	2,4
H8000236 "Hållbara Järva"	0,3	1,2	0,1	1,3	6,3	0,7	7,0	6,3	0,7	7,0	14,8	0,2	15,1
H8000243 Torsgatan-Sabbatsberg cykelstråk	0,3		0,9	0,9								1,2	1,2
H8000244 Dag-/Nattstädning, omskyltning No			0,1	0,1								0,1	0,1
H8000249 Skolor	0,1		3,8	3,8								3,9	3,9
H8000250 Huvudgator			1,0	1,0								1,0	1,0
H8000252 Kontrollvägen	0,1		1,3	1,3								1,3	1,3
H8000254 Ombyggnad Tegelbacken	0,2	15,0	-8,6	6,4		6,4	6,4				13,0	0,0	13,0
H8000256 Tegelviksslingan			3,5	3,5								3,5	3,5
H8000300 Cykelplan	0,3	1,2		1,2							1,5	0,0	1,5
H8000301 Tillgänglighet, personer med funkti	10,9	46,0		46,0	50,0	-50,0		50,0	-50,0		58,5	-1,6	56,9
H9014508 Betaltjänster, parkering			0,1	0,1								0,1	0,1
H9529004 Fordonstekn system	7,1	0,1		0,1							10,5	-3,3	7,2
H9936140 Cykelplan, ytterstaden	8,8	10,0	-5,0	5,0	20,0	-20,0		20,0	-20,0			13,8	13,8
H9943121 Strömkajen	1,8	0,2		0,2	30,0		30,0	1,0	10,0	11,0	49,0	-6,0	43,0
2 Trafik- och gatuåtgärder	59,2	125,4	9,2	134,7	204,2	-92,4	110,8	158,7	-89,0	68,6	192,7	482,1	674,9
H8000092 Spånga Torg	6,4	11,8		11,8	6,8		6,8				22,2	2,8	25,0
H8000167 Strömparterren	2,7	11,5	11,1	22,6		1,8	1,8				19,8	7,2	27,0
H8000172 Träd, gemensamt o budget		14,5	-2,0	12,5	18,5		18,5	18,5		18,5		197,5	197,5
H8000216 Hornsgatan, miljöåtgärder	13,1	5,3	-1,2	4,1							17,2	0,0	17,2

Investeringsnetto (mnkr)	2010	2011			2012			2013			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201013	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2013 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000242 Projektering kommande park, torg	0,4	1,0	0,4	1,4	1,0		1,0		1,0	1,0		11,7	11,7
H8000340 Medborgarplatsen	0,1		0,1	0,1								0,2	0,2
3 Park, torg och centrum	41,2	44,1	8,4	52,4	26,3	1,8	28,1	18,5	1,0	19,5	59,2	238,0	297,2
H8000226 Spårväg City	13,1	4,0	-0,4	3,6	2,0		2,0	2,0		2,0	31,5	0,2	31,7
H8000299 Tvärbana Norr	1,5	8,8	0,1	8,9	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,6	15,0	-3,4	11,6
4 Stora infrastrukturprojekt	14,6	12,8	-0,3	12,5	2,5	0,1	2,6	2,5	0,1	2,6	46,5	-3,2	43,3
H8000332 IT investeringar	1,9	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		4,9	4,9
H8000339 Skada	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1		0,3	0,3
H8000345 Trafiksignaler		1,0	0,8	1,8								1,8	1,8
H9011001 Investeringar datasystem och datorer	0,6	1,0		1,0	1,0		1,0	2,6		2,6		5,2	5,2
H9014006 Pass-proj/vidareutveck	1,0	0,5	0,3	0,8	0,6		0,6	0,7		0,7		3,1	3,1
H9014008 Program-teknik/intäkt-WM	0,3	0,4	1,0	1,4	1,0		1,0	0,5		0,5		3,3	3,3
H9014012 Utfärdaren			1,5	1,5		1,5	1,5		1,3	1,3		4,3	4,3
H9014506 Handdatorer	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,5		1,4	1,4
H9024501 Biljettautomat, utbyte	5,0	27,6	-2,1	25,5	10,0		10,0	10,0		10,0		50,5	50,5
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	5,6	5,5	1,5	7,0	3,5		3,5	3,5		3,5	17,5	2,1	19,6
H9551305 Klaratunneln	2,2	4,0		4,0							7,5	-1,3	6,2
5 Teknikinvesteringar	19,6	41,2	3,3	44,5	17,3	1,7	19,0	18,6	1,6	20,2	28,0	75,2	103,2
H8000025 Kungörelser		1,4		1,4	2,0		2,0	2,0		2,0		22,4	22,4
H8000026 Komplettering i samband med expl		1,1	-0,6	0,5	1,5	-0,4	1,1	1,5		1,5		15,1	15,1
H8000063 Ljus Natt	12,0	3,0	-2,0	1,0	3,0		3,0	3,0		3,0		43,0	43,0
H8000195 Belysning motionsspår					5,0	-5,0		5,0	-5,0			40,0	40,0
H8000196 Energibesparande armaturbyte	58,4	3,1		3,1							63,0	-1,5	61,5
H8000239 Sopsug, Mariatorget	1,4		3,9	3,9							5,0	0,3	5,3
H8000247 Energibesparande armaturbyte eta		25,0		25,0		20,0	20,0		26,0	26,0		140,0	140,0
H8000248 Julbelysning i city 2011-2013			2,2	2,2							6,0	-3,8	2,2
H9949106 Trygghetsbelysning	5,0	20,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	120,0	35,0	155,0
6 Övrigt i offentlig miljö	76,8	53,6	3,5	57,1	31,5	14,6	46,1	31,5	21,0	52,5	194,0	290,5	484,5
0 Övriga projekt	243,4	352,7	27,4	380,1	333,4	-41,2	291,2	334,3	-45,3	288,0	561,0	2 197,9	2 758,9
20 Genomförande	243,4	352,7	27,4	380,1	333,4	-41,2	291,2	334,3	-45,3	288,0	561,0	2 197,9	2 758,9
H8000189 ITS	7,2	1,8	-1,8		1,8	-1,8		1,8	-1,8			7,2	7,2
H8000219 Lidingöbron mittbarriär	11,0		-1,3	-1,3							24,5	-14,8	9,7
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, b	4,8		0,0	0,0								4,8	4,8
2 Trafik- och gatuåtgärder	54,3	1,8	-3,1	-1,3	1,8	-1,8		1,8	-1,8		30,5	22,5	53,0
H8000167 Strömparterren	3,0	3,7	-6,3	-2,6								0,5	0,5
H9129042 Strandvägen kaj	22,0		-0,1	-0,1								21,9	21,9
3 Park, torg och centrum	58,9	3,7	-6,4	-2,7							25,6	30,6	56,2
H9014012 Utfärdaren	8,1	1,1	-1,1		1,5	-1,5		1,3	-1,3			8,1	8,1
H9014506 Handdatorer	6,3	0,1	-0,1		0,2	-0,2		0,3	-0,3			6,3	6,3

Investeringsnetto (mnkr)	2010	2011			2012			2013			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201013	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2013 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
5 Teknikinvesteringar	95,2	1,2	-1,2		1,7	-1,7		1,6	-1,6		10,0	85,2	95,2
85 Överförd (får ej ändras manuellt)	330,7	6,7	-10,7	-4,0	3,5	-3,5		3,4	-3,4		75,0	251,7	326,7
H8000192 Nyanläggning P-platser	0,8	0,1	-0,1								1,0	-0,2	0,8
H8000206 Cirkulationplatser i västerort	0,0	1,8	-1,8									0,0	0,0
2 Trafik- och gatuåtgärder	0,8	1,9	-1,9								1,0	-0,2	0,8
0 Övriga projekt	21,8	1,9	-1,9								16,0	5,8	21,8
90 Spärrat	21,8	1,9	-1,9								16,0	5,8	21,8
Summa övriga genomförandeprojekt	602,9	361,3	14,8	376,1	336,9	-44,7	291,2	337,7	-48,7	288,0	652,0	2 462,4	3 114,4
Summa genomförandeprojekt	2 356,7	1 009,8	1,1	1 010,9	600,2	-88,9	510,3	523,5	-50,6	471,9	3 593,9	2 428,6	6 022,5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
Summa stora planeringsprojekt													
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
H8000010 Trafiksignaler, reinvesteringar					25,0	-25,0		50,0	-50,0			820,0	820,0
H8000012 Mindre konstbyggnadsåtgärder	0,0		4,0	4,0								4,0	4,0
H8000234 Etableringsplatser för snötippar	0,8				2,0		2,0	2,0		2,0		4,8	4,8
H8000463 Liljeholmsbron, Danviksbron/Skan			1,0	1,0								1,0	1,0
H8000464 Trafiktunnel Högdalen			2,0	2,0								2,0	2,0
1 Projekt mot kapitalförstöring	0,8		7,0	7,0	27,0	-25,0	2,0	52,0	-50,0	2,0		831,8	831,8
BUDGET Huvudprojekt BUDGET								40,0	-19,9	20,1		1 015,1	1 015,1
H8000021 Trafikstrategi fd Trafik- och gatumi					5,0	-5,0		5,0	-5,0				
H8000023 Trafiksäkerhetsprogrammet		8,0	-5,2	2,8	8,0	8,6	16,6	8,0	35,0	43,0		102,4	102,4
H8000026 Komplettering i samband med expl	2,1	2,1	-0,5	1,6	2,1		2,1	3,1		3,1		8,9	8,9
H8000134 Framkomlighet - trimningsåtgärder	0,0		4,2	4,2								4,2	4,2
H8000160 Järvavisionen	0,6	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		3,6	3,6
H8000189 ITS						1,8	1,8		1,8	1,8		5,4	5,4
H8000223 Följdinvesteringar Norra Länken	0,9	1,5	-1,0	0,5	1,5	-1,5						1,4	1,4
H8000233 Söderstaden	3,0	1,4	5,6	7,0	1,0		1,0					11,0	11,0
H8000255 Folkparksvägen			2,0	2,0		18,0	18,0					20,0	20,0
H8000300 Cykelplan									35,0	35,0		73,0	73,0
H8000301 Tillgänglighet, personer med funkti						40,0	40,0		40,0	40,0		180,0	180,0
H8000342 Cederdalsgatan - Rogslagstull	0,1	0,4		0,4								0,5	0,5
H9126410 Nynäsvägen gm Gamla Enskede, b	0,0	23,0	-13,0	10,0	69,0	41,0	110,0		20,0	20,0	25,0	115,0	140,0
H9943115 Drottningholmsvägen	0,0		0,5	0,5	3,0	-0,5	2,5	12,0		12,0		36,0	36,0
2 Trafik- och gatuåtgärder	6,6	37,4	-7,5	29,9	90,6	102,4	193,0	69,1	106,9	176,0	25,0	1 619,6	1 644,6
H8000061 Kungsträdgården	2,1	1,4	-0,5	0,9	2,5		2,5	4,1		4,1		16,6	16,6

Investeringsnetto (mnkr)	2010	2011			2012			2013			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201013	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2013 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000166 Berzelii Park	1,0	2,8		2,8	0,1		0,1					3,9	3,9
H8000167 Strömparterren			0,6	0,6		0,2	0,2		0,2	0,2		1,0	1,0
H8000227 Kommuncentrala parker								4,0		4,0		36,0	36,0
H8000235 Farsta Centrum	0,0	0,1		0,1								0,1	0,1
3 Park, torg och centrum	3,1	4,2	0,1	4,3	2,6	0,2	2,8	8,1	0,2	8,3		57,5	57,5
H8000175 Förbifart Stockholm	1,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5		2,9	2,9
H8000213 Östlig Förbindelse	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1		0,1	0,1		0,4	0,4
H8000226 Spårväg City	2,6	30,0	-15,0	15,0								17,6	17,6
4 Stora infrastrukturprojekt	4,1	30,3	-14,7	15,6	0,3	0,3	0,6	0,2	0,4	0,6		20,9	20,9
BUDGET Huvudprojekt BUDGET		10,1	-6,1	4,0	8,8	-7,5	1,3	7,5	-5,5	2,0		7,3	7,3
H8000215 GIS och Lokal Vägdatabas		3,6		3,6	3,0		3,0	3,0		3,0		33,6	33,6
H8000257 Gatudata, nytt förvaltningssystem			1,0	1,0								1,0	1,0
H8000345 Trafiksignaler					1,0		1,0	1,0		1,0		13,5	13,5
H9011001 Investeringar datasystem och data	0,3		0,0	0,0								0,4	0,4
H9014013 Tekis LTF	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3		1,2	1,2
H9529022 Trafikdata/trafikanalysverktyg	0,4	2,5	-2,1	0,4	3,5		3,5	3,5		3,5		11,3	11,3
5 Teknikinvesteringar	1,0	16,5	-7,1	9,3	16,6	-7,5	9,1	15,3	-5,5	9,8		68,2	68,2
H8000026 Komplettering i samband med expl	1,4	0,6	-0,5	0,1	0,6	-0,5	0,1	0,6	-0,3	0,3		3,1	3,1
H8000220 Belysning i samband med fastighet	2,7	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		13,7	13,7
6 Övrigt i offentlig miljö	4,1	1,6	-0,5	1,1	1,6	-0,5	1,1	1,6	-0,3	1,3		16,8	16,8
0 Övriga projekt	19,6	90,0	-22,7	67,3	138,6	69,9	208,5	146,3	51,7	197,9	25,0	2 614,7	2 639,7
H9953024 Klarastrandsleden	2,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2		95,5	95,5
4 Stora infrastrukturprojekt	2,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2		95,5	95,5
50062 Klarastrandsleden, renovering	2,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2		95,5	95,5
10 Planering	21,8	90,2	-22,7	67,5	138,8	69,9	208,7	146,5	51,7	198,1	25,0	2 722,2	2 747,2
H8000343 Stadshusbron renovering	0,1		10,0	10,0		20,0	20,0					30,1	30,1
1 Projekt mot kapitalförstöring	0,1		10,0	10,0		20,0	20,0					30,1	30,1
0 Övriga projekt	0,1		10,0	10,0		20,0	20,0					30,1	30,1
15 Utredning	0,1		10,0	10,0		20,0	20,0					30,1	30,1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	21,9	90,2	-12,7	77,5	138,8	89,9	228,7	146,5	51,7	198,1	25,0	2 752,3	2 777,3
Summa planeringsprojekt inom ram	21,9	90,2	-12,7	77,5	138,8	89,9	228,7	146,5	51,7	198,1	25,0	2 752,3	2 777,3
SUMMA TOTALT	2 378,6	1 100,0	-11,6	1 088,4	739,0	1,0	739,0	670,0	1,0	670,0	3 618,9	5 180,9	8 799,8
varav inventarer och maskiner		37,2	-0,2	37,0	15,8		15,8	17,0		17,0			
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)											Inr beslut		
En uppdaterad lista på investeringsbehov utanför ram bifogas VP 2012													

Investeringsnetto (mnkr)	2010	2011			2012			2013			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201013	VP 2011 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2012 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2013 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Summa planeringsprojekt utanför ram													
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	2 378,6	1 100,0	-11,6	1 088,4	739,0	1,0	739,0	670,0	1,0	670,0	3 618,9	5 180,9	8 799,8