

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2010-03-29, § 24

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av 1)	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till National-parken				Vilande				
	Ombyggnad Ty Gymnasiums aula, scen och loger	N			Projektering pågår	Tekniska Bernt Eklund		Upphandling sker i maj -10 och byggnationen påbörjas efter skolavslutningen	
	Komplettering av belysning cykelstråk Bollmora-Alby	N	K & F	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Avsättning gjordes med 286 000 kronor	
	Elljusspår Trollbäcken	N	K & F	2009-03-30		Tekniska Mikael Svan		Påbörjat	
	Kanotled – upp-rustning och led-beskrivning	N	K & F	2009-03-30		Mikael Svan Tekniska		Arbetet påbörjat. En ramp vid Tyresö Flaten har anlagts. Bryggorna är upprustade. Till våren anläggs ramp på andra sidan	
	Skateboardpark	N	K & F	2009-03-30	Projektering pågår	Britt-Marie Lundberg Björk och Mikael Svan	Första spadtag april, invigning aug 2010	Arkitekter har anlitas och referensgrupp har bildats	
	Inventering kultur-beskrivning av Tyresö-torpen	N	K & F	2009-03-30		Kulturavdeln Lena Guthe	Juni 2010	Konsult anlitas för inventeringen	

	Dalhallen				Projektering klar	Tekniska Björn Hellqvist		Fortskrider enligt plan	
	Mobil idrottsanläggning	F						Besked från samverkans-Kommunerna avvaktas	
	Ny simhall		KS		Bygglov beviljat				
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet				Utredning pågår	Tekniska		Projektbeskrivning upprättad	
	Inventering badplatser							Hittills inte möjligt att göra på grund av snösituationen. Tekniska prioriterar 2 bad under år 2010	
	Boulehallen								
	Kultur- och idrottsgala i Tyresö				Utredning påbörjad	Lars Andersson och Ewa Eriksson			

1) **Nämnd/Förvaltning**