

Uppföljning av stora projekt och investeringar

Rapportperiod:

Bokslut 2007

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal		Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos	Prognos färdigt	
		projekt-start			Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 2007-12-31	Färdig- ställande- grad %		Tidpunkt	Belopp
				Area			t o m 2006			Budget 2008		
Svenska Bostäder												
Vällingby Centrum	Vällingby	Pågå		87 966	aug-05	2 894	1 805	843	88%	353	dec-08	3 001
Kippinge punkthus	Järva	aug-06	76	4 924	dec-05	95	36	82	83%	8	okt-08	98
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	jun-06	75	4	59	79%	9	okt-08	75
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	5	13	5%	90	jun-10	243
Sömmen, Åkeslund	Hässelby	aug-08	32	2 001			2	2	3%	15	jun-08	61
Löfstavägen	Hässelby	jan-08	65	4 921			2	2	1%	40	jan-10	134
Mattisborg	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	1	3	1%	25	2 011	323
Lönneberga	Annedal	2 009	95	5 900			0	0	0%	5	2 011	177
Annedal övrigt	Annedal	2 010	80	5 600			0	0	0%	1	2 011	173
Dalbon (Blackberg Park)	Blackeberg	maj-08	72	5 022			1	1	1%	40	feb-10	135
Grönskär	Kärrtorp	dec-06	32	2 248	jun-06	50	1	42	98%	-4	sep-08	43
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	3	16	12%	77	jun-09	138
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	3	67	19%	235	sep-09	352
Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	2	5	3%	102	okt-09	187
Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	2	26	29%	61	maj-09	89
Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	aug-06	81	0	0	0%	62	sep-09	95
Duggregnet	Kärrtorp	2 010	70	4 800			0	0	0%	2	2 010	135
Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	jun-06	317	8	42	11%	196	apr-10	383
Mätkedjan	Fagersjö	apr-08	76	5 057			2	2	1%	25	nov-09	140
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	88	5 889			1	2	1%	40	dec-09	168
Ätten 1	Östberga	sep-06	41	2 769	mar-06	60	17	60	97%	-4	jun-08	62
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	2	22	13%	106	jun-09	171
Mysslingen	Årsta	jun-09	125	9 277			1	2	1%	3	2 011	286
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	9	86	23%	139	mar-10	381
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	2	30	24%	55	jun-09	125
Albano	Innerstaden	jun-09	128	4 432			2	2	1%	2	2 011	106
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	okt-06	87	2	14	15%	67	jun-09	96
Husarviken	Innerstaden	dec-09	139	11 413			0	1	0%	2	okt-11	335
Kristineberg	Innerstaden	2 010	150	11 250			0	0	0%	0	2 012	340
Husarviken, student	Innerstaden	maj-10	99	4 904			0	0	0%	1	okt-11	165
Reval	Innerstaden	2 010	223	19 279			1	1	0%	1	2 012	650
Pireus	Innerstaden	2 010	70	5 900			0	1	0%	2	2 012	200
Lissabon	Innerstaden	nov-09	60	4 200			0	1	0%	2	maj-11	151
Riddarsporren	Innerstaden	aug-09	13	942			0	0	0%	2	jul-10	36
Fikonet	Innerstaden	feb-06	125	9 530	dec-05	304	90	244	86%	21	jan-08	284

Uppföljning av stora projekt och investeringar

Rapportperiod:

Bokslut 2007

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal		Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos	Prognos färdigt	
		projekt-start			Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 2007-12-31	Färdig- ställande- grad %		Tidpunkt	Belopp
Rackarbergen	Innerstaden	aug-05	127	7 849	jun-05	250	133	203	94%	-1	maj-08	216
Studentskrapan	Innerstaden	2 005	495	33 554	apr-05	970	626	1 140	96%	10	sep-07	1 190
Henriksdal	Innerstaden	jun-09	49	3 727			1	2	2%	2	apr-11	111
Persikan	Innerstaden	2 010	120	7 800			0	0	0%	1	2 012	260
AB Familjebostäder												
Fruängsgården 6	Fruängen	feb-06	58	4 375	jun-05	87	65,2	27,7	100%	-10,8	jun-07	82
Smålänningen 3	Blackeberg	aug-06	32	2 196	apr-06	51	22,3	33,0	100%	-6,1	aug-07	49
Sjöfarten 2	Hammarby Sjöstad	okt-06	93	6 475	mar-06	173	14,7	108,6	80%	50,0	maj-08	173
Aulan 2	Norrmalm	okt-06	56 / 4	5 000	dec-05	169	34,0	93,1	90%	40,0	mar-08	167
Skärkarlen 11	Blackeberg	nov-06	48	3 218	jun-06	71	5,3	50,3	100%	11,5	dec-07	67
Bouleklotet 1	Gubbängen	dec-06	48	2 956	jun-06	68	1,3	8,5	20%	60,0	sep-08	70
Norrmannen 10	Blackeberg	dec-06	44	2 724	jun-06	57	1,1	40,7	90%	19,2	feb-08	61
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 570	nov-06	321	7,0	61,9	25%	105,0	dec-09	321
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 883	jun-06	118	3,1	47,2	50%	65,0	mar-09	118
Iskarnevalen 4	Västertorp	okt-07	88	5 552	jun-07	128	1,1	1,1	5%	60,0	jun-09	128
Hammarö+Spårö	Farsta	jan-08	70	4 513	dec-06	104	1,1	2,0	3%	65,0	mar-09	104
Limkakan 3	Gubbängen	aug-08	40	2 612	nov-07	71	0,0	0,4	1%	18,0	sep-09	71
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 040	nov-07	182	0,0	40,0	1%	26,0	jan-10	182
Torkhuset 3	Hammarby Sjöstad	okt-09	80 / 5	6 880	nov-07	198	0,0	40,0	1%	21,0	okt-10	198
Trädgårdsföreningen 1 (omb)	Norrmalm	sep-06	32 / 30	9 405	apr-06	108	18,0	62,5	80%	25,0	jan-10	108

Uppföljning av stora projekt och investeringar

Rapportperiod:

Bokslut 2007

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal		Beslutad investering		Upparbetat	Belopp innevarande år		Prognos	Prognos färdigt	
								Ack utfall	Färdig- ställande- grad %			
		projekt-start	lgh/lok- aler	Area	Tidpunkt	Belopp	t o m 2006	2007-12-31		Budget 2008	Tidpunkt	Belopp
Stockholmshem												
Kungsängsililjan	Midsommarkransen	2006	28	1 870	04-12-02	54	9	42	70%	18	07-12-31	60
Svallvågen	Södra Hammarby	2006	178	14 300	05-08-25	385	77	226	59%	138	08-12-31	385
Arbetsledaren 1(f.d Årsta äng)	Liljeholmen	2007	122	9 970	06-01-26	287	82	128	43%	90	09-06-01	300
Sjövik 7 etapp I	Liljeholmen	2006	98	7 660	05-08-25	218	103	209	96%	9	07-12-31	218
Gamlebo, Sexmännen	G:a Enskede/Sture	2006	75	5 100	06-08-31	106	11	58	46%	69	08-07-01	127
Högsätra+Bysätra	Sätra	2006	60	4 930	06-04-27	103	8	32	27%	50	09-04-01	120
Fallbrickan	Rågsved	2006	88	5 740	05-08-25	102	20	71	64%	40	08-04-01	111
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	Hässelby Gård	2006	29	2 170	06-03-09	40	12	45	80%	11	08-03-01	56
Hemgården	Aspudden	2008	59	3 440	06-06-08	70	2	5	7%	65	09-07-01	70
Perstorp	Farsta	2006	70	4 810	06-03-09	102	22	83	81%	19	08-02-01	102
Albatrossen	Aspudden	2008	50	4 310	06-04-27	93	8	8	9%	25	2010	93
Kryssningen 1	Södra Hammarby	2005	157	13 250	05-04-28	357	244	380	99%	2	07-10-01	382
Annedal	Mariehäll	2010?	133	11 017	07-03-15	275	1	2	1%	0	2012?	275
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	07-12-11	338	58	84	25%		2011	338
Ombyggnad												
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	Midsommarkransen	2005	237	13 077	mar-04	152	93	145	100%	0	2007	145
Staven m.fl, smalhusupprustning	Aspudden	2007	116	6 067	mar-04	96	7	30	31%	39	2009	96
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	Traneberg	2007	96	4 718	mar-04	92	5	29	32%	45	2009	92
Tjället , omb hotellhem	Stadshagen	2006	300	7 637	jan-07	92	9	48	52%	35	2008	92
Bredband hela STH		2007			aug-06	250	0	9	4%	55	2010	250
SISAB												
Bromma Gymnasium	Bromma		1	10 616	maj-05	125	19,1	121,8	113%	12	2008	132
Södra Ängby	Bromma		1	8 200	feb-05	115	2,7	54,9	50%	42	2009	107
Beckomberga/Söderberga	Bromma		1	7 000	sep-06	174	5,4	81,5	50%	55	2009	198
Zinkensdamm	Maria-Gamla stan		1	7 000	aug-06	89	3,0	109,8	127%	16	2008	137
Årstadal	Liljeholmen		1	2 742	jun-06	66	0,6	42,8	66%	41	2008	78

Uppföljning av stora projekt och investeringar

Rapportperiod:

Bokslut 2007

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2006	Belopp innevarande år		Prognos Budget 2008	Prognos färdigt	
		projekt-start			Tidpunkt	Belopp		Ack utfall 2007-12-31	Färdig- ställande- grad %		Tidpunkt	Belopp
Micasa Fruängsgården1, ombyggnad hus B till gruppboestad Frösätra 1, hus B ombyggnad till gruppboende för äldre med demenssjukdom Frösätra 1, hus c2-c3 ombyggnad till gruppboende för äldre med demenssjukdom Riddarsporren 21, ombyggnad seniorboende Perstorp 1, ombyggnad Farsta sjukhem Frösätra 1, hus C1ombyggnad heldygnsomsorg Kastanjen 7, ombyggnad heldygnsomsorg Skogsmarken 23, ombyggnad seniorboende					apr-04 feb-05 sep-05 dec-06 jun-07 dec-06 aug-06 dec-06	106 55 55 75 190 52 200 50	115 67 39 2 0 0 0 1	115 68 75 21 2 1 0 3	100 100 100 28 5 5 0 0	0 0 0 8 15 15 0 0	jun-07 jun-07 dec-07 dec-09 dec-10 dec-08 projektet utgår projektet stoppat	115 55 55
Stockholm Parkering Kölnan Högalid Sjöstaden Kungsbron Vartofta Futharken Norra Varvsporten Stigberget Blasieholmen Rosendal Armémuseum	Hammar byhamn Södermalm byhamnen Norrrmalm Södermalm Åkeshov Djurgården Södermalm Norrrmalm Södermalm Östermalm	2005 2007 2007 2006 2006 2007 2009 2009 2009 2010 2011	113 200 178 160 285 180 250 200 250 160 400	2 800 5 500 5 100 4 700 2 100 4 600 5 200 5 500 5 900 4 400 11 000	2005 2004 2006 2006 2006 2006 2005 2004 2004 2004 2004	33 80 35 83 45 12 20 75 95 72 125	23 8 0 16 5 0 0 1 1 1 0	24 8 34 49 22 0 1 2 1 1 0	100 10 100 40 70 60 2 5 4 5 2	0 40 0 34 18 12 2 1 4 1 1	maj-07 maj-09 sep-07 feb-09 apr-08 jun-08 maj-11 dec-13 nov-11 dec-11 jun-13	23 80 34 83 47 12 20 62 95 72 125
Stokab Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem Bredbandsutbyggnad Familjebostäder		2007 2007 2007	35709 31177 24756		dec-06 dec-06 dec-06	123 111 88	0,0 0,0 0,0	22,0 18,0 20,0	16 19 20	18% 16% 23%	dec-09 dec-09 dec-09	123 111 88

