

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2007	prognos 2008.12.31	budget 2 009	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp					Tidpunkt	Belopp
AB Svenska Bostäder												
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	jun-06	75	59	21	1	99,2%	apr-09	81
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	13	124	83	56,5%	jun-10	243
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	94	2	3	40	4,8%	nov-10	107
Mattisborgen	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	3	9	50	3,9%	jul-11	319
Grönskär	Kärrtorp	dec-06	32	2 248	jun-06	50	42	2		100,0%	sep-08	44
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	17	105	22	84,8%	jun-09	144
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	67	262	26	92,8%	okt-09	355
Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	5	96	86	54,1%	feb-10	187
Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	26	11	51	41,9%	maj-10	89
Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	aug-06	81	0	73	22	77,2%	sep-09	95
Nåttarö/Ekerö	Farsta	maj-07	198	14 270	jun-06	317	42	250	90	75,9%	apr-10	384
Mätkedjan	Fagersjö	sep-08	77	5 080	mar-08	128	2	2	79	3,1%	jun-10	128
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	2	20	137	9,8%	nov-10	220
Ätten 1	Östberga	sep-06	41	2 769	mar-06	60	60	2		100,0%	jun-08	63
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	22	124	26	85,0%	aug-09	171
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	86	177	113	69,1%	mar-10	381
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	30	74	6	94,4%	jun-09	110
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	okt-06	87	14	59	25	74,9%	okt-09	98
Fikonet	Innerstaden	feb-06	125	9 530	dec-05	304	244	42		100,1%	okt-08	286
Rackarbergen	Innerstaden	aug-05	127	7 849	jun-05	250	203	13		100,0%	okt-08	216
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	2	3	5	3,3%	jun-11	137
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	0	3	45	5,6%	mar-10	48
Vattenborgen	Innerstaden	okt-08	48	2 194	jun-08	55	1	3	50	6,6%	maj-10	55
Låsfjädern 1	Rågsved	mar-09	75	5 524	okt-08	70	0	2	20	3,9%	okt-10	61

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering		Upparbetat	prognos	budget	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
		projekt-start	lgh/lok- aler		Tidpunkt	Belopp	t o m 2007	2008.12.31	2 009		Tidpunkt	Belopp
AB Familjebostäder												
Bouleklotet 1	Gubbängen	dec-06	48	2 897	jun-06	68	10	60	0	95%	dec-08	70
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 541	nov-06	321	69	150	60	70%	dec-09	332
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 885	jun-06	118	50	60	22	85%	feb-09	132
Iskarnevalen 4	Västertorp	okt-07	88	5 618	jun-07	128	2	95	38	65%	jun-09	135
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 503	dec-06	104	3	47	65	45%	aug-09	115
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 678	nov-07	71	0	4	50	5%	apr-10	71
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 040	nov-07	182	40	52	78	40%	jan-10	182
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	80 / 5	6 880	nov-07	198	0	89	102	35%	jun-10	198
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 888	jan-08	69	1	45	24	50%	sep-09	70
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 005	jun-08	129	1	3	80	2%	maj-10	129
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	170	11 420	sep-08	304	3	2	80	1%	mar-11	304
Lusten + Vålgången	Västra Kungsholmen	aug-09	330/10	25 700			6	9	55	1%	sep-12	
Stockholmshem												
Nybyggnad												
Svallvågen	Södra Hammarbyhamnen	2006	178	14 300	aug-05	385	226	138	21	95%	dec-08	385
Arbetsledaren 1(f.d Årsta äng)	Liljeholmen	2007	122	9 970	jan-06	287	128	90	82	73%	jun-09	300
Gamlebo, Sexmännen	G:a Enskede/Stureby	jun-05	75	5 100	aug-06	106	58	67	0	100%	nov-08	125
Högsåtra+Bysåtra	Såtra	2006	60	4 930	apr-06	103	32	50	38	68%	apr-09	120
Fallbrickan	Rågsved	2006	88	5 740	aug-05	102	71	40	0	100%	apr-08	111
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	Hässelby Gård	2006	59	2 170	aug-06	40	45	11	0	100%	mar-08	56
Hemgården	Aspudden	2008	59	3 440	jun-06	70	5	87	27	100%	jul-09	92
Perstorp	Farsta	2006	70	4 810	mar-06	102	83	19	0	100%	maj-08	102
Albatrossen	Aspudden	2008	49	4 310	apr-06	93	8	20	50	25%	2010	114
Annedal	Mariehäll	2010?	133	11 017	mar-07	275	2	0	0	1%	2012?	275
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11 600	dec-07	338	84	6	49	27%	2011	338
Ombyggnad												
Staven m.fl, smalhusupprustning	Aspudden	2007	116	6 067	mar-04	96	30	39	27	71%	2009	97
Borrmjölet m.fl smalhusupprustning	Traneberg	2007	96	4 718	mar-04	92	29	45	18	80%	2009	92
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5 500	mar-04	114	0	1	5	1%	2011	104
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4 000	mar-04	72	0	1	1	1%	2011	72
Klohammaren mfl smalhus	Gubbängen	2010	168	8 500	mar-04	152	0	1	2	1%	2012	152
Bärvågen mfl smalhus	Västerberga	2009	182	8 500	mar-04	160	3	2	10	4%	2011	116
Tjället , omb hotellhem	Stadshagen	2006	300	7 637	jan-07	92	48	48	0	100%	2008	96
Bredband hela STH		2007			aug-06	250	9	45	91	22%	2010	250

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal		Beslutad investering		Upparbetat	prognos	budget	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
					lgh/lok- aler	Area					Tidpunkt	Belopp
Micasa Fastigheter i Stockholm AB												
Dalen 20, ombygg gruppboende	Gamla Enskede				IB okt-08		0	0	25	0	dec-10	50
Perstorp 1, ombygg hus B	Farsta						0	0	4	0	dec-11	106
Väduren 16, ombygg sjukhem	Vasastan				IB sep-08		0	1	15	0	dec-11	250
Perstorp 1, ombygg sjukhem Farsta, hu	Farsta				IB jun-07		2	5	25	0	dec-11	135
Lådkameran 1, ombygg	Bandhagen				IB sep-08		0	2	17	0	dec-11	92
Svalrocken 17, ombygg hus A	Långbro				IB jan-08		0	5	63	0	dec-10	83
IB= Inriktningsbeslut												
SISAB												
Södra Ängby	Bromma		1	8 200	feb-05	115	54,9	43	30	70	2009	133
Beckomberga/Söderberga	Bromma		1	7 000	sep-06	174	81,5	87	38	80	2009	224
Skanskvarn	Enskede-Årsta-Vant	2008-08-01	1	8 927	jun-06	64	4,3	8	26	10	2010	64
Smedshagsskolan Sporthall	Hässelby	2009-01-01	1	2 400	sep-07	70			40	0	2009	70
Stockholm Parkering												
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2004	80	8	5	50	20	aug-10	85
Kungsbron	Norrmalm	2006	160	4 700	2006	83	49	18	16	80	mar-09	83
Vartofta	Södermalm	2006	285	2 100	2006	45	22	5	22	90	maj-08	50
Futharken	Åkeshov	2007	180	4 600	2006	12	0	12	0	98	jun-08	12
Norra Varvsporten	Djurgården	2010	250	5 200	2005	20	1	1	3	3	maj-11	20
Blasieholmen	Norrmalm	2009	250	5 900	2004	95	1	2	2	7	nov-13	95
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2004	72	1	1	1	8	dec-12	72
Armémuseum	Östermalm	2011	400	11 000	2004	125	0	0	1	2	dec-13	125
Spikklubban	Älvsjö	2008	205	5 000	2007	4	0	0	4	10	aug-09	4
Konserthusgaraget	Norrmalm	2008	69	100	2008	2	0	1	0	98	jul-08	2
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB												
Ny Multiarena	Enskede							4	49		2012/2013	2 350
Sky view	Enskede							4	66		sept/okt -09	70

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2007	prognos 2008.12.31	budget 2 009	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
					Tidpunkt	Belopp					Tidpunkt	Belopp
Stockholms Hamnar												
Norviksudden					mar 07	1 700	26,0	23	32,3			1 700
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					feb 08	295	16,0	15	69,4			1 482
Modernisering av Kapell- skärs hamn												
- ny pir								3,5	5,0		2012	260
- ny lotshamn								0,0	0,0		2011	17
- reservläge "Sally-läget"								0,0	0,0		2011	14
- muddring i F4								0,0	1,0		2010	2
- ombyggn för ny Ålandsfärja								0,0	5,0		2011	20
- ny trafikstruktur								0,3	0,0		2011	2
- Alkobommar								0,0	0,0		2011	2
- utvidg av hamnplan								0,0	0,0		2011	10
- automatförtöjning								0,0	0,0		2012	20
- elförsörjning av hamn								7,8	0,0		aug-08	8
- elförsörjning av fartyg								0,1	0,0		2012	10
- ombyggn trailerramp								0,1	0,0		2011	2
- avloppsreningsverk							33,0	22,1	0,0		maj-08	54
- färskvattenledning								0,0	1,0		2011	20
- dagvattenledning								0,0	0,0		2012	5
- gate-funktion								0,0	0,0		2010	8
- tiilbyggn tullvisitations- brygga								0,0	3,0			
-Övr Kapellskär								0,0	2,1			
Stora Tullhuset							3,1	75,0	105,0		2009/10	225
Strömkajen									35,0			150

Uppföljning av stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal	Area	Beslutad investering		Upparbetat	prognos	budget	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt	
		projekt-start	lgh/lok- aler		Tidpunkt	Belopp	t o m 2007	2008.12.31	2 009		Tidpunkt	Belopp
Stockholm Vatten												
Ledningsnät Nynäshamn						175	132	70	15	100	2009	217
Ledningsnät Strängnäs						120	39	70	5	100	2009	114
Inlopp/grovrening Henriksdal						55	23	17	10	100	2009	50
Henriksdal 2010						250	1	65	42	60	2010	290
Styrssystem Bromma Henriksdal						146	0	0	37	25	2012	146
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsfördubbling						51	0	0	1	0	2011	51
Stokab												
Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder		2007	35709		dec-06	123	22	57	44		dec-09	123
Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem		2007	31177		dec-06	111	18	52	41		dec-09	111
Bredbandsutbyggnad Familjebostäder		2007	24756		dec-06	88	20	41	27		dec-09	88
Projekt 2012		2009	270800		nov-08	800	0	0	216		dec-12	800

Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Bolag:

Uppföljning av stora investeringar

Rapportperiod:

belopp i mnkr

Rapportansvarig:

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt- start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Upparbetat t o m 2006	prognos 2007.12.31
					Tidpunkt	Belopp		
Kv Äpplet	Farsta	nov-07	125	9 550	dec-06	304	15	53

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

budget 2 008	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Anm
		Tidpunkt	Belopp	
180	23%	dec-08	295	Projektet försenat. Krav på detaljplan har tillkommit.