

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal		Beslutad investering		Netto-nuvärde	Upparbetat	Prognos	förslag	förslag	förslag	Färdig-ställande-grad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde
														projekt-start	lgh/lok-aler	
AB Svenska Bostäder																
Inköpschefen, Lamell	Vällingby	nov-06	40	3 421	jun-06	75	18	75					100%	dec-09	75	21
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	22	221	28				89%	jun-10	249	23
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	94	10	33	37	30			33%	jun-11	99	12
Mattisborgen (Kulla Gulla)	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	3	63	192	69			19%	jul-11	323	4
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	15	151					100%	nov-09	151	19
Sofielundsvägen	Dalen	apr-07	171	13 382	okt-06	305	24	366					100%	okt-09	366	25
Ministrarna	Kärrtorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	8	202	1				100%	feb-10	203	12
Gåshällan	Kärrtorp	apr-07	51	4 230	dec-06	89	24	83	1				98%	maj-10	84	23
Agö, fd Falsterbo	Kärrtorp	nov-07	52	3 552	aug-06	81	7	95					100%	dec-09	95	9
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	10	161	59	2			73%	apr-11	223	12
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	12	183					100%	dec-09	183	13
Medevi brunn	Innerstaden	dec-06	156	12 079	okt-06	380	67	397	1				100%	mar-10	398	63
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	57	106	1				99%	dec-09	107	62
Smedsbacken	Innerstaden	dec-07	42	2 645	okt-06	87	11	103	0				99%	dec-09	104	11
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	4	10	127				7%	jun-11	137	5
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	2	31	18				64%	mar-10	49	3
Vattenborgen	Innerstaden	okt-08	48	2 194	jun-08	55	6	38	10				79%	maj-10	48	7
Låsfjädern 1	Rågsved	mar-09	75	5 524	okt-08	70	2	47	23				67%	sep-10	70	3
Dalbon	Blackeberg	mar-10	70	5 150	jun-09	153	7	4	30	85	33		3%	jun-12	152	9
Vämlinge	Tensta	dec-09	54	2 932	okt-09	73	3	0	25	46	2		0%	dec-10	73	4
Lönneberga	Annedal	nov-10	114	8 050	nov-09	252	5	2	4	95	95	56	1%	jun-13	252	6
AB Familjebostäder																
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 541	nov-06	321	25	305	20	0	0	0	98%	dec-09	325	20
Borlången 7	Årsta	jun-07	75	4 885	jun-06	118	0	121	0	0	0	0	100%	mar-09	121	3
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 503	dec-06	114	8	108	11	0	0	0	95%	feb-10	119	2
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 678	nov-07	71	1	58	17	0	0	0	70%	jul-10	76	-2
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 089	okt-07	182	0	179	1	0	0	0	95%	jan-10	180	0
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	84 / 5	7 076	okt-07	198	0	197	11	0	0	0	80%	jun-10	208	0
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 888	jan-08	69	11	76	0	0	0	0	100%	jun-09	76	4
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 005	jun-08	129	7	114	26	0	0	0	80%	maj-10	140	2
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	172	11 423	sep-08	304	0	146	140	29	0	0	45%	apr-11	315	0
Lusten 1 + Vålgången 1	Västra Kungsholmen	aug-09	314/10	25 693	nov-08	840	52	150	468	241	-15	0	20%	jan-12	844	48
Surtsö 1	Kista	sep-09	127/2	10 045	apr-09	239	0	32	168	43	0	0	10%	jul-11	243	0
Tegelstapeln 11	Bandhagen	maj-09	31	1 998	apr-09	53	0	29	25	0	0	0	40%	aug-10	54	0
Sällheten 1	Västra Kungsholmen		76 / 4	5 681	okt-09	212	9	98	100	15	0	0	25%	mar-11	213	8
Mätkedjan 1 + Mätånalen 2	Fagersjö	sep-08	78 / 2	5 709	mar-08	128		50	63		0	0	50%	dec-10	113	0
Båtklubben 2	Henriksdalshamnen	apr-10	52 / 2	4 776	feb-10	113	5	6	50	57	0	0	1%	dec-11	113	5

Stockholm Parkering AB																
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2 004	80		56	27	4			60	jan-11	87	0
Blasieholmen	Norrmalm	2012	250	5 900	2 004	95		2	2	5	40	46	5	nov-13	96	0
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2 004	72		2	4	26	20	20	15	feb-13	72	0
Armémuseum	Östermalm	2012	400	11 000	2 004	125		0	1	2	25	97	1	dec-14	125	0
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000		200		0			200		1	nov-12	200	0
Vartofta	Södermalm	2006	285	2 100	2 006	45		32	18				98	jun-09	50	0
SGA Fastigheter AB																
SkyView	Johanneshov	2008	-	-	feb-08	70	-	72	7	0	0	0	90%	feb-10	79	
Stockholmsarenan	Johanneshov	2008	-		dec-09	2515	4	59	557	949	1 427	90	0%	dec-12	2515	1
Stockholmsarenan Garage	Johanneshov	2010				220	0	0	0	129	143	0	0%	dec-12	220	0
SISAB																
Skanskvarnsskolan	Enskede-Årsta	jan-07	1	7 000	jun-06	64		45	17				92%	2 010		
Smedshagsskolan	Hässelby-Vällingb	jan-04	1	5 070	jan-05	132		0	1				82%	2 010		
Smedshagsskolan	Hässelby-Vällingb	sep-07	1	1 200	apr-09	73		42	26				63%	2 010		
S:t Eriks gymnasium	Norrmalm	jun-08	1	4 000	nov-08	78		50	14				81%	2 010		
Södra Ångby	Bromma	jun-06	1	8 200	jun-05	115		37	0				117%	2 009		
Beckomberga/Söderberga	Bromma	mar-03	1	7 000	sep-06	174		21	30				102%	2 010		
Hotell- och restaurangskolan	Enskede-Årsta	jan-06	1	17 590	dec-06	24		20	25				208%	2 011		
Hammarby Sjöstad, ny skola	Enskede-Årsta	jan-11	1	4 300	apr-09	150				60	60	30	0	2 013		
Stockholm Vatten																
Henriksdal 2010					2006	250 Bidrag - 172	91	63	69				60%	2011	Brutto 299 Bidrag -191 Netto 108	103
Styrsystem Bromma-Henriksdal					2008	146	164	46	58	40	12		25%	2012	156	145
Albysjön-Talldalsvägen ledningsdubbling					Förslag	74	74		30	24	20		0%	2012	74	74

Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora investeringar och projekt"

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Nettonuvärde/investeringsresultat avser nuvärdet av de prognosticerade kostnaderna och intäkterna av projektet

Blanketten insändes till SLK, Redovisningsenheten

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Bolag:

Uppföljning av stora investeringar och projekt

Rapportperiod:

belopp i mnkr

Rapportansvarig:

Projekt	Stadsdel	Bedömd	Antal		Beslutad investering		Netto-nuvärde	Upparbetat	Prognos	förslag	förslag	förslag	Färdig-ställande-grad t.o.m. 2009 i%	Prognos färdigt		Nettonuvärde
		projekt-start			Tidpunkt		Inv.resultat i beslut			2010	2011	2012	2013	Tidpunkt	Belopp	
EXEMPEL																
Korpen	Vällingby	jan-08	132	9 200	dec-06	192	22	220	20	9	0	0	88%	jun-10	249	25
Tornet	Innerstade	maj-09	34	2 700	nov-07	94	10	32	30	30	5	0	33%	jun-11	97	11

Anm

Fördyrning pga vissa upphandlingar och försening av stommontage
Prognos utifrån antagande om upphandling 2010 för ombyggnaden.