

BILAGA

Tjänsteutlåtande

2014-07-10

**Kostnadsbedömning från SISAB för planerings- och utredningsarbete för
ny skola vid Trekanten**

Konto	1 - Utredningsskede				Prognos
	Lev. Best	Utfall	Ej upparb.	Att beställa	
3210 - Fakturerade beställningar 25 %	-1 500 000	-772 500	-727 500	-3 084 993	-4 584 993
320 - Övriga intäkter	-1 500 000	-772 500	-727 500	-4 584 993	-4 584 993
30 - Hyresintäkter	-1 500 000	-772 500	-727 500	-4 584 993	-4 584 993
4121 - Projektleddning	150 000	230 285	-80 285	150 000	300 000
4123 - Besiktningar	0	0	0	0	0
4124 - Kvalitetsansvarig	0	0	0	0	0
4125 - Tillstånd, myndighets- och anslutningsavgifter	0	1 056 953	-1 056 953	1 356 953	1 356 953
4126 - Kopiering	0	0	0	0	0
4128 - Riskkostnader projektadministration	0	0	0	0	0
4129 - Övrig projektadministration	0	0	0	0	0
412 - Projektadministration	150 000	1 287 238	-1 137 238	1 506 953	1 656 953
4131 - Markkonsulter	500 000	648 998	-148 998	230 000	730 000
4132 - Arkitekter	260 000	1 338 833	-1 078 833	1 440 000	1 700 000
4133 - Konstruktörer	113 500	19 569	93 931	-93 931	19 569
4134 - VVS-konsulter	100 000	98 692	1 309	-1 309	98 691
4135 - Elkonsulter	100 000	74 688	25 313	-25 313	74 687
4137 - Specialkonsulter	0	0	0	0	0
4139 - Projektering övrigt	0	0	0	0	0
4151 - Tillgänglighetskonsulter	0	0	0	0	0
4152 - Brandkonsulter	0	0	0	0	0
4153 - Storkökskonsulter	0	0	0	0	0
4157 - Geoteknikkonsulter	264 000	257 482	6 518	6 000	270 000
4158 - Akustikkonsulter	15 000	23 442	-8 442	8 442	23 442
4159 - Styr- och reglerkonsulter	0	0	0	0	0
4172 - Kalkylkonsulter	9 000	11 651	-2 651	2 651	11 651
4173 - Miljö- och fuktkonsulter	0	0	0	0	0
4175 - Drift- och skötselkonsulter	0	0	0	0	0
413 - Projektering	1 361 500	2 473 353	-1 111 853	1 566 540	2 928 040
4141 - Byggnadsarbeten byggnad	0	0	0	0	0
4148 - Riskkostnader produktion	0	0	0	0	0
414 - Byggnadsarbeten	0	0	0	0	0
4185 - Konstnärlig utsmyckning	0	0	0	0	0
418 - Utrustning/inredning	0	0	0	0	0
41 - Projekterings- och byggkostnader	1 511 500	3 760 591	-2 249 091	3 073 493	4 584 993
Totalt	11 500	2 988 091	-2 249 091	-1 511 500	0

Exported 2014-06-25