

Uppföljning av stora investeringar och projekt >50 mnkr

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av Investering			Netto- nuvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-04-30	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp	Inv.resultat i beslut					Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2015	Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Svenska Bostäder																	
Duggregnet	Kärntorp	dec-12	74/5	7 011	feb-12	S	G	236	8,0	222	38	19	18	93%	maj-16	259	8,0
Plankan	Innerstan	nov-11	119/2	8 246	dec-11	S	G	400	17,0	23	80	10	17	10%	dec-18	397	18,0
Söderåsen, student	Hjorthagen	apr-12	142/1	4 878	dec-11	S	G	190	11,0	195	4	0	1	100%	feb-15	196	11,0
Sättra Stall	Skärholmen	sep-14	60	4 481	sep-14	S	G	156	16,0	15	105	13	111	85%	jun-16	148	16,0
Korthällaren södra	Vällingby	dec-12	48/1	4 274	dec-13	S	G	131	7,0	65	58	12	64	99%	maj-16	131	7,0
Korthällaren Norra	Vällingby	dec-13	36	3 181	dec-13	S	G	132	5,0	81	48	21	49	99%	maj-16	132	5,0
Stämpelfärgen	Vällingby	dec-12	61	4 337	sep-12	S	G	165	3,0	68	83	17	80	91%	okt-16	164	9,0
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	96	6 376	feb-14	S	G	265	6,0	22	83	6	27	17%	aug-18	285	6,0
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	S	G	170	12,0	4	45	4	5	5%	okt-17	170	12,0
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	153	10 495	sep-14	S	G	295	5,0	10	68	3	72	27%	dec-18	298	5,0
Vallgossen	Innerstan	dec-13	243/6	9 246	dec-12	S	G	435	25,0	80	150	4	120	41%	jun-17	483	25,0
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	157	11 909	okt-13	S	G	505	18,0	20	130	18	114	27%	dec-17	495	18,0
Snabba Hus	Västberga	aug-15	252	8 064	jun-14	S	G	247	12,0	2	120	13	225	83%	maj-17	272	12,0
Albano	Innerstan	okt-16	1001	26 961	apr-15	S	G	1 475	35,0	34	25	-4	155	13%	dec-19	1475	35,0
Trondheim 6	Husby	aug-12	98/11	7 302	okt-11	E	G	137	4,0	132	1	0	1	100%	dec-17	133	4,0
Nystad 8	Akalla	aug-12	99/5	6 157	okt-11	E	G	123	5,0	105	1	1	1	100%	dec-15	106	5,0
Molde 1,2	Husby	okt-13	185/23	15 016	maj-12	E	G	238	2,0	191	40	11	48	100%	dec-15	239	4,0
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10 315	sep-11	E	G	271	5,0	178	59	11	59	88%	jun-16	268	5,0
Pyramiden 8	Innerstan	okt-12	43/16	5 996	jun-12	E	G	134	10,0	116	0	-1	-1	100%	dec-15	115	10,0
Trondheim 7	Husby	2014	82	6 169	feb-13	E	G	115	5,0	106	15	7	16	100%	aug-15	122	5,0
Drakenberg 14, etapp 1	Södermalm	aug-13	135	15 225	feb-13	E	G	225	8,0	88	68	23	68	39%	dec-16	225	8,0
Drakenberg 14, etapp 2	Södermalm	sep-15	103	12 893	feb-16	E	G	200	8,0	0	0	0	0	0%	dec-18	200	8,0
Pyramiden 12	Innerstan	2014	18/4	1 541	feb-14	E	G	55	12,0	5	50	1	45	91%	jan-16	55	12,0
Pyramiden 8	Innerstan	2014	43/16	5 996	jun-12	E	G	156	11,0	82	77	32	77	100%	dec-15	159	11,0
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8 668	sep-14	E	G	182	2,0	20	137	35	131	80%	dec-16	189	2,0
Storkvarnen 5	Rinkeby	jan-14	80/12	7 374	okt-13	E	G	115	4,0	51	75	33	75	100%	dec-15	126	4,0
Nystad 9	Järva	2014	99/5	5 687	okt-13	E	G	115	6,0	65	40	19	36	100%	dec-15	101	6,0
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	jun-14	E	G	99	2,0	30	23	6	23	53%	dec-17	100	2,0
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	E	G	51	5,0	6	25	3	19	45%	dec-16	56	6,0
Katarinabacken 1	Stadsholmen	aug-14	14/3	1 656	jun-14	E	G	42	6,0	9	26	6	25	81%	dec-16	42	6,0
Trondheim 5	Husby	jun-15	96/9	6 986	sep-14	E	G	131	4,0	6	59	1	60	51%	dec-16	130	4,0
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	E	G	173	5,0	9	40		15	14%	dec-17	173	4,0
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-14	E	G	97	15,0	10	3	1	3	13%	jun-17	97	15,0
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	E	G	254	2,0	9	23		23	12%	dec-18	254	2,0
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	E	G	119	3,0		7		4	3%	dec-17	119	3,0
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	apr-15	E	G	99	2,0	8	44	3	27	35%	dec-16	99	2,0
Pyramiden 13	Innerstaden	2014	20/4	1 350	feb-15	E	G	57	5,0	2	47		53	96%	apr-16	57	5,0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av investering			Netto- nuvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-04-30	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp	Inv.resultat i beslut					Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2015	Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Familjebostäder																	
Rinkebystråket	Rinkeby	2013, q3		3 700	dec-14	SI	G	224	0	120	91	39	104	71,0%	2015, q4	224	
Gyllene Ratten	Fruängen	2013, q1	166	12 136	maj-12	SI	G	395	0	360	35	-5	35	89,9%	2015, q2	395	
Röstråkaren	Årsta	2015, q3	175	15 480	apr-14	SI	I	490	0	7	90	6	60	2,7%	2018, q1	490	0
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	0	7	75	2	60	2,9%	2017, q3	307	0
Giggen	Tallkrogen	2015, q4	70	5 287	okt-12	SI	I	163	0	5	40	2	18	4,3%	2017, q3	163	0
Kabelverket, E1	Älvsjö	2015, q4	133	9 578	apr-15	SI	G	371	0	8	80	2	71	2,7%	2017, q4	371	0
Sandaletten, E2	Älvsjö	2016, q4	157	10 500	aug-14	SI	I	450	0	61	5	0	5	13,6%	2019, q1	450	0
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2016, q4	70	1 820	feb-15	SI	I	86	0	0	4	0	3	0,0%	2018, q3	74	0
Kabelverket, E3	Älvsjö	2018, q4	300	22 000	apr-14	SI	I	929	0	0	122	1	129	0,1%	2020, q4	929	0
Lantarbetaren	Enskede	2018, q3	45	1 653	aug-14	SI	I	51	0	2	0	0	0	3,9%	2019, q4	51	0
Banken	Hägersten	2017, q1	100	7 220	aug-14	SI	I	266	0	3	2	0	2	1,1%	2019, q3	266	0
Reflexen	Bandhagen	2016, q4	36	1 800	aug-14	SI	I	70	0	1	0	0	1	1,4%	2018, q4	70	0
Säterhöjden	Rågsved	2016, q3	180	7 953	aug-14	SI	I	224	0	2	51	1	5	1,0%	2018, q4	308	0
Perstorp	Sköndal	2017, q1	520	27 800	mar-15	SI	I	1 305	0	3	5	1	4	0,3%	2020, q3	1 305	0
Färgfilmen	Bandhagen	2017, q3	55	3 700	aug-14	SI	I	125	0	1	0	0	1	0,8%	2019, q3	125	0
Kymmendö 3	Farsta Strand	2017, q1	25	2 590	aug-14	SI	I	66	0	0	2	0	1	0,0%	2018, q4	66	0
Årstafältet	Årsta	2019, q1	75	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	1	0	1	0,4%	2020, q4	238	0
Ormlången	Årsta	2016, q3	97	2 597	aug-14	SI	I	152	0	4	6	0	2	2,7%	2018, q3	148	0
Sunneplan/Dalarö	Farsta	2018, q3	215	16 000	maj-14	SI	I	296	0	0	2	0	1	0,0%	2020, q4	296	0
Oldmästaren	Nockebyhov	2018, q3	90	6 750	apr-14	SI	I	209	0	0	3	0	2	0,0%	2020, q3	209	0
Årstastråket, Etapp 3	Årsta	2018, q1	110	8 625	aug-14	SI	I	256	0	0	3	0	1	0,0%	2020, q4	256	0
Magelunden Strand	Farsta	2018, q3	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	0	3	0	1	0,0%	2020, q4	342	0
Brevbäraren	Svedmyra	2018, q2	230	5 060	maj-14	SI	I	180	0	0	3	0	2	0,0%	2020, q3	180	0
Hammarö 9	Farsta	2019, q1	170	12 000	jun-13	SI	I	369	0	0	2	0	0	0,0%	2021, q3	214	0
Kristineberg Slott	Hornsberg	2020, q3	85	6 375	aug-14	SI	I	213	0	0	0	0	0	0,0%	2022, q3	59	0
Ljusterö	Farsta	2018, q3	50	1 300	maj-14	SI	I	75	0	0	0	0	0	0,0%	2020, q1	75	0
<i>Övriga Nyproduktionsprojekt - ospec.</i>											27		16				
Kvarnspelet 4	Rinkeby	2014, q1	2	3 500	aug-14	EI	G	70	0	57	1	3	4	96,8%	2015,q2	62	0
Ormen Större 1 (omb)	Södermalm	2013, q4	23	2 493	dec-14	EI	G	81	0	64	10	9	17	90,1%	2015,q2	81	0
Limkan 4	Gubbängen	2012, q4	104	8 960	dec-14	EI	G	178	0	55	61	1	33	31,5%	2017, q3	178	0
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3 950		EI	I	84	0	10	0	0	2	11,9%	2018, q3	84	0
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	dec-14	EI	I	56	0	6	30	0	30	7,1%	2016, q3	84	0
Kvarnberget 2	Rinkeby	2016, q1	160	8 838		EI	I	222	0	1	66	0	5	0,5%	2017,q2	222	0
Väktaren	Kungsholmen	2016, q1	62	4 914		EI	I	82	0	6	5	1	5	8,5%	2018, q1	82	0
<i>Övriga Ombyggnadsprojekt - ospec.</i>											55		16				

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av investering			Netto- nuvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-04-30	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp	Inv.resultat i beslut					Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2015	Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Micasa Fastigheter																	
Dalen 20, omsorgsboende	Skarpnäck SDN	2009-01-01	83	5 746	2008-10-21	SI	G	137	18	127	2	1	2	100%	2015-01-31	128	27
Tunet 1 Trygghetsboende	Bromma SDN	2012-09-01	107	10 936	2012-04-19	SI	G	143	-44	119	5	10	10	100%	2015-03-01	129	-29
Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende	Enskede Årsta Vantör SDN	2010-12-01	37	7 674	2011-12-06	SI	G	94	-33	92	20	10	19	100%	2015-08-31	111	-50
Sörklippan, VoO	Bromma SDN	2012-03-01	44		2012-02-23	SI	G	76	26	60	0	7	7	100%	2015-03-01	66	36
Tunet 1 VoO	Bromma SDN	2014-06-01	54	3 638	2014-04-24	SI	G	98	-8	22	74	19	74	100%	2015-12-31	96	-6
Flen 4, VoO	Södermalms SDN	2012-04-01	100	7 524	2014-06-17	SI	G	210	-30	21	90	19	94	62%	2017-06-01	185	-6
Köpenhamn, VoO	Rinkeby Kista SDN	2015-02-19	93		2015-02-19	SI	G	75	3	2	18	1	18	28%	2017-12-31	74	4
Hamnvakten 7 Vattenskador/ Byggfel	Södermalms SDN	2014-10-01		25 000	2015-04-23	SI	G	372	-13	13	15	24	100	30%	2018-01-01	372	-13

Stockholms hem																	
Tygeln 1 (fd Grimman)	Södermalm	2011	207	16 900	feb-12	S	G	749	8	651	138	90	138	97%	feb-16	817	0
Linaberg	Mariehäll	2014	331	25 600	feb-12	S	G	886	0	216	110	5	60	31%	2018	903	0
Bjällerkransen 5	Västertorp	2012	274	10 200	feb-12	S	G	336	0	202	115	11	105	75%	dec-16	411	0
Golvläggaren 1	Liljeholmen	2013	160	12 500	jun-13	S	G	480	0	231	180	97	180	90%	maj-16	458	0
Rubinvägen	Solberga	2013	102	7 050	nov-12	S	G	212	0	133	89	36	93	100%	okt-15	226	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900		S	P			7	0	0	0	4%	2018	169	0
Töfsingdalen	Norra Djurgårdsstaden	2013	140	10 300	jan-13	S	G	420	0	243	140	67	150	94%	jul-16	420	0
Hornslandet (f.dNorra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	160	13 000	jun-14	S	G	540	0	73	140	53	130	38%	okt-17	540	0
Syllen	Liljeholmen	2015	247	18 600	jun-13	S	G	723	0	99	80	12	80	24%	2019	745	0
Sävlången, Idlången	Årsta	2016	160	12 900		S	P			9	3	0	3	2%	2019	520	0
Vallatorg	Årsta	2017	150	12 100		S	P			3	1	0	1	1%	2019	460	0
Lugnet 3	H-by Sjöstad	2014	100	8 000		S	P			7	20	0	20	8%	2018	340	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-13	S	I	422	0	22	30	9	10	7%	2018	451	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2018	270	19 000		S	P			2	0	0	0	0%	2021	709	0
Persikan	Södermalm	2018	150	12 000		S	P			3	0	0	0	0%	2020		0
Bottenstocken	Gröndal	2015	76	2 000		S	P			2	20	0	5	7%	2017	103	0
Brofästet	Norra Djurgårdsstaden	2016	43	3 100		S	P				0	1	1	1%	2018	146	0
Konvertering t bost																	
Kalvholmen	Skärholmen	2015	102	3 600	jun-14	S	G	129,0	0,0	39	90	26	90	100%	dec-15	129	0
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	S	G	294	0	0	200	80	200	68%	2016	294	0
Ombyggnad																	
Spantet mfl smalhus	Gröndal	2013	128	6 200	mar-04	S	G	120,0	0,0	94	66	26	66	100%	dec-15	160	0
Fören mfl smalhus	Gröndal	2013	67	3 300	mar-04	S	G	70,0	0,0	16	53	16	53	66%	dec-16	104	0
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	jun-14	S	G	87,0	0,0	10	13	1	13	26%	2017	87	0
Mulvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	S	G	87,0	0,0	5	11	2	11	18%	2017	87	0
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000		S	P			0	20	2	20	4%	2018	460	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av investering			Netto- nuvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-04-30	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt	*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp	Inv.resultat i beslut					Färdig- ställande- grad % t.o.m. 2015	Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
SISAB																	
Högalidsskolan	Södermalm	2001	1	10 440	2011-12-23	Ei	Genomförande	188	0	137	45	153	50	99%	2016	188	0
Sjöviksskolan	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	12 000		Si	Inriktning	405	0	3	10	7	10	3%	2019	405	0
Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)	Kungsholmen	2013	1	12 500	2013-09-02	Si	Genomförande	312	0	71	127	105	123	62%	2017	312	0
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	-		Si	Utredning	360	0	0	3	1	4	1%	2020	360	0
Trekanten	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	7 800	2012-05-07	Si	Utredning	230	0	4	2	4	3	3%	2019	230	0
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1			Si	Utredning	213	0	9	17	9	2	5%	2018	213	0
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	4 326	-	Si	Utredning	164	0	7	46	13	36,0	26%	2017	164	0
Alviksskolan	Bromma	2013	1			Ei	Genomförande	136	0	23	53	38	53	56%	2016	136	0
Herrängen	Älvsjö	2013	1	5 550		Si	Inriktning	96	0	11	56	16	61	75%	2016	96	0
Norra Real	Norrmalm	2013	1	3 590		Si	Utredning	75	0	0	4	0	1	2%	2018	75	0
Örby skolan	Enskede-Årsta-Vantör	2013	1		2013-10-31	Ei	Genomförande	60	0	20	37	31	33	88%	2016	60	0
Spånga Gymnasium	Spånga- Tensta	2013	1			Si	Utredning	44	0	1	0	1	0	2%	2020	44	0
Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	2014	1	8 200		Si	Inriktning	330	0	5	9	9	11	5%	2019	330	0
Kämpetorps skolan	Älvsjö	2014	1	12 045		Si	Utredning	341	-36	3	19	7	19	7%	2018	341	-36
Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	-		Si	Utredning	310	0	0	10	0	5	2%	2019	310	0
Vasa reals skola	Norrmalm	2014	1	-		Si	Utredning	261	0	4	14	4	16	8%	2019	261	0
Nälstaskolan	Hässelby-Vällingby	2014	1	9 432	2013-04-11	Si	Utredning	210	0	7	3	12	3	5%	2018	210	0
Långbrodals skolan	Älvsjö	2014	1	4 198	2012-07-03	Ei	Utredning	162	0	14	36	18	36	31%	2017	162	0
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1	-	-	Si	Utredning	151	0	1	4	1	4	3%	2019	151	0
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vantör	2014	1	11 000		Ei	Genomförande	147	0	13	56	31	56	47%	2017	147	0
Farsta grundskola	Farsta	2014	1			Ei	Genomförande	86	0	2	35	3	98	116%	2016	86	0
Nybohovsbacken	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1 264	2013-10-22	Ei	Genomförande	50	0	7	33	13		14%	2016	50	0
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	-		Si	Utredning	300	0	1	2	1	2	1%	2020	300	0
Västertorpsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	-		Si	Utredning	150	0	0	1	0	1	1%	2018	150	0
Lindsparken	Enskede-Årsta-Vantör	2015	1	4 953	2014-06-16	Si	Utredning	160	0	11	80	18	80	57%	2016	160	0
Hökarängs skolan	Farsta	2015	1	13 448		Ei	Utredning	173	-40	3	3,5	4	5	5%	2018	173	-40
Skonstaholms skolan	Farsta	2015	1	4 607		Ei	Utredning	69	-14	2	4,5	2	3	7%	2018	69	-14
Pepparvägen /Värmlandsv.	Farsta	2015	1	1 152		Si	Utredning	45	0	1	15	1		2%	2017	45	0
Kistahöjden	Rinkeby-Kista	2015	1	1 400		Si	Inriktning	55	0	0	31	0		1%	2016	55	0
Skördev 81/Åkerv 76	Skarpnäck	2015	1	1 860		Si	Utredning	51	0	1	6	1		2%	2017	51	0
Fatbursgatan 36	Södermalm	2015	1		2014-10-23	Si	Utredning	50	0	0	1	0		0%	2018	50	0
Sundbyskolan	Bromma	2016	1			Si	Utredning	116	0	1	0	1	0	1%	2018	116	0
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 512		Si	Utredning	54	0	0	0,4	0		0%	2018	54	0
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1 340		Si	Utredning	53	0	1	1	1		1%	2018	53	0
Vällingbyskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1			Si	Utredning	115	0	1	0	1		1%	2018	115	0
Tallkrogens skola	Farsta	2015	1			Ei	Utredning	56	-11	0	1	0	0	0%	2018	56	-11
Solbergaskolan	Älvsjö	2016	1			Ei	Utredning	60	-12	0	0	0	1	2%	2018	60	-12
Gubbängsskolan	Farsta	2015	1			Ei	Utredning	120	-24	0	1	0	36	30%	2018	120	-24
Hästhagskolan	Farsta	2017	1			Ei	Utredning	120	-24	3	0	3		3%	2019	120	-24
Bäckahagens skola	Enskede-Årsta-Vantör	2016	1			Ei	Utredning	50	0	0	0	0	4	8%	2019	50	0
Frans Schartaus HI	Södermalm	2015	1	4 352		Si	Utredning	73	0	0	2	0	2	3%	2017	73	0
Mälarhöjdens skola, idrott	Älvsjö	2016	1			Si	Utredning	75	0	0	0	0		0%	2019	75	0
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1			Si	Utredning	250	0	0	1	0	1	0%	2020	250	0
Gröndalskolan	Hägersten-Liljeholmen	2016	1			Si	Utredning	300	0	0	0	0	0	0%	2021	300	0
Nybohovsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2016	1			Si	Utredning	300	0	0	0	0		0%	2024	300	0
Sveaplans gymnasium	Norrmalm	2015	1			Si	Utredning	113	0	0	1	0	1	1%	2020	113	0
Östra Real	Östermalm	2013	1	11 451		Si	Utredning	50	-34	1	5	0		2%	2017	50	-34
Rålambshovsskolan	Kungsholmen	2016	1			Si	Utredning	80	0	0	0	0	0	0%	2020	80	0
Essingeskolan/Lycée Francaise	Kungsholmen	2015	1			Si	Utredning	57	0	0	2	0	2	4%	2017	57	0
Konradsberg	Kungsholmen	2015	1			Ei	Utredning	50	0	0	10	0	10	20%	2016	50	0
Blackebergsskolan, hus A, B	Bromma	2015	1			Ei	Utredning	75	-15	0	5	0	1	1%	2017	75	-15
Dalhagskolan	Rinkeby-Kista	2015	1			Ei	Inriktning	75	0	1	26	4	26	36%	2017	75	0
Björnbodaskolan	Hässelby-Vällingby	2015	1			Si	Utredning	300	0	0	8	0	8	3%	2019	300	0
Solhemsskolan	Spånga- Tensta	2016	1			Ei	Utredning	50	0	0	0	0		0%	2017	50	0
Vinstaskolan	Hässelby-Vällingby	2017	1			Si	Utredning	300	0	0	0	0	0	0%	2020	300	0
Erik Segersälls väg 24	Hägersten-Liljeholmen	2010	1	1 226	2013-03-26	Si	Genomförande	53	0	26	30	43		49%	2015	53	0
Personnevägen 78	Hägersten-Liljeholmen	2016	1			Si	Utredning	90	0	0	0	0		0	2018	90	0

Projekt	Stadsdel	Bedömd projektstart	Antal lgh/start	Area	Beslutad investering	Typ av investering			Nettonvärde	Upparbetat tom 2014	Budget helår 2015	Ack. Utfall 2015-04-30	Prognos 2015	Prognos	Prognos färdigt		Nettonvärde
					Tidpunkt	*Strategiska investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Utrednings-inriktnings- eller Genomförande-beslut	Belopp	Inv.resultat i beslut					Färdig-ställande-grad % t.o.m. 2015	Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Stockholm Vatten																	
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubbling	N/A	2012	N/A	N/A	2009/2012	SI	G	150		37	45	40	55	86%	2 016	107	
Förbifart Stockholm	N/A	2012	N/A	N/A	05-07-04	EI	G	260		128	124	73	127	98%	2 015	260	
Gladö Kvarn	N/A	04-jul-05	N/A	N/A	2 012	SI	I	220		3	50	1	25	14%	2 018	195	
Kista Sience City Tunnelprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	120		5	40	3	26	39%	2 016	80	
Bornsjön	N/A	2014	N/A	N/A	2 013	SI	G	140		23	110	20	70	66%	2 016	140	
Slussen, förberedande omläggningar	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	400		113	15	17	27	36%	2 021	393	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	I	200		4	3	1	3	4%	2 018	200	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	130		12	46	11	46	46%	2 016	125	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2 013	SI	G	170		10	23	8	28	22%	2 016	170	
Stockholms Framtida Avloppsrening	N/A	2013	N/A	N/A	2 014	SI	G	5 939		155	375	51	381	9%	2 019	5939	
Norsborg, UV desinfektion	N/A	2012	N/A	N/A	2 014	SI	G	51		27	13	7	13	80%	2 015	51	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2 014	SI	G	402		131	8	10	19	37%	2 025	402	
Henriksdal, mottagningsanläggning matavfall	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	I	70		0	7	0	6	7%	2 018	80	
Henriksdal, Gasupptradering linje 3	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	110		23	80	17	65	95%	2 016	93	
Gasledningssystem Henriksdal	N/A	2015	N/A	N/A	2 014	SI	G	80		0	20	0	25	38%	2 016	65	

Stockholms Hamn																	
Norvikudden					07-03-01	SI	G	1 700	549	222	435	1	0	8	Etapp 1 Mart 2017	3200	463
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					08-02-01	SI	G			318	220	109	229		2 016	2820	
Industrispåret, Värtahamnen						SI	G			2	50	3	50		2 016	55	
Rörlig gångbrygga Nynäshamn										1	59	0	15		2 015	59	
Utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn tot						SI	G			219	324	76	358		2 016	759	

Stockholm Parkering																	
Räcksta	Vällingby	2012	450	11 250	2005-10-07	SI	G	78	-	70	21	82,9	15,0	100%	2015-04-14	85	-
Stigberget	Södermalm	2012	294	7 350	2013-08-28	SI	G	147	25	95	54	109	47,0	100%	2015-06-30	142	25
P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	SI	G/I	742	4	18	30	24,3	30,0	3%	2021-12-30	743	4
Räcksta bergtrum	Vällingby	2015	50		2014-03-12	SI	G	18,2	0,01	0	0	0	16	0%	2016-01-01	18,2	0,01
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	SI	G	68	23	0	0	0	0		2018-12-30	68	23
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000	2009-09-16	SI	I	220	12	0	0	0	0		2013-09-30	201	12
Armémuseum	Östermalm	2016	340	11 000	2000-11-22	SI	I	200	-	0	1	0	0		2019-12-30	200	-
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2019	400	12 960	2014-10-01	SI	I	108	-	0	1	0	0		2018-04-30	108	-
Hjorthagsgaraget / Naftalagret	Djurgården	2016	1200	32 400	2014-10-01	SI	-	360	-	0	0	0	0		2019-12-30	360	-
Västra vallhallvägen	Vasastaden	2017	425	11 140	2014-10-01	SI	I	213	-	0	0	0	0		2020-12-20	212,5	-
Bromma plan	Bromma	2016	350	8 750	-	SI	U	35	-	0	0		0		2019-12-30	35	
<i>Idé /utredningsprojekt</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		0				
Blasieholmen	Norrmalm	2015	250	5 900	2009-09-16	SI	U	125	13	0			0		2018-12-30		
Bellmangaraget	Hagastaden	2016	250	-	-	SI	U	125	-	-	0		0	-	-		
Stadshagens IP	Kungsholmen	2016	275	9 000	-	SI	U	103	-	-	0		0	-	-		
Älvsjö/örby	Älvsjö	2018	-	-	-	SI	U	>300	-	-	0		0	-	-		
Skanstull Södra	Södermalm	2016	200			SI	U	100	-	-	0		0	-	-		
Eriksdal	Södermalm	2018	120			SI	U	60	-	-	0		0	-	-		
Hammarby höjden	Hammarby	2019	200-400		-	SI	U	75-160	-	-	-		0	-	-		
Torsgatan	Norrmalm	2017	90			SI	U	36	-	-	-		0		2018-06-30		
Sköndal infarts parkering	Sköndal	2015	100			SI	U	2	0	-	0		2		2015-12-30		
Odenplan cykelgarage	Vasastaden	2017	600														
Johannelund	Vällingby	2015	80			SI	U	1	0	-	0		2		2015-12-30		

S:t Erik Markutveckling																	
Ombyggnad kontor, lager, fordonsförråd till Stockholm Vatten AB	Ulvsunda	feb-14		16 915	14-03-03	E	G	166 mnkr		21	120	18	123	100%	2 015	145	