

TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Fastighet
Jan Nilsson
Chef fastighet och facility

2017-05-21
1 (3)

Dnr: 2016/KS0163 92

Kommunledningsutskottet

Etappindelning av Fornuddens nya skola och idrottshall

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Skola och hall byggs samtidigt i samma entreprenad.

Kommunstyrelseförvaltningen

Bo Renman
Kommundirektör

Ingrid Bardh
Ekonomichef

Sammanfattning

I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden.

Kostnadsläge för kalkylen är maj 2016 och förutsätter byggnation i en etapp.

Barn och utbildningsförvaltningen har aktualiserat fråga om att bygga idrottshallen före skolan.

Beskrivning av ärendet

Fördelarna med att tidigare lägga byggnationen av idrottshallen är förkortad tid som eleverna behöver skjutas till Bollmorahallen.

Kostnader för skjutsandet beräknas till 1 miljon kronor/år.

För att minska kostnaderna och behovet av att skjutsa eleverna kommer omklädningsrum att uppföras i anslutning till provisoriska matsalen för utomhus aktiviteter.

Ytterligare fördelar är att provisoriska boulebanor inte behöver anläggas, att ytan kan nyttjas av Näckströms etablering samt att ingreppen i parken minimeras.

Ett tidigare läggande av byggnationen av idrottshallen i förhållande till skolan innebär en extra engångskostnad för dubbel etablering, provisoriska anslutningar som fjärrvärme el etc. om minst 15 miljoner kronor.