

STOCKHOLMS STADSHUS AB
Uppföljning av stora investeringar och projekt > 50 mnkr
Rapportperiod: Tertial 1 2017

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av Investering			Nettonuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdigställande-grad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings-investeringar	**Utrednings-Inriktnings- eller Genomförande-beslut	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Svenska Bostäder																	
Duggregnet	Kärntorp	dec-12	83/5	6 799	feb-12	SI	G	236		265	0	0	0	100%	maj-17	265	
Såtra Stall	Skärholmen	okt-14	69	4 727	sep-14	SI	G	156		150	0	-1	0	100%	jul-17	150	
Stämpelfärgen	Vällingby	dec-12	61	4 335	sep-12	SI	G	165		155	0	0	1	100%	jun-17	156	
Ledinge 1	Tensta	jun-17	172	11 216	jun-16	SI	G	345	6	14	30	3	40	16%		345	6
Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	nov-14	160	10 708	sep-14	SI	G	295	5	117	88	32	89	66%	apr-19	311	6
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	SI	G	170	5	55	87	38	115	97%	aug-18	175	5
Hundiolan/Skogslockan	Hässelby	dec-15	108	7 630	jun-15	SI	G	255	12	97	126	50	168	96%	aug-18	275	12
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	91	6 138	feb-14	SI	G	298	6	95	110	19	133	59%	maj-20	384	6
Kärntorp Centrum	Kärntorp	feb-18	69	4 354	feb-17	SI	G	187		7	15	3	18	13%		191	
Ståthållaren	Bagarmossen	aug-17	76/1	4 969	apr-16	SI	G	185	6	10	40	2	80	45%	maj-19	198	6
Örskår vid Kärntorps IP	Kärntorp	jun-19	400	26 007	mar-17	SI	I	905		4	2	1	15	2%		905	
Plankan	Innerstan	aug-17	158	8 880	okt-16	SI	G	520	17	44	160	1	82	24%	mar-20	520	18
Björnlandet	Norra Djurgården	dec-14	158/3	13 077	okt-13	SI	G	505	18	354	134	60	126	100%	maj-18	480	18
Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	dec-13	246/6	9 580	feb-17	SI	G	530	25	407	37	80	125	100%	dec-17	532	24
Albano Södra I	Innerstan	okt-17	451	12 490	apr-15	SI	G	1 475	35	203	115	17	176	25%		1 499	35
Albano Södra II	Innerstan	okt-17	550	15 270		SI									dec-17		
Sabbatsberg 18	Innerstan	nov-17	42/1	2 308	dec-16	SI	G	125		6	20	2	40	36%	jul-19	126	
Kvarnseglet 5	Rinkeby	apr-12	60/9	4 719	sep-11	EI	G	100		81		0	0	100%	dec-17	81	
Låghus Västberga	Västberga	nov-11	195	10 315	sep-11	EI	G	271		253			1	100%	maj-17	254	
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-13	EI	G	425	8	271	68	30	90	84%	dec-18	432	8
Neglinge 1	Tensta	jan-14	94/7	8668	sep-14	EI	G	182		172				100%	mar-17	172	
Nystad 9	Järva	2014	99/5	5 687	okt-13	EI	G	115		105				100%	jun-17	105	
Drakenberg (garage)	Innerstan	aug-14	0	15510	dec-16	EI	G	105	2	112	3	9	14	100%	jun-17	126	2
Sandhammaren	Söderort	aug-14	42/4	4040	jun-14	EI	G	64	5	60	15	4	11	100%	dec-17	71	3
Trondheim 5	Husby	jun-15	96/9	6 986	sep-14	EI	G	131	4	127		-2	2	100%	jun-17	129	4
Molde 4	Husby	sep-15	116	8 722	sep-14	EI	G	173	5	150	34	8	33	100%	dec-17	183	4
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/11	3 239	dec-16	EI	G	111	15	12	66	8	73	75%	jun-18	113	15
Husby Centrum	Järva	mar-15	404/47	26 200	dec-14	EI	G	254	2	45	20	25	29	29%	dec-22	254	2
Nystad 10	Akalla	jan-16	99/6	6 191	mar-15	EI	G	119	3	89	56	13	23	100%	jul-17	112	3
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	sep-16	EI	G	239	2	72	46	19	32	44%	jun-19	239	2
Hjälminge 1	Järva	nov-15	50/4	4 472	jun-15	EI	G	76	3	21	60	30	56	100%	aug-17	77	3
Pyramiden 14	Innerstaden	2016	16/3	1 775	okt-15	EI	G	59	9	42	12	-1	3	100%	feb-17	45	9
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	EI	G	133	4	26	100	75	112	85%	apr-18	162	4
Pyramiden 13	Innerstaden	sep-16	20/4	1 350	dec-15	EI	G	70	5	5	0	0	0	7%	dec-17	70	2
Deadalus 5	Stadsholmen	2016	37/14	3 660	mar-16	EI	G	270	4	39	77	19	82	44%	jan-21	276	3
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6 166	mar-16	EI	G	129	4	7	92	14	113	84%	jun-18	143	4
Skänninge 1	Tensta	maj-16	80/4	7 758	mar-16	EI	G	141	3	72	81	65	76	100%	dec-17	148	3
Kontorsskylten 5	Vällingby	2016	1	3 953	apr-16	EI	G	82		13	57	22	69	100%	dec-17	82	
Molde 3	Järva	2017	119	8 724	okt-16	EI	G	153	3	5	69	35	74	47%	feb-19	168	3
Nystad 11	Järva	2017	99	5 983	dec-17	EI	G	128	4	1	25	0	12	10%	apr-19	128	4
Trondheim 1	Järva	2017	118	9 415	apr-17	EI	G	178	4	6	0	0	0	3%	jun-19	178	4
Familjebostäder																	
Röstråknaren (Årstastråket E1)	Årsta	2016, q4	187	15 480	feb-16	SI	G	620	2	114	154	35	154	18%	2019, q4	620	
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	SI	G	307	10	232	97	40	75	76%	2017, q3	307	
Giggen	Tallkrogen	2016, q4	75	5 287	dec-15	SI	G	228	3	81	124	27	118	36%	2018, q2	228	
Kabelverket 9, E1	Älvsjö	2016, q3	133	9 578	jun-15	SI	G	371	6	163	177	53	181	44%	2018, q2	371	
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Älvsjö	2016, q2	86	2 618	dec-15	SI	G	130	4	65	64	25	63	50%	2017, q3	130	
Kabelverket, E3, total	Älvsjö	2018, q2			maj-14	SI	I	1 300	0	150	51	0	78	11%	2023, q2	1357	
Kabelverket, E3, e1	Älvsjö	2018, q2	127	8 788											2020, q2		
Kabelverket, E3, e2	Älvsjö	2019, q2	110	8 391											2021, q2		

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av investering			Nettonu- värde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Kabelverket, E3, e3	Älvsjö	2020, q2	130	9 196											2022, q2		
Kabelverket, E3, e4	Älvsjö	2021, q2	82	5 548											2023, q1		
Promenadskon (fd Sandaletten), E2	Älvsjö	2017, q2	196	13 200	mar-17	SI	G	529	0	84	185	7	217	16%	2019, q4	529	
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2018, q4	65	1 820	feb-15	SI	I	77	0	1	3	0	3	1%	2020, q3	76	
Banken 3	Hägersten	2018, q2	99	6 741	apr-17	SI	G	297	0	5	81	2	16	2%	2020, q4	296	
Filmcimentet 4 (Reflexen)	Bandhagen	2017, q4	37	2 453	feb-17	SI	G	104	0	3	40	0	14	2%	2019, q2	104	
Säterhöjden	Rågsved	2017, q4	219	10 392	jan-17	SI	G	294	0	6	155	0	54	2%	2019, q4	294	
Perstorp, total	Sköndal	2018, q1			mar-15	SI	I	1 300	0	10	145	1	44	1%	2023, q2	1287	
Perstorp, e1	Sköndal	2018, q1	220	5 837					0						2019, q3		
Perstorp, e2	Sköndal	2019, q1	171	9 957					0						2021, q3		
Perstorp, e3	Sköndal	2020, q1	214	13 726					0						2023, q1		
Färgfilmen	Bandhagen	2018, q2	57	4 469	aug-14	SI	I	125	0	3	1	0	2	2%	2020, q2	125	
Kymmendö 3	Farsta Strand	2018, q4	35	2 394	aug-14	SI	I	66	0	2	4	1	4	2%	2020, q4	95	
Postgården (fd Årstafället)	Årsta	2020, q2	82	6 500	aug-14	SI	I	237	0	1	1	1	1	1%	2022, q4	237	
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2018, q2	97	2 688	feb-17	SI	G	191	0	10	70	2	3	5%	2020, q2	191	
Dalarö, (Sunneplan, etapp 1)	Farsta	2018, q2	38	2 500	maj-14	SI	I	94	0	3	17	2	9	3%	2019, q3	94	
Vaddö, (Sunneplan, etapp 2)	Farsta	2019, q2	87	6 200	maj-14	SI	I	206	0	0	50	0	10		2021, q1		
Oldmästaren	Nockebyhov	2019, q3	90	6 750	dec-15	SI	I	222	0	4	4	1	5	2%	2021, q4	222	
Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3)	Årsta	2019, q3	110	8 625	aug-14	SI	I	256	0	1	5	0	5	0%	2021, q4	256	
Magelungen Strand	Farsta	2020, q4	200	15 000	maj-14	SI	I	440	0	1	3	1	3	0%	2023, q4	440	
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	2019, q1	80	5 200	jun-13	SI	I	128	0	2	4	0	4	1%	2020, q4	193	
Hammarö 9, etapp 2	Farsta	2020, q2	80	5 200	jun-16	SI	I	128	0	0	1	0	1	0%	2022, q3	190	
Kristineberg Slott	Hornsberg	2023, q1	184	18 918	jun-16	SI	I	618	0	5	7	1	7	1%	2025, q4	618	
Oxläggen midsommarkransen	Midsommarkransen	2019, q1	30	900	jul-15	SI	I	47	0	2	1	1	1	4%	2020, q3	47	
Marman	Årstaberg	2020, q4	220	18 100	sep-15	SI	I	666		57	3	1	1	9%	2023, q3	666	
Algoritmen	Hagastaden	2017, q4	178	13 083	mar-17	SI	G	671	0	9	50	2	50	1%	2021, q2	671	
Länsmannen	Enskede	2019, q3	275	20 075	maj-16	SI	I	750	0	3	6	0	5	0%	2023, q1	748	
Lådkameran (Örbý 4:1)	Bandhagen	2018, q3	190	14 149	maj-16	SI	I	456	0	2	5	0	6	0%	2022, q2	456	
Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	2018, q2	90	5 800	maj-16	SI	I	221	0	2	35	1	20	1%	2019, q4	221	
Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	2020, q3	130	8 200	maj-16	SI	I	321	0	0	2	0	2	0%	2023, q1	321	
Mätipinnen	Fagersjö	2020, q4	150	11 175	feb-16	SI	I	270	0	1	7	0	3	0%	2022, q4	270	
Fruängsgården	Fruängen	2018, q3	83	4 800	apr-17	SI	I	213	0	1	4	1	17	0%	2020, q1	213	
Filmen	Bandhagen	2018, q3	58	3 900	dec-16	SI	I	125	0	1	0	0	7	0%	2020, q1	125	
Pucken	Västertorp	2019, q3	80	5 400	dec-16	SI	I	172	0	0	0	0	5	0%	2021, q1	172	
Vedstapeln	Stureby	2019, q2	90	6 000	dec-16	SI	I	190	0	0	0	0	6	0%	2021, q1	190	
Ombyggnad																	
Limkakan 4	Gubbängen	2012, q4	104	8 960	dec-16	EI	G	285	0	110	96	19	152	39%	2018, q3	285	
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	nov-16	EI	G	66	0	61	8	4	4	92%	2017, q2	66	
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3 950	aug-16	EI	G	121	0	16	59	1	33	13%	2018, q4	120	
Kvarnberget 2	Rinkeby	2016, q4	1	8 838	sep-16	EI	G	380	0	20	247	0	100	9%	2018, q1	215	
Våktaren 37	Kungsholmen	2018, q2	61	4 898	sep-15	EI	I	83	0	8	17	5	13	10%	2019, q1	83	

Stockholmshem

Nyproduktion																	
Hornslandet (f.d Norra 2)	Norra Djurgårdsstaden	2014	154	13 000	jun-14	SI	G	540	0	466	118	40	142	100%	okt-17	609	0
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	SI	G	169	0	58	90	43	110	86%	dec-17	195	0
Syllen	Liljeholmen	2015	357	19 000	jun-13	SI	G	723	0	428	200	89	220	80%	jun-19	805	0
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	SI	G	451	0	94	110	39	100	37%	apr-20	526	0
Linaberg	Mariehäll	2015	370	25 600	feb-12	SI	G	886	0	276	190	25	150	41%	2021	1036	0
Rebeckorna	Mälärhöjden	2016	14	1 540	apr-10	SI	G	45	0	33	20	10	29	100%	aug-17	62	0
Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurgårdsstaden	2017	43	3 100	nov-16	SI	G	187	0	20	70	9	70	48%	dec-18	187	0
Vågdalen (f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	2017	100	8 000	sep-16	SI	G	360	0	21	125	6	100	31%	dec-19	395	0
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	145	3 800		SI	U			5	40	2	50	36%	2019	154	0
Karneolen	Solberga	2017	80	5 000		SI	U			8	20	5	10	11%	apr-19	170	0
Örtuglandet	Åkeslund	2018	95	5 500		SI	U			0	10	3	5	2%	2020	290	0
Säviången, Idlången	Årsta	2018	160	12 900	maj-16	SI	I	495	0	14	10	4	10	5%	2020	514	0
Bottenstocken	Gröndal	2017	80	2 000		SI	U			3	40	1	25	27%	jun-19	103	0
Persikan	Södermalm	2019	150	14 000	nov-16	SI	I	720	0	9	2	1	2	2%	2022	720	0
Tjället 8	Kungsholmen	2018	166	4 500		SI	U			2	2	1	2	2%	2021	250	0
Karlsbodavägen	Mariehäll	2018	160	10 500		SI	U			5	5	1	5	2%	2021	405	0
Nytt huvudkontor	Skärholmen	2021	88	6 500	mar-17	SI	I	405	0	1		0	5	1%	2022	405	0
Vallastråket	Årsta	2020	130	12 000		SI	U			0	2	0	2	0%	2022	460	0
Fotsacken	Västertorp	2018	100			SI	U			0					2019		
Stadshagsklippan 1	Kungsholmen	2019	210	12 000		SI	U			11					2021		

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av investering			Nettonu- värde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt Tidpunkt	Belopp	Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp									
Tåjämnet	Solberga	2019	180			SI	U			0							
Konstgutarvägen	Johanneshov	2021	88	6 500		SI	U			0					2022		
Allgunnarna	Årsta	2022	230	17 000		SI	U			0							
Renseriet	Enskede Gärd	2021	100	7 000		SI	U			1							
Folkparksvägen del 2	Solberga	2021				SI	U			8							
Bergholmsbacken	Bagarmossen	2020	180			SI	U			0					2 022		
Stadshagsklippan del 2	Kungsholmen	2022	90	6 000		SI	U			0							
Årstafältet etapp 4	Årsta																
Konvertering t bost																	
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	SI	G	294	0	344	20	6	6	100%	apr-17	350	0
Vårdhemmet 2	Hässelby	2016	193	4 300	feb-16	SI	G	124,0	0	45	50	0	79	100%	maj-17	124	0
Ombyggnad																	
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	feb-17	SI	G	114,0	0	14	50	0	32	40%	2018	114	0
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	SI	G	87,0	0	8	35	0	31	39%	2018	100	0
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000	dec-15	SI	G	550,0	0	170	260	43	265	69%	2018	635	0
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	SI	G	99,0	0	50	36	14	48	99%	2018	99	0

Micasa

10039 Filen 4 omb VoB och LSS	Södermalm	apr-12	100	7 524	jun-14	SI	G	210	-44	172	19	12	35	99%	T3 2017	207	-41
10053 Köpenhamn 1 omb VoB	Rinkeby Kista	feb-15	93	8 500	feb-15	SI	G	86	-8	43	45	25	55	114%	T3 2017	98	-19
10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby Kista	jan-16	90	7 200	dec-15	SI	I	185	73	1	48	1	5	3%	T3 2020	259	-1
10246 Änn 7 nyb VoB	EÄV	dec-16	72	6 000	dec-16	SI	U	0	0	0	2	0	2		T2 2022		
10248 Edö 1 omb VoB	Farsta	sep-16	107	7 800	sep-16	SI	I	144	-22	2	24	3	8	7%	T2 2019	159	-37
10354 Bergsholmsbackarna nyb VoB	Skarpnäck	jun-16	90	7 200	jun-16	SI	U	0	0	0	2	0	2		T1 2022		

SISAB

Snösåtraskolan , Utbyggnad och ny gymnastik	Enskede-Årsta-Vantör	201608	1	1 500		EI				0,0	3	0,1	3	6%	201908	51,2	
Farsta gymnasium , Ny ventilation hela skolan	Farsta	201403	1		2015-03-27	EI	G	158	158	21,2	73	28,9	72	56%	201707	164,4	-33
Projekt - Skola 1 , Ny skola, Årstafältet 1	Enskede-Årsta-Vantör	201601	1		2014-05-20	SI	U			0,0	3	0,0	3	1%	202301	400,3	
Projekt -Kista äng skola , Nybyggnad av skola, Kista Äng	Rinkeby-Kista	201610	1	6 300		SI		282	282	0,0	6	0,6	6	2%	202108	251,2	
Alviks strand, nybyggnad , Nybyggnad av grundskola, Alviks strand	Bromma	201609	1	9 000		SI		310	310	0,0	2	0,0	2	1%	202206	345,4	
Projekt Solvalla skola , Solvalla ny skola	Skärholmen	201605	1			SI				0,0	2	0,0	2	0%	202606	400,0	
Projekt- Kista äng förskola , Nybyggnad av förskola, Kista Äng	Rinkeby-Kista	201610	1			SI		56	56	0,0	2	0,0	2	3%	202108	54,8	
Skogens förskola , Utredning markanvisning	Enskede-Årsta-Vantör	201606	1			SI				0,0	0	0,0	0	0%	202006	52,2	
Gubbängens gymnasium , Ny ventilation hus A-F	Farsta	201301	1			SI		80	80	7,6	28	0,0	28	33%	201901	110,4	-22
Humlan förskola , Ny förskola	Enskede-Årsta-Vantör	201101	1	1 304	2013-09-24	SI	G			2,8	27	0,4	18	38%	201901	55,5	
Stureby förskola , Ny förskola Ramviksv 205	Enskede-Årsta-Vantör	201401	1	1 204	2016-03-08	SI	G	51	51	0,4	9	1,1	9	18%	201906	53,1	
Klippan , Ny förskola	Enskede-Årsta-Vantör	201301	1	1 088	2019-05-19	SI	G			1,5	22	1,8	24	49%	201807	51,6	
Förskolan Hanna Rydh , Ny förskola Hanna Rydh	Hägersten-Liljeholmen	201701	1			SI				0,0	1	0,0	1	1%	202012	50,0	
Bromstens Gärd förskola , Ny byggnad hus A	Spånga-Tensta	200901	1	1 520		SI		62	62	1,8	2	0,0	2	6%	202001	63,4	
Sveaplans universitet , Ombyggnad till grundskola	Norrmalm	201605	1			SI		113	113	0,0	2	0,0	2	1%	202108	128,0	
Kastanjen , Nybyggnad förskola	Södermalm	201501	1		2014-10-23	SI	U	50	50	0,8	25	0,5	25	46%	201901	55,5	
Slättgårdsskolan , Till- och ombyggnad av skolan	Skärholmen	201605	1			SI				0,0	1	0,0	2	2%	202009	87,8	
Ekensbergsskolan/FTH , Ny skolbyggnad	Hägersten-Liljeholmen	201610	1			EI				0,0	0	0,0	1	2%	202009	55,5	
Ekängens skola/FTH , Ny skolbyggnad	Älvsjö	201411	1	7 097	2016-11-29	SI	G	212	212	0,2	26	1,9	20	12%	201908	174,7	
Sturebysskolan , Verksamhetsanpassning, hus H	Enskede-Årsta-Vantör	201604	1			EI				0,0	3	0,1	4	3%	202009	137,7	
Högländsskolan , Förstudie av hela skolan hus B	Södermalm	201610	1			EI				0,0	0	0,5	0	0%	202008	53,8	
Vällingbyskolan , Stamrenovering VVS/EL	Hässelby-Vällingby	201201	1			SI		115	115	0,0	10	0,0	10	18%	202109	54,4	
Nälstaskolan , Till- & ombyggnad, hus A	Hässelby-Vällingby	201111	1	9 432	2015-11-26	SI	G	210	210	20,7	69	25,7	62	28%	201706	291,5	
Blackebergsskolan , Ventilationsombyggnad hus A+ B	Bromma	201502	1	5 000		EI		80	80	0,2	0	0,0	0	1%	201901	80,4	-15
Grimstaskolan , Ventilation och stambyte hus B + D	Hässelby-Vällingby	201601	1		2017-03-16	EI	G	79	79	0,0	23	0,2	5	6%	201908	79,1	-16
Sundbyskolan , Utredning 2016	Spånga-Tensta	201611	1			EI				0,0	4	0,0	4	3%	202101	128,4	
Tensta gymnasium , Ombyggnad ventilation hus A;B	Spånga-Tensta	201503	1	21 465		EI		55	55	1,8	27	0,1	7	7%	201805	127,4	-64
Elinsborgsskolan , Ombyggnad ventilation	Spånga-Tensta	201601	1			EI				0,0	21	0,1	21	27%	202007	76,5	-15
Hägerstenshamns skola , Ny skola	Hägersten-Liljeholmen	201208	1	4 326	2014-08-29	SI	G	169	169	29,7	62	23,0	70	59%	201707	169,3	
Gröndalsskolan , Utredning tillbyggnad	Hägersten-Liljeholmen	201608	1			SI		300	300	0,0	5	0,0	5	1%	202305	450,0	
Nybohovsskolan , Utbyggnad av Nybohovsskolan	Hägersten-Liljeholmen	201606	1			SI		300	300	0,0	2	0,0	0	0%	202401	389,5	
Blommensbergsskolan , Projektering stambyte hus A	Hägersten-Liljeholmen	201601	1			EI		35	35	0,0	2	0,0	2	4%	201908	57,0	
Skönstaholmsskolan , Ombyggnad av ventilation & teknikinläggning	Farsta	201508	1	4 607		EI		161	161	1,8	7	0,3	7	6%	202012	144,3	-14
Hökarängsskolan , Ombyggnad av vent & teknikinställ. hus A-D, G	Farsta	201405	1	13 448	2017-04-20	EI	G	185	185	5,4	56	4,0	56	28%	201812	218,4	-40
Västertorpsskolan , Utredning ny och tillbyggnad	Hägersten-Liljeholmen	201507	1	3 100		SI		113	113	0,0	4	0,1	4	4%	202008	100,2	
Långbrodalsskolan , Om- & tillbyggnad	Älvsjö	201206	1	4 300	2014-05-01	EI	G	145	145	22,1	61	16,0	58	53%	201705	150,1	
Mälarpöjens skola , Volymstudie för idrottshall	Älvsjö	201704	1			SI		75	75	0,0	1	0,0	1	1%	202101	55,1	
Kämpertorpsskolan , Om-och tillbyggnad	Älvsjö	201305	1	13 200	2015-10-19	SI	G	330	330	8,2	124	13,1	105	38%	201909	300,4	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering Tidpunkt	Typ av investering			Nettonu- värde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t.o.m föreg. år	Budget (innev. år)	Ack. Utfall perioden	Prognos (innev. år)	Prognos Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Nettonuvärde Inv.resultat prognos
						*Strategiska Investeringar eller Ersättnings- investeringar	**Utrednings- Inriktnings- eller Genomförande- beslut	Belopp							Tidpunkt	Belopp	
Lillholmsskolan , Volymstudie nivå 2	Skärholmen	201604	1	4 500		Ei		164	164	0,0	4	0,0	4	2%	202312	166,8	
Bäckahagens skola , kök, hus A	Enskede-Årsta-Vantör	201504	1		2016-10-20	Ei	I	32	32	0,0	4	0,0	7	5%	202106	145,2	
Tullgårdsskolan , Tillbyggnad av skolan	Södermalm	201603	1		2017-02-07	Si	U	250	250	0,0	11	0,0	18	4%	202201	448,0	
Vasa Real , Om och tillbyggnad hus A	Norrmalm	201311	1			Si		296	296	0,1	92	6,6	20	7%	202008	293,9	
Östra Reals gymnasium , Ventilationsombyggnad alla byggnader	Östermalm	201501	1	11 451		Si		50	50	0,8	5	1,1	5	8%	202006	71,8	-34
Johannes skola , Renovering ventilation hus A+B	Norrmalm	201410	1		2017-03-16	Ei	G			4,1	16	0,8	29	42%	201901	78,5	-16
Gustav Vasa skola , Om och tillbyggnad för ökad kapacitet	Norrmalm	201512	1			Ei				0,0	7	0,0	6	8%	202108	69,5	
Enskede skola , Utredning av kapacitetsökning	Enskede-Årsta-Vantör	201511	1			Si		100	100	0,0	9	0,0	8	3%	202007	264,5	
Enskedefältets skola , Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vantör	201301	1	6 000	2017-04-06	Si	G	213	213	0,0	16	1,5	12	4%	202101	278,7	
Nytorpsskolan , Renovering/ombyggnad hus F,G,H,L	Enskede-Årsta-Vantör	201309	1	11 000	2014-12-18	Ei	G	155	155	97,8	4	0,2	5	61%	201701	169,2	
Storkyrkoskolan , Ombyggnad ventilation och stambyte, hus A	Södermalm	201611	1			Ei				0,0	1	0,5	1	2%	202008	67,0	-13
Stadshagsklippan , Ny skola Stadshagsklippan	Kungsholmen	201412	1	8 400	2015-08-20	Si	I	320	320	0,1	6	0,3	0	0%	202101	322,7	
Sjöviksskolan , Sjöviksskolan; Ny skola	Hägersten-Liljeholmen	201301	1	12 000	2015-10-19	Si	G	455	455	8,1	207	30,4	207	49%	201908	440,9	
projekt , Ny förskola Maja Myra	Hägersten-Liljeholmen	201404	1	1 260	2015-09-22	Si	G	50	50	1,7	32	1,6	25	48%	201806	55,3	
projekt , Ny skola i Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	201310	1	8 850	2015-06-11	Si	G	330	330	8,4	142	5,9	68	19%	201907	401,4	
projekt , Om och nybyggnad Rödabergsskolan	Norrmalm	201301	1	8 000	2017-04-24	Si	G	354	354	3,5	77	0,9	30	8%	202101	400,7	
projekt , Nybyggnad förskola	Hägersten-Liljeholmen	201112	1	1 512		Si		54	54	0,0	23	1,2	23	43%	201812	53,6	
projekt , Nybyggnad förskola	Hägersten-Liljeholmen	201212	1	1 340		Si		53	53	0,1	5	0,0	5	8%	201803	57,5	
Tensta gymnasium , Konceptförskola 8 avdelningar	Spånga-Tensta	201301	1	0	2013-05-21	Si	G	53	53	3,3	24	15,0	24	52%	201704	53,3	
projekt , Ny skola Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	201406	1	10 000	2017-01-30	Si	G	340	340	0,1	30	0,1	10	2%	202007	405,5	
Årstafältet , Ny förskola Årstafältet	Enskede-Årsta-Vantör	201601	1			Si		310	310	0,4	0	0,0	0	1%	202102	51,6	
Frans Schartau HI , Ombyggnad	Södermalm	201503	1	72	2016-03-08	Ei		153	153	19,0	69	35,6	126	104%	201807	140,0	
Herrängens skola , Ombyggnad hus A,B,E nybyggnad hus F	Älvsjö	201303	1	2 500	2014-02-04	Ei	G	81	81	96,0	13	3,6	13	95%	201706	115,0	

Stockholm Vatten och Avfall

Gladö Kvarn		2012	N/A	N/A	2 012	Si	G	220		71	53	8	31	46%	2020	220	
Kista Science City Tunnelprojekt		2013	N/A	N/A	2 013	Si	G	120		67	20	20	40	100%	2017	107	
Bornsjöverket		06-jul-05	N/A	N/A	2 016	Si	G	230		167	35	20	41	100%	2017	208	
Slussen - huvudprojekt		2013	N/A	N/A	2 013	Si	G	400		175	0	1	49	56%	2025	400	
<i>Tidiga arbeten</i>							G			170		0		100%	2016	169,6	
<i>Delområde Berg</i>							G			0		0	25	34%	2025	75,7	
<i>Delområde Land</i>							G			4		0	13	26%	2025	65	
<i>Delområde Vatten</i>							G			1		1	10	14%	2025	80	
<i>Övrigt</i>							G			0		0	0	3%	2025	9,9	
Årstafältet		2013	N/A	N/A	2 013	Si	G	200		12	18	0	11	11%	2021	200	
Högmora		2013	N/A	N/A	2 013	Si	G	163		96	49	13	49	89%	2019	163	
Vidja		2013	N/A	N/A	2 013	Si	G	170		48	34	1	3	30%	2021	170	
Hagastaden		2010	N/A	N/A	2 014	Si	G	402		206	54	21	34	60%	2025	399	
DP1							I/G			172	11	9	11	88%		209	
DP2							I/G			34	26	12	3	37%		98	
DP3							I			0	1	0	0	30%		1	
<i>Gemensamt</i>							I/G			0	17	0	20	22%		91	
Norra Djurgårdsstaden -Norra		2011	N/A	N/A	2 010	Si	G	350		188	23	5	25	61%	2030	350	
<i>Norra 1</i>		2011					G			46	0	0	0	100%		46	
<i>Västra</i>		2012					G			36	0	0	1	100%		37	
<i>Gasverket</i>		2015					G			24	10	3	8	63%		51	
<i>Norra 2</i>		2014					G			5	0	0	0	100%		6	
<i>Ångsbotten</i>		2016					G			26	0	0	1	90%		30	
<i>Gasklockorna</i>		2015					I			0	0	0	0	2%		2	
<i>Brofästet</i>		2016					I			13	1	1	2	100%		15	
<i>Kolkajen-Ropsten</i>		2018					I			2	3	1	3	4%		111	
<i>Gemensamt</i>										35	10	0	10	84%		54	
Norra Djurgårdsstaden -Södra		2016	N/A	N/A	2 016	Si	G	250		7	14	1	5	5%	2025	250	
Henriksdal, gasledningssystem		2015	N/A	N/A	2 014	Si	G	80		49	10	4	15	81%	2018	80	
Ugglevikens reservoar		2016	N/A	N/A	-	Si	U	0		1	7	0	0	0%	2022	315	
Östbergatunneln		2016	N/A	N/A	2 014	Si	I	50		1	44	0	20	65%	2018	33	
Norsborg, V:a verket snabbfilterbottnar		2016	N/A	N/A	2 014	Si	I	45		2	30	0	6	10%	2020	83	
Jeriko-Långsjön, ledningsdubblering DN1200		2017	N/A	N/A	-	Si	U	0		0	30	0	2	2%	2021	92	
Förfärd Stockholm Syd		2012	N/A	N/A	2 013	Si	G	280		264	8	2	3	100%	2017	266	
Bromstens Bollplan dagvattenanläggning		2017	N/A	N/A		Si	U			0	40	0	5	8%	2019	62,5	
Stockholms Framtida Avloppsrening		2013	N/A	N/A	2 014	Si	G	9 172		722	563	86	559	14%	2026	9172	
Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning		2015	N/A	N/A	2 015	Si	G	802		12	76	2	22	4%	2020	802	
Mässlunneln		2017	N/A	N/A	2 016	Si	I	20		2	0	2	15	3%	2024	512	
38-års snabbfilter, nya bottnar och luftspolning		2017	N/A	N/A		Ei	U			0	12	0	2	2%	2019	66,5	

