

STOCKHOLMS STADSHUS AB
Planering stora investeringar och projekt > 50 mnkr för 2018-2022
Rapportperiod: 2018-2022

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
SVENSKA BOSTÄDER																					
Kvarnseglet 3 och 4	Rinkeby	jan-18	106	7 787			SI	I			5	35	125	92	0	0	0	2%	maj-19	257	
Kvarnögat2, Kvarnfallet2	Rinkeby	jun-21	78	5 625			SI	U			1	1	1	1	2	30	50	1%	feb-23	175	
Ledinge 1	Tensta	jun-17	172	11 216	jun-16	BS/KF	SI	G	345	6	14	30	130	130	40	0	0	4%	apr-20	345	6
Garagehusen, husby	Husby	jun-21	114	8 022			SI	U			0	1	1	1	3	25	90	0%	okt-24	248	
Kvarndammen, Kvarnseglet	Rinkeby	aug-19	27	1 810			SI	U			0	1	1	5	15	25	15	0%	aug-22	62	
Höghus Husby C.	Husby	feb-20	73	4 401			SI	U			0	1	1	3	40	40	21	0%	feb-22	155	
Kämpinge 2	Tensta	sep-20	200/1	19 500			SI	U			0	1	2	2	20	25	75	0%	nov-23	650	
Hedvig påbygggnad	Bromsten	nov-14	52	3 872	sep-14	BS	SI	G	295	5	44	32	33	12	0	0	0	36%	nov-18	121	5
Triglyfen	Hässelby	jun-15	61	4 800	dec-14	BS	SI	G	170	5	55	87	38	0	0	0	0	31%	jan-18	180	5
Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	dec-15	108	7 630	jun-15	BS	SI	G	255	12	97	126	52	0	0	0	0	35%	maj-18	275	12
Silvret	Grimsta	mar-18	114	6 899			SI	I			3	5	50	60	77	0	0	1%	aug-20	260	
Sömmen	Åkeshov	mar-21	30	2 250			SI	U			0	0	0	1	2	15	67	0%	nov-22	85	
Islandstorget kv D	Blackeberg	sep-18	70/1	4 937			SI	I			3	3	20	50	61	0	0	2%	sep-20	188	
Islandstorget kv A+B	Blackeberg	okt-19	97/2	4 450			SI	U			3	2	5	10	70	75	6	2%	apr-22	171	
Snabbas Hus Norra ängby	Vällingby	okt-17	127	4 064			SI	G		7	3	15	50	24	0	0	0	2%	jul-19	141	7
Greken	Blackeberg	maj-18	95	5 982			SI	I			3	2	30	50	77	0	0	1%	dec-20	212	
Bromstenskilén	Bromsten	sep-19	150	11 000			SI	U			0	3	3	15	70	40	89	0%	okt-22	390	
Cirkusplatsen, Blackeberg	Blackeberg	mar-20	125	9 400			SI	U			0	1	1	3	25	55	60	0%	okt-22	330	
Snabbas Hus Räckstavägen	Vällingby	aug-18	250	8 123			SI	G		14	2	2	30	70	24	0	0	1%	feb-20	277	14
Nybohovsbacken	Nybohov	aug-14	91	6 138	feb-14	BS	SI	G	298		95	110	95	0	0	0	0	32%	dec-18	298	
Käratorp Centrum	Käratorp	feb-18	69	4 354			SI	I			7	5	50	50	44	0	0	4%	jun-20	191	
Dalén 21, påb. p-hus	Dalén	mar-18	100/3	6 775			SI	I			3	3	20	30	4	0	0	1%	okt-20	220	
Dalén 13	Dalén	jan-19	52	1 500			SI	U			1	1	3	32	8	0	0	2%	feb-20	45	
Ståthållaren	Bagarmossen	aug-17	76/1	4 969			SI	I		6	10	40	50	48	0	0	0	5%	maj-19	198	6
Vårbergsvägen	Skärholmen	mar-19	125	9 300			SI	U			3	5	5	20	50	25	17	1%	feb-22	290	
Krigsrådet mfl	Bagarmossen	mar-20	120	8 600			SI	U			2	2	2	3	70	40	96	1%	jul-22	295	
Valla Södra	Årsta	jan-20	169/2	6 756			SI	U			9	5	5	25	50	25	45	3%	aug-22	289	
Valla Norra	Årsta	jan-20	43	3 144			SI	U			2	2	3	20	62	22	0	2%	jul-21	111	
Atten 5	Östberga	aug-21	100	7 000			SI	U			1	1	1	1	2	70	70	0%	sep-23	230	
Östberga C, Släkten, Familjen	Östberga	maj-19	80	4 300			SI	U			0	2	1	20	80	62	0	0%	sep-21	165	
Björkhagen C	Björkhagen	aug-19	140	9 800			SI	U			1	2	2	20	70	100	85	0%	sep-22	360	
Käratorps IP (Örskär)	Käratorp	jun-19	400	26 007	mar-17	BS	SI	I	905		4	2	5	60	100	100	200	0%	okt-23	905	
Vita Liljan	Bredäng	aug-21	140	10 000			SI	U			0	1	1	1	3	15	80	0%	jun-24	330	
Garagevägen	Hammrbyhöjden	nov-18	80	4 561			SI	U			1	2	10	110	42	0	0	1%	aug-20	165	
Regnet	Björkhagen	sep-19	80	5 700			SI	U			0	1	1	15	20	83	0	0%	jul-21	220	
Östberga Norra	Östberga	okt-19	100	7 000			SI	U			0	2	5	15	110	80	18	0%	feb-22	230	
Älgrytevägen	Skärholmen	aug-21	150	10 800			SI	U			0	1	1	1	3	40	100	0%	aug-24	360	
Plankan	Innerstan	aug-17	158	8 880	okt-16	BS/KF	SI	G	520	17	44	50	105	100	66	0	0	8%	maj-20	520	18
Albano Södra I	Innerstan	okt-17	450	12 490	apr-15	BS/KF	SI	G	1 475	35	203	220	111	84	45	208	172	14%	okt-21	1 475	35
Albano Södra II	Innerstan	okt-17	550	15 270			SI	G											dec-22		
Primus	Lilla Essingen	sep-18	108/1	7 635			SI	G			7	5	20	35	20	110	3	2%	feb-22	375	
Sabbatsberg 18	Innerstan	nov-17	42/1	2 308			SI	I			3	10	70	42	0	0	0	3%	maj-19	125	
Kristineberg	Innerstan	jan-20	137/11	11 750			SI	U			7	0	1	5	60	175	100	1%	feb-23	448	
Persikan	Innerstan	okt-19	167/5	13 186			SI	U			4	1	3	25	125	100	107	1%	nov-23	600	
Lissabon	Gärdet	jun-20	60	4 200			SI	U			0	0	0	1	15	45	64	0%	apr-22	200	
Drakenberg 14	Södermalm	aug-13	238/63	28 118	feb-13	BS	EI	G	425		271	80	80					63%	dec-18	431	
Kasern 1	Innerstan	sep-15	17/12	3 239	dec-16	BS	EI	G	111		12	70	31					11%	dec-18	113	
Husby Centrum	Husby	mar-15	404/47	26 200	dec-14	BS	EI	G	254		36	20	80	50	30			14%	dec-22	266	
Storholmen 3	Söderort	2014	103/2	8 066	sep-16	BS	EI	G	239		111	65	65	40	2			39%	jun-19	283	
Lillkvarnen 1 & 2	Järva	2016	130	7 917	okt-15	BS	EI	G	133		26	102	18					18%	apr-18	146	
Deadalus 5	Stadsholmen	2016	37/14	3 660	mar-16	BS	EI	G	270		39	78	94	49	16			14%	jan-21	276	
Trondheim 2	Husby	2016	84/4	6 166	mar-16	BS	EI	G	129		6	113	23					4%	apr-18	142	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KS), kommunfullmäktige (KF)	*Strategiska investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utreddnings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Kontorsskylten 5	Vällingby	2016	1	3 953	apr-16	BS	EI	G	82		13	60	9					16%	apr-18	82	
Molde 3	Järva	2017	119	8 724	okt-16	BS	EI	G	153		5	74	85	4				3%	feb-19	168	
Nystad 11	Järva	2017	99	5 983	dec-16	BS	EI	G	128		1	12	96	19				1%	apr-19	128	
Kvarnseglet	Järva	2019	214/19	15 622			EI	I	287					50	50	62	125	0%	2022	287	
Skänninge 2	Järva	2018	78/10	7 952			EI	I	143			5	73	65				0%	2019	143	
Skänninge 5	Järva	2019	53/3	5 305			EI	I	122			4			70	48		0%	2020	122	
Skänninge 4	Järva	2020	81/10	8 202			EI	I	143			5			40	40	63	0%	2021	143	
Trondheim 1	Järva	2018	115/23	9 415			EI	I	165		5		120	40				3%	2019	165	
Nystad 1	Järva	2019	99/7	5 976			EI	I	125					37	38			0%	2020	125	
Sveaborg 7	Järva	2020	96/4	5 696			EI	I	131						25	100	6	0%	2022	131	
Sveaborg 8	Järva	2022	96/9	6 058			EI	I	75								75	0%	2023	75	
Oslo 3	Järva	2019	93/3	6 794			EI	I	137					40	25			0%	2020	137	
Oslo 4-5	Järva	2020	245/20	17 169			EI	I	262						0	76	106	0%	2022	262	
Ståthållaren	Söderort	2017	274/40	18 588			EI	I	100			25	25	25	25			0%	2020	100	
Gröns Stugan 1	Söderort	2018	143/18	11 044			EI	I	72				1	11	35	25		0%	2021	72	
Storholmen 4	Söderort	2021	106/8	9 991			EI	I	88							25	48	0%	2022	88	
Storholmen 5	Söderort	2019	50/5	4 315			EI	I	92					23	45	24		0%	2021	92	
Pyramiden 14	Innerstaden	2019	16/3	1 775			EI	I	56					51	5			0%	2020	56	
Pyramiden 15	Innerstaden	2018	16/4	1 453			EI	I	56				46	10				0%	2019	56	
Pyramiden 15	Innerstaden	2019	16/4	1 453			EI	I	56					10	46			0%	2020	56	
Pyramiden 17	Innerstaden	2019	10/4	1 216			EI	I	56					46	10			0%	2020	56	
Pyramiden 17	Innerstaden	2020	10/4	1 216			EI	I	56						10	46		0%	2021	56	
Pyramiden 18	Innerstaden	2020	32/3	2 963			EI	I	56						46	10		0%	2021	56	
Pyramiden 18	Innerstaden	2020	32/3	2 963			EI	I	110						10	46	54	0%	2022	110	
Sabbatsberg 18	Innerstaden	2019	231/15	6 576			EI	I	200					20	33	55	92	0%	2022	200	
Mariebergsslyftet	Stadsholmen	2017					EI	I	279			6	10	40	61	68	94	0%	2022	279	
FAMILJEBOSTÄDER																					
Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	2016, q4	187	15 480	feb-16	KF	SI	G	620	2	114	153	200	145				18%	2019, q4	612	
Brevlådan	Svedmyra	2015, q3	126	8 600	mar-15	KF	SI	G	307	10	232	75						76%	2017, q3	307	
Giggen	Tallkrogen	2016, q4	75	5 287	dec-15	BS	SI	G	228	3	81	132	13					36%	2018, q2	226	
Kabelverket, E1	Älvsjö	2016, q3	133	9 578	jun-15	KF	SI	G	371	6	163	177	6					44%	2018, q2	346	
Kabelverket, Hus 8A (Student)	Älvsjö	2016, q2	86	2 618	dec-15	BS	SI	G	130	4	65	64						50%	2017, q3	129	
Kabelverket, E3, total	Älvsjö	2018, q2			maj-14	KF	SI	I	1 464	0	150	30	205	280	312	213	174	10%		1 364	
Kabelverket, E3, e1	Älvsjö	2018, q2	127	8 788															2020, q2	0	
Kabelverket, E3, e2	Älvsjö	2019, q2	110	8 391															2021, q2	0	
Kabelverket, E3, e3	Älvsjö	2020, q2	130	9 196															2022, q2	0	
Kabelverket, E3, e4	Älvsjö	2021, q2	82	5 548															2023, q1	0	
Sandaletten, E2	Älvsjö	2017, q2	195	13 200	mar-17	KF	SI	G	529	0	84	185	162	45				16%	2019, q4	529	
Prästgårdshage, E2	Älvsjö	2018, q4	65	1 820	feb-15	BS	SI	I	77	0	1	3	58	14				1%	2020, q3	76	
Banken	Hägersten	2018, q1	96	7 220	aug-14	BS	SI	I	259	0	5	81	106	65				2%	2019, q4	257	
Filmcementet 4 (Reflexen)	Bandhagen	2017, q3	37	2 453	feb-17	BS	SI	G	104	0	3	20	55	26				2%	2019, q1	104	
Säterhöjden	Rågsved	2017, q4	219	10 392	jan-17	KF	SI	G	294	0	6	155	134					2%	2019, q4	295	
Perstorp, total	Sköndal	2018, q1			mar-15	BS	SI	I	1 300	0	10	25	165	300	331	211	258	1%		1 300	
Perstorp, e1	Sköndal	2018, q1	220	5 837						0									2019, q3	0	
Perstorp, e2	Sköndal	2019, q1	171	9 957						0									2021, q3	0	
Perstorp, e3	Sköndal	2020, q1	214	13 726						0									2023, q1	0	
Färgflimen	Bandhagen	2018, q2	57	3 700	aug-14	BS	SI	I	125	0	3	1	63	58				2%	2020, q2	125	
Kymmendö 3	Farsta Strand	2018, q4	35	2 394	aug-14	BS	SI	I	66	0	2	4	30	60				3%	2020, q4	96	
Årstafältet	Årsta	2020, q2	75	6 500	aug-14	BS	SI	I	237	0	1	1	4		104	104	23	1%	2022, q4	237	
Ormlången (Årstastråket E2)	Årsta	2017, q4	96	2 688	feb-17	BS	SI	G	191	0	10	70	70	36				5%	2019, q2	186	
Sunneplan, etapp 1 (Dalarö)	Farsta	2018, q2	38	2 500	maj-14	BS	SI	I	94	0	3	9	60	13	7			3%	2019, q3	92	
Sunneplan, etapp 2 (Vaddö)	Farsta	2019, q2	87	6 200	maj-14	BS	SI	I	206	0	0	50		100	55			0%	2021, q1	205	
Oldmästaren	Nockebyhov	2019, q3	90	6 750	dec-15	BS	SI	I	209	0	4	4		52	105	57		2%	2021, q4	222	
Årstastråket, Etapp 3, Allgunnet	Årsta	2019, q3	110	8 625	aug-14	BS	SI	I	256	0	1	5		66	120	60		0%	2021, q4	252	
Magelungen Strand	Farsta	2020, q4	200	15 000	maj-14	BS	SI	I	440	0	1	3	5	56	150	150	75	0%	2023, q4	440	
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	2019, q1	80	5 200	jun-13	BS	SI	I	128	0	2	4	13	125	48			2%	2020, q4	192	
Hammarö 9, etapp 2	Farsta	2020, q2	80	5 200	jun-16	BS	SI	I	128	0	0	0	2	75	75	38		0%	2022, q3	190	
Kristineberg Slott	Hornsberg	2023, q1	184	18 918	jun-16	KF	SI	I	618	0	5	7	5	6	286	309		1%	2025, q4	618	
Midsommarkransen Oxläggen	Midsommarkransen	2019, q1	30	900	jul-15	BS	SI	I	47	0	2	1	9	25	10			4%	2020, q3	47	
Marman	Årstaberg	2020, q4	220	18 100	sep-15	BS	SI	I	666		57	3	11		116	190	289	9%	2023, q3	666	
Algoritmen	Hägarstaden	2017, q4	178	13 083	mar-17	KF	SI	G	671	0	9	50	100	150	178	183		1%	2021, q2	670	
Länsmannen	Enskede	2019, q3	275	20 075	maj-16	KF	SI	I	750	0	3	6	11	125	240	240	123	0%	2023, q1	748	
Läckameran (Örby 4:1)	Bandhagen	2018, q3	190	14 149	maj-16	KF	SI	I	456	0	2	5	46	85	42	276		0%	2022, q2	456	
Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	2018, q2	90	5 800	maj-16	KF	SI	I	221		2	35	150	85				1%	2019, q4	272	
Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	2020, q3	130	8 200	maj-16	KF	SI	I	321		0	1	2	10			329	0%	2023, q1	342	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonu-värde	Upparbetat t.o.m. 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Färdig-ställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
							*Strategiska Investeringar (SI) eller Ersättnings-investeringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp										Tidpunkt	Belopp	
					Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyre-len (KS), kommunfullm äktige (KF)				Inv.resultat i beslut											
Mätpinnen	Fagersjö	2020, q4	150	11 175	feb-16	BS	SI	I	270		0	7	7	127	126			0%	2022, q4	267	
Fruängsgården	Fruängen	2018, q3	83	4 800	apr-17	BS	SI	I	142		1	4	81	55				1%	2020, q1	141	
Filmen	Bandhagen	2018, q3	58	3 900	dec-16	BS	SI	I	125		1	4	60	50	10			0%	2020, q1	125	
Pucken	Västertorp	2019, q3	80	5 400	dec-16	BS	SI	I	172		0	5	80	70	17			0%	2021, q1	172	
Vedstaplén	Stureby	2019, q2	90	6 000	dec-16	BS	SI	I	190		0	0	0	160	30			0%	2021, q1	190	
Ombyggnad																					0
Limkakan 4	Gubbängen	2012, q4	104	8 960	dec-16	BS	EI	G	285	0	110	96						39%	2018,q3	206	
Oxögat 3	Norrmalm	2015, q2	16	989	maj-16	BS	EI	G	59	0	61	8						104%	2017,q2	69	
Björken 18	Östermalm	2016, q3	30	3 950	aug-16	BS	EI	G	121	0	16	59	46					13%	2018,q4	121	
Kvarnberget 2	Rinkeby	2016, q4	160	8 838	sep-16	KF	EI	G	380	0	20	247	111	-164				5%	2018,q1	214	
Vaktaren 37	Kungsholmen	2018, q2	61	4 898	sep-15	BS	EI	I	83	0	8	17	37	31				10%	2019,q1	93	

STOCKHOLMSHEM

Nyproduktion																					
Hornslandet (f.d Norra 2)	Norra Djurgårdss	2014	154	13 000	jun-14	KF	SI	G	540	0	466	142						77%	okt-17	609	
Solberga BP	Solberga	2015	74	4 900	apr-15	BS	SI	G	169	0	58	110	27						dec-17	195	
Syllen	Liljeholmen	2015	357	19 000	jun-13	KF	SI	G	723	0	428	220	157						jun-19	805	
Rosenlundsparken	Södermalm	2016	120	10 600	sep-15	KF	SI	G	451	0	94	100	180	140	12				apr-20	526	
Linaberg	Mariehäll	2015	370	25 600	feb-12	KF	SI	G	886	0	276	150	200	170	170	70			2021	1036	
Rebeckorna	Mälarchöjden	2016	14	1 540	apr-10	BS	SI	G	45	0	33	29							aug-17	62	
Backåkra 2 (f.d Profästet)	Norra Djurgårdss	2017	43	3 100	nov-16	BS	SI	G	187	0	20	70	97						dec-18	187	
Vågdalen (f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	2017	100	8 000	sep-16	KF	SI	G	360	0	21	100	174	95					dec-19	390	
Fjärdingsmannen	Enskede	2017	145	3 800			SI	U			5	50	99						2019	154	
Karneolen	Solberga	2017	80	5 000			SI	U			8	30	100	32					apr-19	170	
Örtuglandet	Akeshund	2018	95	5 500			SI	U			0	1	69	180	50				2020	290	
Säviången, Idliången	Årsta	2018	160	12 900	maj-16	KF	SI	I	495	0	14	10	124	200	160				2020	514	
Bottenstocken	Gröndal	2017	80	2 000			SI	U			3	25	87	5					jun-19	103	
Persikan	Södermalm	2019	150	14 000	nov-16	BS	SI	I	720	0	9	2	5	70	220	250	164		2022	720	
Tjället 8	Kungsholmen	2018	166	4 500			SI	U			2	2	2	60	140	44			2021	250	
Karlsbodavägen	Mariehäll	2018	160	10 500			SI	U			5	5	60	160	140	35			2021	405	
Nytt huvudkontor	Skärholmen	2021	88	6 500	mar-17	KF	SI	I	405	0	1	5	5	30	100	140	125		2022	405	
Vallastråket	Årsta	2020	130	12 000			SI	U			0	2	4	10	70	180	160		2022	460	
Fotsacken	Västertorp	2018	100				SI	U			0								2019		
Stadshagsklippan 1	Kungsholmen	2019	210	12 000			SI	U			11								2021		
Täljarnet	Solberga	2019	180				SI	U			0										
Konstgutavägen	Johanneshov	2021	88	6 500			SI	U			0								2022		
Allgunnarna	Årsta	2022	230	17 000			SI	U			0										
Rensriet	Enskede Gärd	2021	100	7 000			SI	U			1										
Folkparksvägen del 2	Solberga	2021					SI	U			8										
Bergsholmsbacken	Bagarmossen	2020	180				SI	U			0								2 022		
Stadshagsklippan del 2	Kungsholmen	2022	90	6 000			SI	U			0										
Årstafältet etapp 4	Årsta																				
Konvertering t bost																					
Sjöbotten	Älvsjö	2015	279	8 500	feb-15	BS	SI	G	294	0	344	6							apr-17	350	
Vårdhemmet 2	Hässelby	2016	193	4 300	feb-16	BS	SI	G	124,0	0	45	79							maj-17	124	
Ombyggnad																					
Monumentet 32	Södermalm	2015	60	2 400	feb-17	BS	SI	G	114,0	0	14	50	50						2018	114	
Mullvadsberget 29, del	Södermalm	2016	151	5 300	aug-14	BS	SI	G	87,0	0	8	35	82						2018	100	
Årstafältet, Grow smarter	Årsta	2016	302	25 000	dec-15	KF	SI	G	550,0	0	170	250	210	20					2018	565	
Rinkeby nya kök	Södermalm	2017	1	3 400	jun-15	BS	SI	G	99,0	0	50	30	19						2018	99	

MICASA

10039 Filen 4 omb VoB och LS	Södermalm	apr-12	100	7 524	jun-14	BS	SI	G	210	-44	172	25						87%	apr-17	197	-31
10053 Köpenhamn 1 omb VoB	Rinkeby Kista	feb-15	93	8 500	feb-15	BS	SI	G	86	-8	43	46						46%	okt-17	93	-15
10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby Kista	jan-16	90	7 200	dec-15	BS	SI	I	185	73	1	6	13	94	94			0%	dec-20	236	22
10241 Skapnåcks gård 1:1, nyb	Skarpnäck	jun-18			sep-15	BS	SI	I	100	0	0	0									
10246 Änn 7 nyb VoB	EÄV	dec-16	72	6 000	dec-16	BS	SI	U	0	0	0	2	3	14	28	109	113		sep-22		
10248 Edö 1 omb VoB	Farsta	sep-16	107	7 800	sep-16	BS	SI	I	144	-22	2	14	100	38	63			2%	nov-18	144	-22
10354 Bergsholmsbackarna nyb	Skarpnäck	jun-16	90	7 200	jun-16	BS	SI	U	0	0	0	2	3	14	94	125	31		apr-22		

SISAB

Gröndalsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2018	1	-		KF	EI	U	300		1	5	29	35	143	143	95	0%	2024	450	
Tullgårdsskolan	Södermalm	2015	1		2017-02-07	BS	SI	U	328		0	16	23	64	171	171	0	0%	2023	446	
Sjöviksskolan (fd Årstaberg)	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	21 465	2015-10-19	KF	SI	G	455		41	207	152	39	0	0	0	9%	2021	439	
Bobergsskolan / Skola Norra Djurgården	Östermalm	2014	1	8850	2015-09-07	KF	SI	G	416		38	142	142	83	2	0	0	9%	2021	407	
Brandstegen	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	11 451	2017-01-30	KF	SI	G	419		8	30	145	145	75	0	2	2%	2022	405	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KS), kommunfullmäktige (KF)	*Strategiska investeringar (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	**Utreddnings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Boldenplan, Steningeparken	Enskede-Årsta-Vä	2019	1	10000	2015-09-22	U	SI	U	350		0	2	50	150	150	50	0	0%	2024	402	
Årstafältet skola 1	Enskede-Årsta-Vä	2016	1	0	2014-05-20	BS	SI	G	400		1	-1	10	19	57	155	155	0%	2025	400	
Vasa reals skola (inkl. FS)	Norrmalm	2014	1	1 340	2016-12-15	BS	EI	G	315		9	6	104	88	88	0	0	3%	2021	295	
Rödabergs skolan	Norrmalm	2014	1		2016-05-24	BS	EI	G	354		6	77	89	89	89	0	0	2%	2022	349	
Solvalla	Bromma	2016	1		-	KF	SI	U	400		0	2	4	52	12	110	132	0%	2025	350	
Stadshagsklippan	Kungsholmen	2015	1	1 340	2015-09-22	BS	SI	I	320		6	6	49	130	130	-18	0	2%	2022	303	
Nälstaskolan	Hasselby-Vällingby	2014	1	4 691	2014-09-23	BS	SI	G	282		91	60	67	67	2	2	0	31%	2021	289	
Alvikstrand	Bromma	2018	1		2015-09-22	KF	SI	U	350		0	0	6	8	14	130	130	0%	2025	344	
Nybohovsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2018	1		-	KF	SI	U	300		0	0	6	12	65	101	101	0%	2025	387	
Kämpetorpsskolan	Älvsjö	2014	1	4 691	2015-10-19	KF	SI	G	300		26	124	121	7	0	1	0	9%	2021	279	
Fridhemsskolan	Kungsholmen	2013	1		2013-03-05	BS	EI	G	313		270	5	1	0	0	0	0	98%	2018	276	
Enskedefältets skola	Enskede-Årsta-Vä	2013	1	0	2014-05-20	BS	EI	G	222		2	12	11	126	125	-11	1	1%	2022	267	
Enskedeskolan	Enskede-Årsta-Vä	2015	1	0	-	BS	EI	U	100		0	7	42	107	99	0	1	0%	2022	255	
Kista äng	Rinkeby-Kista	2016	1	6 300	2015-09-22	BS	SI	U	300		0	5	18	81	97	49	0	0%	2023	250	
Hökarängsskolan	Farsta	2015	1		2016-09-27	BS	EI	G	198		13	56	93	55	0	0	0	6%	2021	217	-43
Storkyrkoskolan (Estniska skola)	Södermalm	2016	1		-	BS	EI		67		0	4	11	96	90	0	0	0%	2022	201	
Ekängens skola	Älvsjö	2014	1	6000	2016-11-29	BS	SI	G	213		6	26	67	58	10	0	0	3%	2021	167	
Nytorpsskolan	Enskede-Årsta-Vä	2014	1		2014-11-25	BS	EI	G	137		161	3	0	0	0	0	0	98%	2018	164	
Hägerstenshamnens skola	Hägersten-Liljeholmen	2013	1	4326	2014-05-20	BS	SI	G	166		98	65	0	0	0	0	0	60%	2019	163	
Farsta grundskola	Farsta	2014	1	10 400	2015-05-19	BS	SI	G	72		90	69	1	0	0	0	0	56%	2019	159	-31
Sundbyskolan	Spånga-Tensta	2017	1		-	BS	EI				0	4	13	74	62	0	0	0%		153	
Skönstaholmskolan	Farsta	2015	1		-	BS	EI	U	161		4	6	9	59	65	0	0	3%	2022	143	
Bäckahagensskola	Enskede-Årsta-Vä	2016	1	9930	-	BS	EI		32		0	4	18	48	48	24	0	0%	2023	143	
Sturebyskolan	Enskede-Årsta-Vä	2016	1		-	BS	EI		138		0	3	15	71	47	1	0	0%	2022	137	
Långbrodalskolan	Älvsjö	2014	1	4 300	2016-03-10	BS	EI	G	145		83	53	0	0	0	0	0	61%	2019	136	
Liljeholmskolan	Skärholmen	2016	1		-	BS	EI	U	164		0	2	4	22	34	34	34	0%	2025	164	
Frans Schartau HI	Södermalm	2015	1	4428	2016-03-08	BS	EI	G	153		19	69	40	0	0	0	0	15%	2020	128	
F.d. Sveaplans Gymnasium	Norrmalm	2016	1	0	-	BS	EI	U	113		0	1	4	6	67	44	0	0%	2023	127	
Tensta gymnasium	Spånga-Tensta	2017	1	21465	-	BS	EI		55		4	27	56	32	0	0	0	3%	2020	119	-64
Herrängens skola	Älvsjö	2013	1		2014-02-04	BS	EI	G	81		96	15	0	0	0	0	0	86%	2019	112	
Engelska Skolan Gubbängen	Farsta	2015	1	1 340	-	-	EI		80		8	29	68	6	0	0	0	7%	2021	110	
Flera fastigheter, Tillgänglighet	-	-	1		-	BS	EI				0	10	48	48	0	0	0	0%		107	
Västerorpsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2015	1	3200	-	BS	EI	U	113		0	4	16	39	39	0	1	0%	2022	98	
Slättgårdsskolan	Skärholmen	2015	1	2100	-	BS	EI				0	1	25	37	25	0	0	0%	2023	87	
Sunneplan 31, kv Rindö 1	Farsta	2016	1		-	BS	SI				1	0	1	2	3	52	24	1%		108	
Blackebergsskolan hus B, A	Bromma	2015	1		-	BS	EI		80		0	0	3	2	68	6	0	0%	2023	80	-16
Grimtaskolan	Hasselby-Vällingby	2016	1		-	-	EI		31		2	23	35	19	0	0	0	2%	2021	79	-16
Elinsborgsskolan	Spånga-Tensta	2016	1		-	BS	EI		76		1	21	54	0	0	0	0	1%	2020	76	-15
Johannes skola	Norrmalm	2014	1		2015-11-25	BS	EI	G	48		15	16	32	13	0	0	0	20%	2020	76	-15
Nya Elementar	Bromma	2016	1		-	BS	EI				0	0	0	0	0	25	50	0%	2020	75	
Östra Real	Östermalm	2013	1		-	BS	EI	U	50		8	5	18	27	13	0	0	11%	2022	71	-14
Gustav Vasa	Norrmalm	2015	1		-	BS	EI	U	69		1	7	20	42	0	0	0	1%	2021	69	
Duvbovägen 127	Spånga-Tensta	2009	1	1520	-	BS	SI	I	62		2	2	17	39	3	0	0	4%	2021	63	
Flera fastigheter, Tillgänglighet	-	-	1		-	BS	EI				16	1	45	0	0	0	0	26%		62	
Blommensbergsskolan	Hägersten-Liljeholmen	2016	1		-	BS	EI		35		2	2	36	18	0	0	0	3%	2020	57	
Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsgränd	Hägersten-Liljeholmen	2016	1		-	BS	SI	U	53		3	5	31	18	0	0	0	5%	2021	57	
Ivar Vidfamnes gata/Flittfågeln	Hägersten-Liljeholmen		1		-	BS	EI				3	5	31	18	0	0	0	5%		57	
Ekensbergsskolan/FTH	Hägersten-Liljeholmen	2016	1		-	BS	SI				0	3	6	29	17	0	0	0%	2022	56	
Fatburgsgatan 36	Södermalm	2015	1		-	BS	SI	U	50		4	25	26	0	0	0	0	8%	2020	55	
Vällingbyskolan	Hasselby-Vällingby	2012	1	11432	-	BS	EI	U	115		1	13	39	0	1	0	0	2%	2021	54	
Maja Myra	Hägersten-Liljeholmen	2014	1	1260	2015-09-22	BS	SI	G	50		6	25	23	0	0	0	0	10%	2020	54	
Kista äng	Rinkeby-Kista	2016	1		-	BS	SI	U	56		0	1	4	21	27	0	0	0%	2022	250	
Fastlagsvägen 68	Hägersten-Liljeholmen	2016	1		-	BS	SI	U	54		4	23	26	0	0	0	0	7%	2018	53	
Skogens Förskola, Trollesunds	Enskede-Årsta-Vä	2012	1		-	BS	SI				0	0	0	2	38	12	0	0%	2023	52	
Blursåtråtgatan 72	Enskede-Årsta-Vä	2013	1	1 088	2013-09-24	BS	SI	G	42		6	24	21	0	0	0	0	12%	2020	52	
Snösåtraskolan	Enskede-Årsta-Vä	2016	1		-	BS	SI		51		0	3	26	22	0	0	0	0%	2021	51	
Målarhöjden idrott	Hägersten-Liljeholmen	2016	1		-	BS	EI	U	75		0	0	3	5	39	4	0	0%	2023	51	
Ramviksvägen 205	Enskede-Årsta-Vä	2014	1	1204	2016-03-08	BS	SI	G	54		0	9	28	13	0	0	0	1%	2021	51	
Lilla Tensta	Spånga-Tensta	2013	1		2013-05-21	BS	SI	G	44		28	22	0	0	0	0	0	57%	2019	50	
Hanna Ryds gata 5	Hägersten-Liljeholmen	2016	1	1500	-	BS	SI				0	1	2	13	34	0	0	0%	2022	50	
Fagersjöskolan, Farsta	Farsta	2017	1				SI				0	1	12	0	0	150	44	0%	2022	200	
Gubbängsskolan	Farsta	2017	1				EI				0	2	2	107	5	0	0	0%	2019	120	-24
Hästhagsskolan	Farsta	2018	1				EI				0	0	5	67	0	0	0	0%	2020	120	-24
Hästhagsskolan	Farsta	2019	1				EI				0	0	0	10	51	100	35	0%	2022	200	
Kvickentorpsskolan	Farsta	2018	1				SI				0	0	1	0	50	50	150	0%	2023	260	
Teliaområdet Farsta	Farsta	2017	1				SI				0	1	15	4	10	195	0	0%	2021	300	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde	
					Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KCS), kommunfullmäktige (KF)	*Strategiska investeringar (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp	Inv.resultat i beslut										Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Sandåkraskolan	Farsta	2017	1				SI			0	3	90	0	100	0	0	0%	2020	315			
Tallkrogens skola	Farsta	2017	1				EI			0	1	0	90	100	0	0	0%	2019	180	-36		
Sjöängsskolan	Älvsjö	2017	1				EI			0	1	0	50	0	0	0	0%	2019	100	-20		
Söderholmsskolan	Skärholmen	2017	1				EI			0	3	0	0	0	0	0	0%	2019	240			
Bergholmsbacken	Skarpnäck	2017	1				SI			0	1	4	3	0	150	95	0%	2020	50			
Brotorpsskolan	Skarpnäck	2017	1				SI			0	1	1	15	150	0	0	0%	2022	100			
Nytorpsgårde	Södermalm	2018	1				SI			0	0	8	1	30	50	47	0%	2022	300			
Slakthusområdet 1	Enskede-Årsta-V	2017	1				SI			0	1	1	1	1	150	47	0%	2024	400			
Hemsystem/Bäckhagen 2	Enskede-Årsta-V	2018	1				SI			0	0	1	1	100	1	1	0%	2024	400			
Årstafältet skola 2	Enskede-Årsta-V	2017	1				SI			0	1	1	1	1	50	0	0%	2024	400			
Årstafältet skola 3	Enskede-Årsta-V	2019	1				SI			0	0	0	1	47	1	1	0%	2022	200			
Lövholmen	Hägersten-Liljeholmen	2020	1				SI			0	0	0	0	1	0	100	0%	2019	90			
Rålamshovsskolan	Kungsholmen	2018	1				SI			0	0	5	55	85	85	0	0%	2022	300			
Konradsberg idrottshall	Kungsholmen	2017	1				SI			0	10	0	5	0	80	120	0%	2022	300			
Körsbärsvägen Gymn, västra V	Östermalm	2020	1				SI			0	0	0	0	15	0	300	0%	2023	160			
Blackebergsskolan	Bromma	2021	1				SI			0	0	0	5	0	10	90	0%	2022	400			
Björnbodaskolan	Hässelby-Vällingby	2018	1				SI			0	0	25	30	0	150	100	0%	2019	50			
Solhemsskolan	Spånga-Tensta	2019	1				EI			0	0	0	25	100	0	0	0%	2024	400			
Vinstaskolan	Hässelby-Vällingby	2018	1				SI			0	0	1	10	0	30	100	0%	2021	50			
Bromma gymnasium	Bromma	2020	1				SI			0	0	0	0	75	50	0	0%	2022	80			
Årstafältet(förskola 2)	Enskede-Årsta-V	2018	1				SI			0	0	1	1	1	30	47	0%	2022	65			
Bägerstavägen	Enskede-Årsta-V	2108	1				SI			0	0	1	1	1	42	20	0%	2021	50			
Bergholmsbacken Östra	Skarpnäck	2018	1				SI			0	0	1	1	1	47	0	0%	2021	50			
Ellen Fries gata 10	Hägersten-Liljeholmen	2018	1				SI			0	0	1	5	20	24	0	0%	2020	50			
Elsa Bränströms gata 60	Hägersten-Liljeholmen	2017	1				SI			0	1	5	20	24	0	0	0%	2020	90			
Personnevägen 78	Hägersten-Liljeholmen	2018	1				SI			0	0	1	44	44	0	0	0%	2022	50			
Bällstavägen 244	Bromma	2018	1				SI			0	0	1	1	1	20	27	0%	2022	50			

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

Gladö Kvarn	N/A	2012	N/A	N/A	2012	BS	SI	G	220	71	50	75	24				32%	2019	220	
Kista Science City Tunnelprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	120	67	20						77%	2017	87	
Bornsjöverket	N/A	2014	N/A	N/A	2016	BS	SI	G	230	167	45						79%	2017	212	
Slussen - huvudprojekt	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	400	175	38	85	84	12	2	1	44%	2025	398,5	
Tidiga arbeten								G		170							100%	2016	169,6	
Delområde Berg								I		0	15	25	23	10	1	1	1%	2025	75,7	
Delområde Land								I		4	13	25	24	1	1		6%	2025	68	
Delområde Vatten								I		1	10	35	37	1	1		1%	2025	84,4	
Övrigt								G		0	1	0					13%	2016	0,8	
Årstafältet	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	200	9	23	48	48	24			4%	2030	200	
Högmora	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	130	96	49	15					60%	2018	160	
Vidja	N/A	2013	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	170	48	5	34	34	32	18		27%	2021	181	
Hagastaden	N/A	2010	N/A	N/A	2014	BS	SI	G	402	206	62	34	41	41	18	15	52%	2025	399	
DP1								I/G		172	11	11	11	6	3	0	88%		196	
DP2								I/G		34	36	3	10	15	0	0	34%		98	
DP3								I		0	1	0	0	0	0	0	36%		1	
Gemensamt								I/G		0	14	20	20	20	15	15	0%		104	
Norra Djurgårdsstaden -Norra	N/A	2011	N/A	N/A	2010	BS	SI	G	350	188	31	49	32	15	15	0	54%	2030	350	
Norra 1		2011						G		46	0	0	0	0	0		100%		46	
Västra		2012						G		36	0	0	0	0	0		100%		36	
Gasverket		2015						G		24	16	4	14	0	0		45%		53	
Norra 2		2014						G		5	0	0	0	0	0		100%		6	
Ängsbotten		2016						G		26	2	0	0	0	0		95%		27	
Gasklockorna		2015						I		0	0	2	0	0	0		2%		2	
Brofästet		2016						I		13	1	0	0	0	0		99%		13	
Kolkajen-Ropsten		2018						I		2	3	33	15	15	15		2%		111	
Gemensamt										35	10	10	3	0	0		62%		57	
Norra Djurgårdsstaden -Södra	N/A	2016	N/A	N/A	2016	BS	SI	G	250	6	6	12	35	17	33	11	3%	2030	250	
Henriksdal, gasledningssystem	N/A	2015	N/A	N/A	2014	BS	SI	G	80	49	15	16					61%	2018	80	
Ugglevikens reservoar	N/A	2016	N/A	N/A	-		SI	U	0	1	1	1	10	50	150	50	0%	2022	262	
Östbergatunneln	N/A	2016	N/A	N/A	2 014	BS	SI	I	50	1	20	12					4%	2018	33	
Norsborg, V:a verket snabbfilter	N/A	2016	N/A	N/A	2014	BS	SI	I	45	2	10	27	27	17			2%	2020	83	
Talldalsvägen-Längsjön, ledning	N/A	2017	N/A	N/A	-		SI	U		0	5	40	70	35			0%	2020	150	
Förfärd Stockholm Syd	N/A	2012	N/A	N/A	2013	BS	SI	G	280	263	8						97%	2017	271	
Bromstens Bolplan dagvattenanl	N/A		N/A	N/A			SI	U		0	5	40	15				0%	2019	60	
Stockholms Framtida Avloppsre	N/A	2013	N/A	N/A	2014	KF	SI	G	5 939	722	756	906	1 022	1 020	1 107	981	8%	2024	9172	
Högdalen, sorterings- och mata	N/A	2015	N/A	N/A	2015	KF	SI	G	802	12	29	343	319	99			2%	2019	802	

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt start	Antal lgh/ lokaler	Area	Beslutad investering	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Färdigställande-grad % t.o.m. 2016	Prognos färdigt		Nettonuvärde
					Tidpunkt högst beslutande instans	Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS), kommunfullmäktige (KF)	*Strategiska investeringar (SI) eller Ersättningsinvesteringar (EI)	**Utrednings (U)-Inriktnings (I)- eller Genomförande-beslut (G)	Belopp	Inv.resultat i beslut									Tidpunkt	Belopp	Inv.resultat prognos
Mästunneln	N/A	2017	N/A	N/A	2016	BS	SI	I	20		2	15	30	5	5	114	114	0%	2025	512	
Lovö Renovering/ombyggnad 3	N/A	2020	N/A	N/A			EI	U							40	40	40	0%	2022	120	
Lovö Ny processanläggning	N/A	2022	N/A	N/A			SI	U									50	0%	2025	350	
38-års snabbfilter, nya bottnar o	N/A	2017	N/A	N/A			EI	U			2	25	40					0%	2019	67	
Kapacitethöjande åtgärd Lovö,	N/A	2020	N/A	N/A			SI	U							10	50	100	0%	2022	160	
Renovering av LF v.a. Nbg	N/A	2017	N/A	N/A			EI	U			1	13	13	13	13	13		0%	2022	67	
Åtgärder Kapacitet ev. Grundva	N/A	2017	N/A	N/A			SI	U			2	20	20	20	20			0%	2022	62	
Övertäckning av Långsamfilter	N/A	2017	N/A	N/A			SI	U			2	30	40	40	40			0%	2020	112	
Övertäckning av långsamfilter,	N/A	2021	N/A	N/A			SI	U								50	50	0%	2022	100	
Lovö-Lovön/Hässelby Holme la	N/A	2018	N/A	N/A			SI	U				5	20	30	30	14		0%	2022	100	
Gamla Haningeledn Strömv.-Ve	N/A	2018	N/A	N/A			SI	U				10	20	40	40	20		0%	2022	130	
Gamla Tyresöv HV 600 Btg Ser	N/A	2018	N/A	N/A			SI	U				5	30	30	40	15		0%	2022	120	
Norsborg-Albykam ledn.först 4:e	N/A	2018	N/A	N/A			SI	U				2	5	50	100	50		0%	2022	207	
Biosteg Linje 1 Henriksdal	N/A	2017	N/A	N/A	2015	BS	SI	G	90		0	19	29	24	2	2		0%	2021	75	
Uppgradering kraftförsörjning H	N/A	2017	N/A	N/A	2015	BS	SI	G	114		0	19	62	12	2			0%	2020	95	
Rötkammare	N/A	2017	N/A	N/A			SI	U				10	39	30	19	2		0%	2021	100	
Biobassäng, etapp 2	N/A	2019	N/A	N/A			SI	U					35	35	35	35		0%	2024	210	
Sickla grovrening, etapp 2	N/A	2019	N/A	N/A			SI	U					20	20	20	20		0%	2023	100	
Esed, etapp 2	N/A	2019	N/A	N/A			SI	U					30	30	30	30		0%	2024	180	
Ny ÄVC Lövsta	N/A	2018	N/A	N/A			SI	U				13	42					0%	2020	55	
ÄVC Loudden	N/A	2019	N/A	N/A			SI	U					6	49				0%	2020	55	
Mälarbanan	N/A	2016	N/A	N/A	2016	BS	SI	U	290		2	3	31	41	88	17		1%	2021	182	
Vista Skogshöjd	N/A	2017	N/A	N/A			SI	U			1	3	18	30	30			1%	2020	82	
Magelungens Strand	N/A		N/A	N/A			SI	U			0	0	0	11	11	30		0%	2022	53	

STOCKHOLMS HAMN

Stockholm Norvik Hamn					07-03-01	KF	SI	G	1 700	549	482	828	1 052	1 109	202				1 maj 2020	3 673	507
-----------------------	--	--	--	--	----------	----	----	---	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	--	--	--	------------	-------	-----

STOCKHOLM PARKERING

P-Hus Hagastaden	Hagastaden	2014	1340	36 780	2013-12-02	BS/KF	SI	G/I	742	4	79	30	40	130	150	115	10	11%	2021-12-30	554	4
Räcksta bergtrum	Vällingby	2015	50	1 685	2014-03-12	BS	SI	G	18,2	0,01	16,2	1,0	0	0	0	0	0	89%	2016-12-20	17,20	0,21
P-Hus Slussen renovering	Södermalm	2016	250	6 900	-		EI	-	103	-	1	2	20	41	33	3	-	-	2020-12-20	103	
Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	2018	1200	32 400	2016-06-09	KF	SI	I	535	1	0,6	3	34	110	222	160	5	0%	2021-08-30	534	
Torsplan	Hagastaden	2012	214	7 000	2013-08-28	BS	SI	G	68	23	0	2	93	23	0	0	0	-	2019-06-30	118	4
Årstafältet Etapp 2	Årsta	2018	404	12 960	2014-10-01	BS	SI	I	108	-	0	0	5	40	53	20	0	0	2020-06-30	118	
Klockelund	Larsboda	2018	300		2016-06-09	BS	SI	I	60	-	-	-	3	20	35	2	0	-	2020-12-20	-	
Bolidenvägen	Johanneshov	2018	400		2016-06-09	BS	SI	I	180	-	-	-	27	94	57	2	0	-	2021-06-01	180	
Idé /utredningsprojekt												20	20	20	20	20					
Farsta Strand infartsparkering	Farsta	2019	250				SI		46,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Blås -in	Enskede	2018	80	-	-		SI		20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Älvsjö kabelverket	Älvsjö	2018	140				SI		35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Stadshagens IP	Kungsholmen	2018	275	9 000	-		SI	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Solvalla	Bromma	2019	240				SI		48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bergholmsbacken	Bagarmossen	2020	300				SI		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bredängs trafikplats	Bredäng	2020	400				SI		80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Skanstull Södra	Södermalm	2019	200				SI	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kristineberg P-hus (essingeledn	Kungsholmen	2019	270				SI		81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Västra vallhalvvägen	Vasastaden	2020	425	11 140	2014-10-01		SI	I	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	
Eriksdal	Södermalm	2020	120				SI	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hammarbyhöjden	Hammarby	2020	200-400				SI	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Älvsjö/örby	Älvsjö	2020	-	-	-		SI	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Farsta centrum	Farsta	2021																			
Armémuseum	Östermalm	-	340	11 000	2000-11-22		SI	I	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

S:T ERIK MARKUTVECKLING

Hyresgästanpassning SISAB	Slakthusområdet	16-09-01		4 450	17-02-21	BS	SI	G	60		0	20	40					0%	2018/2019		
---------------------------	-----------------	----------	--	-------	----------	----	----	---	----	--	---	----	----	--	--	--	--	----	-----------	--	--