

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4

2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016-2018

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

**Kontaktuppgifter**

Namn

Margareta Biberg

e-postadress

[margareta.biberg@stockholm.se](mailto:margareta.biberg@stockholm.se)

tfn

### Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

43,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

43,000,000

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall 2017**

19,950

**Prognos resterande år**

42 548 050 (2018)

0 (2019)

Eventuella avvikelser

Arbetet med förstudien har tagit längre tid än planerat. Stockholm Vatten måste göra egna utredningar först utanför utredningsområdet då de fått mycket klagomål från befintliga fastighetsägare. Dessa utredningar bekostas av SVOA. Under 2017 har 19 950 kr förbrukats av klimatfonden. Stockholm vatten har meddelat att projektet eventuellt kommer behöva ansöka om mer pengar.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Förstudie har färdigställts.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016-2018

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

**Kontaktuppgifter**

Namn

Margareta Biberg

e-postadress

[margareta.biberg@stockholm.se](mailto:margareta.biberg@stockholm.se)

tfn

### Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

17,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

17,000,000

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall 2017**

10,925

**Prognos resterande år**

16 550 075 (2018)

0 (2019)

Eventuella avvikelser

Förskjutningen av tidplanen beror på att våra ramavtalskonsulter inte har kunnat åta sig uppdraget tidigare p.g.a. hög arbetsbelastning. SVOA har inte egen kapacitet för den här typen av arbeten utan är beroende av tekniska konsulter. Stockholm Vatten har meddelat att projektet eventuellt kommer behöva ansöka om mer pengar.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

2017 upprättades systemhandlingar och bygghandlingar samt upphandling av del av entreprenadarbeterna.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

**Åtgärdens namn** Hållbar dagvattenhantering – i anslutning till Årstafältet och Årstastråket - för klimatanpassning och att höja

**Åtgärdens start- och slutdatum** 2017-2018

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn Sofie Pandis Iveroth

e-postadress sofie.pandis.iveroth@stockholm.se

tfn 08-508 26 666/076-12 26 666

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering 5,000,000

Beviljat belopp (kommunalt) 5,000,000

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall 2017** 210,749.00

**Prognos resterande år** 4 789 251 (2018) 0 (2019)

Eventuella avvikelser Projektet inleds med konsulttimmar 2017 och genomförande 2018. Idag har 210 749 SEK arbetats upp genom förutsättningsutredning.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Initialt var tanken med projektet att medlen skulle användas på såväl Årstafältet som Årstastråket. I dagläget har beslut fattats att erhållna medel ska användas inom Årstastråket. Här har arbete påbörjats i samarbete med konsult för att i ett första skede se hur ny lösning kan komma att se ut och i ett andra skede genomföra en ny projektering. I april 2017 levererades resultaten från en första studie av förutsättningarna för ett större system för dagvattenhantering inom Årstastråket, med fokus på Arlaparken. Utifrån denna delrapport kommer nu arbetet med projektering av utökad dagvattenhantering att initieras i augusti 2017 med sikte på genomförande 2018. Från och med hösten 2017 beslutades att klimatinvesterringsmedlen som nu ligger inom Årstastråket ska hanteras av Årstafältets ordinarie projektorganisation under projektets ordinarie projektmöten. Detta då medlen ses som för små för att räcka till större insatser. Det man ser nu är att de enbart kommer räcka till mindre justeringar av redan projekterade lösningar för Arlaparken och Sävlången. Vidare ser man att omprojektering skulle göra genomförande inom satt tidsram för medlen orimlig att hinna med.

Eventuella avvikelser Pga konsultförändringar inom Årstastråket kommer omstart av projekteringen genomföras. I och med detta är vi nu mycket osäkra i om vi kommer kunna nyttja de 5 miljoner vi ansökt om inom 2018.

Övriga resultat eller effekter

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2017-01 - 2017-12

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn

Maria Lennartsson

e-postadress

[maria.lennartsson@extern.stockholm.se](mailto:maria.lennartsson@extern.stockholm.se)

tfn

727268289

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

150,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

150,000.00

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall 2017**

**Prognos resterande år**

Eventuella avvikelser

-

150,000.00

Projektet har fördröjts pga att det ska samordnas med extern finansiering. Budgeten flyttas i sin helhet till 2017. Fastighetskontoret har inlett diskussioner med leverantörer och preliminära offerter har lämnats som behöver kompletteras.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Systemet är ännu inte installerat och har därmed inte bidragit till effekter än.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Cykelparkering Gasverket

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2017-05-01 - 2019-08-31

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

**Kontaktuppgifter**

Namn

Christina Salmhofer

e-postadress

[christina.salmhofer@stockholm.se](mailto:christina.salmhofer@stockholm.se)

tfn

08-508 22 66 71

### Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

1,000,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

1,000,000.00

Beviljat belopp (statligt)

-

**Utfall 2017**

1,157,197.94

**Prognos resterande**

Eventuella avvikelser

157 197,94 kr kommer att finansieras av Miljöprofilering

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Åtgärd 1: cykelpump och -reparationsstolpe: 50.400 kr

Åtgärd 2: två-vånings cykelställ för 10 cyklar (med tak, elladdning och belysning): 104.263 kr

Åtgärd 3: Automatiserad cykelparkeringshus: 844.737 kr

Eventuella avvikelser

Inga

Övriga resultat eller effekter

Syftet är att testa olika nya innovativa cykelåtgärder för att öka cykelåkandet och bidra till säkrare och tryggare p-platser för cyklar.

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

#### Åtgärdens namn

Masshantering med sjötransport

#### Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2018

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

26273

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

25 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

11,5 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

#### Utfall 2017

1,584,289.29

#### Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Ropsten projektet kommer att finansiera överskjutande del, dvs det som inte täcks av de kommunala medlen.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Färdigställt beslutsunderlag för att kunna gå vidare med projektet (q2)  
Processandets och miljöanalys av masshanteringen  
Upphandlat anläggningsarbeten för byggnation  
Projektering av anläggning  
Sökt och fått bygglov för kontor och lagerhall om 3600 kvm  
Påbörjat byggnation  
Inköp av vägsystem för vägning massor

Eventuella avvikelser

Avvikelser från målet avser koldioxid där måle var att halvera utsläppen. Detta kan inte klaras men att projektet kan ta bort mellan 15-30% av utsläppen.

#### Övriga resultat eller effekter

Staden kommer att investera från projekt NDS om 20 mnkr i utökad effektivisering av masshantering utöver bidraget. Detta avser en helt ny effektiv och klimatsmart anläggning i Frihamnen med väderskyddad sortering och utlastning till båttransport via transportband. Effekten blir bra kontroll över hantering av massor, minimering av buller och damm från masshantering då elektrifierade fordon för masshantering kommer att upphandlas.

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

#### Åtgärdens namn

Avfallshantering med sopsug byggområden NDS

#### Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2017

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

26273

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

542 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

655 tkr

Beviljat belopp (statligt)

#### Utfall 2017

Eventuella avvikelser

582,910.75 kr

Inga avvikelser

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Bygga avfallshantering i bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden. Miljön i bostadsområdet förbättras då avfallstransporterna kan förläggas längre bort från de boende.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Bodsugscontainrar har byggts, dessa är kopplade till sopsugar. Ska brukas för hushållssopor. Projektet kan avslutas under 2018.

## VB 2017

### Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4.
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Översvämningsanpassning Vårbergs IP

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-2019

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn

Pär Ljungqvist

e-postadress

[par.ljungqvist@stockholm.se](mailto:par.ljungqvist@stockholm.se)

tfn

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

20,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

20,000,000

Beviljat belopp (statligt)

#### Utfall 2017

Prognos resterande år

10 000 000 kr (2018)

10 000 000 (2019)

Eventuella avvikelser

Anläggande av vissa delar av idrottsplatsen har skjutits på tiden vilket påverkar de planerade åtgärderna. Flera av planerade åtgärderna kommer att genomföras etappvis och följa anläggandet av andra byggarbeten på idrottsplatsen. Anläggandet behöver dock synkroniseras med planerad exploatering längs med Vårbergsvägen (samråd av detaljplan höst 2017) som kan påverka planerade åtgärder, särskilt gällande höjdsättning. Projektering pågår och det uppstår flera frågor i projektet som måste hanteras löpande. Genomförande planeras att påbörjas under 2018-2019.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga effekter har uppnåtts än.

Eventuella avvikelser

Inga effekter har uppnåtts än.

Övriga resultat eller effekter