

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn Översvämningsanpassning Vårbergs IP

Åtgärdens start- och slutdatum 2017-2019

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Pär Ljungqvist

e-postadress par.ljungqvist@gmail.com

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering	20,000,000
-------------------	------------

Beviljat belopp (kommunalt)	20,000,000
-----------------------------	------------

Beviljat belopp (statligt)	
----------------------------	--

Utfall	800,000
---------------	---------

Prognos resterande år	700 000 (2018)	18 500 000 (2019)
------------------------------	----------------	-------------------

Eventuella avvikelser 800 tkr uppskattas till utfall och är inestående kostnader hos fastighetskontoret som är de som projekterar och ska bygga. De har mao inte betalats ut än.
Anläggande av vissa delar av idrottsplatsen har skjutits på tiden vilket påverkar de planerade åtgärderna. Flera av planerade åtgärderna kommer att genomföras etappvis och följa anläggandet av andra byggarbeten på idrottsplatsen. Anläggandet behöver dock synkroniseras med planerad exploatering längs med Vårbergsvägen (samråd av detaljplan höst 2017 och granskning 2018) som kan påverka planerade åtgärder, särskilt höjdsättning. Fastighetskontoret bedömer att arbeten påbörjas 2018 men kommer att pågå över 2019 och varnar även för att det kan fortsätta in över 2020.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga effekter har uppnåtts än.

Eventuella avvikelser Inga effekter har uppnåtts än.

Övriga resultat eller effekter

T1 2018

Bilaga 3:2

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn Hållbar dagvattenhantering – i anslutning till Årstafältet och Årstastråket - för

Åtgärdens start- och slutdatum 2017-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Johan Olsve

e-postadress johan.olsve@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 5,000,000

Beviljat belopp (kommunalt) 5,000,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017 200,000.00

Prognos resterande år 700 000 (2018), 4 100 000 (2019)

Eventuella avvikelser Tidigare kommentar: Projektet inleds med konsulttimmar 2017 och genomförande 2018. Idag har 98 000 + 87 000 SEK arbetats upp genom förutsättningsutredning. Kommentar till T1: inga pengar under 2018 upparbetade än men utredningsarbete är på väg att påbörjas och första fakturan kan inkludera mötestid från slutet av april. Av olika skäl har projektets skjutits senare i tid så vi kommer behöva nyttja pengarna åtminstone under 2019 också. En del utredningskostnader för klimatinvestering kommer dock uppstå under 2018, se nedan.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Tidigare kommentar: Initialt var tanken med projektet att medlen skulle användas på såväl Årstafältet som Årstastråket. I dagläget har beslut fattats att erhållna medel ska användas inom Årstastråket. Här har arbete påbörjats i samarbete med konsult för att i ett första skede se hur ny lösning kan komma att se ut och i ett andra skede genomföra en ny projektering. I april 2017 levererades resultaten från en första studie av förutsättningarna för ett större system för dagvattenhantering inom Årstastråket, med fokus på Arlaparken. Utifrån denna delrapport kommer nu arbetet med projektering av utökad dagvattenhantering att initieras i augusti 2017 med sikte på genomförande 2018. Kommentar till T1: Nuvarande beställning ligger på ca 500 000kr och inkluderar utredning och projektering inför klimatinvestering.

Eventuella avvikelser Tidigare kommentar: För att möjliggöra genomförande under 2018 kommer ett antal omprojekteringar av existerande lösningar göras vilka vi förutsätter kan inkluderas i de erhållna klimatinvesteringsmedlen.

Övriga resultat eller effekter

--

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn Masshantering med sjötransport

Åtgärdens start- och slutdatum 2016-04-01 - 2018-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Fredrik Bergman

e-postadress fredrik.bergman@stockholm.se

tfn [Telefon 26273](tel:26273)

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 43 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt) 13,5 mnkr

Beviljat belopp (statligt) -

Utfall 2017 8,1 mnkr

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser Ökade kostnader för projektet i form av byggnation av masshanteringsplats. Investeringen från första början bestod av att utreda och investera i pråmar för masshantering. Utredning visade under 2017 att ett fartyg måste användas och en ny masshanteringsplats byggas med reningsanläggning, kontor, sorteringsverksamhet inomhus (tält). Ett transportband med sjölastare kommer att investeras i vid upphandling av sjötransportör fr o m 2020.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Teoretisk så har följande klimatpåverkan uppnåtts:

Eventuella avvikelser Målet är 50 % sänkning av klimatgaser. För CO2 kan inte detta uppnås utan innovativ teknik för sjöfart och maskiner.

Övriga resultat eller effekter

T1 2018

Bilaga 3:4

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Solcellsanläggning

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-02-01 - 2018-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

fredrik.bergman@stockholm.se

tfn

[Telefon 26273](tel:0826273)

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

6,5 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

5.54 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

0 mnkr

Utfall 2017

0 mnkr

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser. Arbete pågår med upphandling av solcellsanläggning

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga effekter har uppnåtts ännu

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1 2018

Bilaga 3:5

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden, 8002591

Åtgärdens start- och slutdatum

20160226-20181231

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Maria Lennartsson

e-postadress

tfn

072-7268289

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

10,000

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

3 st vakuumtoaletter är nu installerade i projektvillan i Norra Djurgårdsstaden.
Slutbesiktning och fakturering kommer ske under maj.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn Cykelparkering i Gasverket Norra Djurgårdsstaden

Åtgärdens start- och slutdatum 20160226-20191231

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Christina Salmhofer

e-postadress christina.salmhofer@stockholm.se

tfn 26449

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering 2,185,000

Beviljat belopp (kommunalt) 2,185,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017 1,157,000.00

Prognos resterande år 1,000,000.00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Sfytet är att testa olika innovativa cykelåtgärder för att öka cykelåkandet och bidra till en säkrare och tryggare p-plats för cyklar och tillhandahålla service. Åtgärd 1: cykelpump och reparationsstolpe som underlättar service, öppet för allmänheten. Åtgärd 2: innovativ två-vånings cykelställ som är väderskyddat, förfoga över elladdning och belysning. Åtgärd 3: innovativ automatiserad cykelparkeringshus.

Eventuella avvikelser Projektet är försenad, men kommer färdigställas under våren 2018.

Övriga resultat eller effekter

T1 2018

Bilaga 3:7

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2019

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret / SVOA

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

076-12 26 584

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

25.451.000

Beviljat belopp (kommunalt)

17.000.000

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

T o m 2018-04-09 2.475.392 kr

Prognos resterande år

År 2018 15.000.000 kr

Eventuella avvikelser

Prognos 2018 15.000.000 kr Prognos 2019 10.000.000 kr Ökning av kostnaderna för att få en förbättrad reningseffekt m a p MKN och fördröjning av vattenflödena

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektering pågår entreprenadarbeten planeras av SVOA

Eventuella avvikelser

Utökning av budget med 8.000.000 kr av ovanstående skäl

Övriga resultat eller effekter

T1 2018

Bilaga 3:8

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret / SVOA

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

076-12 26 584

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

89.600.000 kr

Beviljat belopp (kommunalt)

43.000.000 kr

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

T o m 2018-04-09 644.145

Avser 2016 - 2018

Prognos resterande år

År 2018 6.150.000 kr

Eventuella avvikelser

SVOA håller på med kompletterande simulering för att utreda effekterna av ett betongmagasin under Bromstens IP. Kostnaden om 89,6 milj kr avser betongmagasin. Vid T2 kan vi ge besked ifall en utökning av budgeten kommer att behövas.

Prognos 2018: 6.150.000 kr; 2019: 73.000.000 kr; 2020: 10.000.000 kr

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektering pågår, entreprenadarbeten planeras av SVOA

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter