

T2 2019

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Översvämningsanpassning Vårbergs IP

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Pär Ljungqvist

e-postadress

par.ljungqvist@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

20 000 000

Beviljat belopp (kommunalt)

20 000 000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1 711 805

Prognos resterande år

4 697 464 (Totalt 2019) 19 837 179 (2020)

Eventuella avvikelser

Enligt fastighetskontoret är 1 711 805 kr fakturerat och ytterligare 195 780 kr upparbetade sedan senaste fakturering. Anläggande av vissa delar av idrottsplatsen har skjutits på tiden vilket påverkar de planerade åtgärderna. Flera av de planerade åtgärderna kommer att genomföras etappvis och följa anläggandet av andra byggarbeten på idrottsplatsen. Man har behövt synkronisera anläggandet med planerad exploatering längs med Vårbergsvägen (samråd av detaljplan höst 2017 och granskning 2019) som kan påverka planerade åtgärder, särskilt höjdsättning. Fastighetskontoret bedömer att arbeten påbörjas år 2019 och avslutas år 2020. Prognosen visar överskridande av budget med ca 5 mnkr.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga effekter har uppnåtts än.

Eventuella avvikelser

Inga effekter har uppnåtts än.

Övriga resultat eller effekter