

Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

Utfall år 2020: 4,6 %

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum G-beslut Reviderat G-beslut	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %
Ceremonien/Bromma	H8001316	8/23/2012	0.5	0.4	0.1	20.0%					
Dalbon-Europén/Bromma (Blackeberg)	H8000732	6/9/2011	3.5	3.3	0.2	5.7%					
Julpsalmen/Älvsjö	H8001736	2014/12/04	8.3	6.8	1.5	18.1%					
Utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Danmark 6 & 7, Kista Torn/Kista	H8000926	2011/09/29	26.0	40.2	-14.2	-54.6%					
Utbyggnad för bostäder med JM, studentbostäder och förskola, sparbanksboken, hägerstensåsen	H8001408	8/28/2014	27.0	30.6	-3.6	-13.3%					
Inrättande av Älvsjöskogens naturreservat/Älvsjö	H8001999	12/2/2015	9.6	12.1	-2.5	-26.0%					
Utbyggnaden av Torsnästorget vid Kista Galleria/Kista	H8000603	6/14/2007	12.5	26.1	-13.6	-108.8%					
Utbyggnaden av Trafikplats Kristineberg/Kungsholmen							6/12/2014	62.0	55.7	6.3	10.2%
Utbyggnad för bostäder inom fastigheten Akalla 4.1, Kistahöjden/ Kista							8/25/2011	44.0	53.0	-9.0	-20.5%
Utbyggnad för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1.1/Midsommarkransen	H8001745	7/17/2013	9.1	16.6	-7.5	-82.4%					
Utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Bolmen 5 mfl/Årsta	H8001744	3/15/2012	170.0	192.6	-22.6	-13.3%					
Återköp av tomträtten Sandstugan 3/Johanneshov	H8001273	2/2/2017	500.0	500.0	0.0	0.0%					
Breddning av Bällstaån inom fastigheten Mariehäll/Mariehäll	H9240599	1/23/2007	16.0	16.0	0.0	0.0%					
Utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Stämplaren 5 & Träsliperiet 6/Stureby	H8000933	8/29/2013	17.4	20.2	-2.8	-16.1%					
Utbyggnad för bostäder i nom fastigheterna Sädesärlan 1 & Sädesärlan 6/Östermalm	H9291000	4/23/2009	25.8	26.3	-0.5	-1.9%					
Utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Finngrundet mfl/Hammarbyhöjden	H8001975	11/12/2015	39.5	45.5	-6.0	-15.2%					
Norra Länken	H9382100	2/12/2009	147.0	23.3	123.7	84.1%					
Västboda BP/ Farsta	H9234440	1/23/2007	4.8	4.0	0.8	16.7%					
Hornsberg 10/Kristineberg	H8000356						10/25/2012	10.0	8.7	1.3	13.0%
Borrsvängen 11/Gubbängen	H8002119	5/3/2017	0.6	0.1	0.5	75.5%					
Induktorn 33-ny gc-väg, Ulvsunda industriområde/Bromma	H8002208	6/11/2014	1.9	1.8	0.1	5.3%					
Understen/Kärrtorp	H8002549	8/31/2017	0.2	0.1	0.1	50.0%					
Valvankaret/Högdalen	H8001216	4/5/2013	0.8	0.3	0.5	62.5%					
Nobel Center/Blasieholmen avbrutet projekt											
Totalt slutredovisade projekt			1,020.5	966.3	54.2	5.3%		116.0	117.4	-1.4	-1.2%

Total volym Genomförandebeslut 1 136,5 mnkr. Totalt utfall 1 083,7 mnkr. Total avvikelse 52,8 mnkr.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om 52,8 mnkr netto, en avvikelse med ca 4,6 % jämfört med genomförandebesluten.

Av de 23 slutredovisade projekten har 13 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 23 slutredovisade projekten har 3 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 7 projekt en avvikelse på ca 1,0 mnkr eller lägre.

Även Nobel Center har slutredovisats, men har inte analyserats eller sammanställts i denna redovisning då projektet avbröts.