



Projektnamn	Taxingeplan
Geografisk plats för investering	<i>Taxingeplan, Taxingegränd 4-10, Tensta</i> Taxingeplan är beläget i anslutning till Tenstagången och Gullingeparken. Tillsammans med Tenstaplan utgör de tre delarna ”Tensta centrum”. Taxingeplan utgör en relativt undanskymd del av centrumet med en vändplan som också är angöring för varu- och persontransporter. Öppen droghandel, dumpning och annan kriminalitet pågår i området vilket starkt bidrar till att platsen upplevs som otrygg. I stadsdelsförvaltningens LUP anges att Tensta centrum är stadsdelsområdets mest brottsutsatta stadsdel. Denna bild bekräftas av både polisen och stadens senaste trygghetsundersökning. I Tensta centrum har polisen sedan en tid också installerat övervakningskameror. 

Projektets mål och syfte	Ökad upplevd trygghet i Tensta centrum. Upprustning av Taxingeplan innefattande ny trafiklösning för att förhindra olovlig parkering, droghandel från bilar. Tillskapa en utökad torgyta och ny belysning. Torgytan som används för olika typer av evenemang utvidgas och utformas för att få bort olovlig parkering med tillhörande droghandel och trafik på torget. Skräpiga och dolda hörn tas bort genom den nya gestaltningen. Ny belysning och ljussättning av torget.
---------------------------------	--

Lägesrapport

Beskrivning av resultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Under 2020 genomfördes entreprenad för belysning över den nya gradängtrappan genom samverkan med projekt smart belysning. Kompletterande projektering av mark och belysning har utförts under 2020. Torget har däremot inte byggts om enligt tidplan utan behöver genomföras under 2021.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Markentreprenaden för att bygga om torget samt ny belysning kvarstår och genomförs 2021 Försening av planerad byggstart på grund av utebliven entreprenör då upphandling blev överklagad.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Beviljad budget för 2020: 3 mnkr Bokförda utgifter: Projektering: 0,25 mnkr Intern tidredovisning: 0,05mkr <u>Entreprenad: 0 mnkr</u> Bokfört totalt under 2020: 0,3 mnkr Kvarstående budget: 2,7 mnkr I samband med verksamhetsberättelsen avser projektet ansöka om att få ombudgetera den kvarstående budgeten till år 2021.



Bilder före



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



Belysning ovan trappan är bekostad av smart belysning. Men samordnad med projekterad belysning för återstoden av torget som ännu inte är byggd.