

Projektnamn	Ragnar Östbergs plan, fasta och rörliga hinder
Geografisk plats för investering	Ragnar Östbergs plan, fd parkeringen vid Stadshuset
	
Projektets mål och syfte	Stockholms stadshus är ett av stadens mest besökta turistmål och en publik plats för många evenemang, däribland Nobelbanketten. Vidare är stadshuset säte för Stockholms stads förvaltning och ledning där kommunfullmäktige sammanträder och borgarråden arbetar. Således utgör stadshuset både politiskt och kulturellt centrum för staden, och polisen har nyligen klassificerat stadshuset som skyddsobjekt vilket innebär att insatser behöver göras för att öka säkerheten på platsen. Efter trafikolyckan som inträffade 2017, då en bil körde in i stadshuset och fattade eld, blev det ännu tydligare att stadshuset är sårbart för fordonskrockar. Förutom att det inte finns något som hindrar ett fordon från att köra in i huset, visade det sig dessutom att krocken resulterade i kvarvarande skador på fasaden. För att skydda stadshuset mot liknande händelser behövs fasta och rörliga hinder. Förutom att utgöra ett hinder för oönskad fordonstrafik har de även ett stort symbolvärde och en avledande effekt för antagonistiska hot. Målet med denna insats är att genom installation av fasta och rörliga hinder runt stadshuset skydda platsen mot oönskad fordonstrafik, i synnerhet fordonsattacker. Insatsen är den första etappen i en djupgående genomlysning av säkerhetsåtgärder vid stadshuset.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	För att skydda stadshuset mot oönskad fordonstrafik har trafikkontoret installerat fem rörliga och en fast pollare vid infarten från Norr Mälarstrand. Styrning av de rörliga pollarna sköts av vakten i receptionen. Pollarna driftsattes 9 december 2020.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Rakel Nu i januari kommer ett Rakelmodem installeras som gör det möjligt för polis och räddningstjänst att öppna pollarna.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektets totala budget uppgår till 3 mkr. Varav trygghetsmedel 3 mkr. Projektet har fått ökade utgifter om ca 700 tkr pga gamla VA-ledningar som var vattenfyllda, åtgärdande av befintlig vattenavrinning vid marksten, krav på pumgrop med oljeavskiljare och Rakelstyrning. Dessa utgifter har inrymts inom kontorets ordinarie budgetram.



Bilder före



Bilder efter

