

Projektnamn	Hornstull, trygghetsskapande åtgärder
Geografisk plats för investeringen	<i>Hornsplan, Södermalm</i>  <i>Aktuellt programområde för Hornstull 2021</i>
Projektets mål och syfte	PROBLEMBESKRIVNING Platsen är oerhört välbesökt och har sedan omdaningen 2013 utsatts för ett hårt slitage. Genom trygghetsvandringar och dialog med stadsdelsförvaltningen, polisen, fastighetsägare och näringsidkare samt via synpunkter från allmänheten genom "Tyck till" har det framkommit att: • Hornstull upplevs som slitet och i delar otryggt och oattraktivt. • Platsen upplevs som svår att överblicka, svårframkomlig och övermöblerad. ÅTGÄRDER Under 2020 har ett programarbete utförts med målet att identifiera lämpliga åtgärder för att skapa en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö för Hornstull. För att uppnå en trygg och attraktiv stadsmiljö i detta område krävs att alla ingående delar hanteras.

	Nedan listas följande identifierade åtgärder: Torget: • Kompletterande belysning för att skapa bättre överblickbarhet, tillgänglighet, attraktivitet och en ökad upplevd trygghet. • Stänga Hornsbruksgatans passage över torget ut mot Långholmsgatan för biltrafik för ökad framkomlighet och trygghet för gående. • Ny och bättre placering av möblering, cykelparkering och planteringsytor för ökad framkomlighet, tillgänglighet och överblickbarhet. • En uppdatering av delar av beläggningen genom inslag av natursten, för ökad orientering, tillgänglighet och attraktivitet. • En eventuell utökning av torgyta utmed Långholmsgatan fram till Hornsgatan (ligger med som option). • Åtgärdade växtbäddar för ökad vitalitet för torgets träd samt för en förbättrad dagvattenhantering.
--	--

Delrapport

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet klart årsskiftet 2021/ 2022. Kontorets bedömning är att tillgängligheten, överblickbarheten och attraktiviteten är förbättrad.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet drog ut på tiden pga. att det behövdes en specialbyggd låda i metall till det nya trädet.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ekonomiskt utfall inom budget. Entreprenad 2 mnkr CM4 1 mnkr egen finansiering Projektering 1,2 mnkr egen finansiering Byggledning 100 tkr egen finansiering Kommunikation 175 tkr egen finansiering Personalkostnader 90 tkr egen finansiering

Belysning 90 tkr egen finansiering

**Bilder
före**



Torgytan i mötet med Hornsbruksgatan, dagsläge med möblering och cykelparkering som gör platsen svåröverblickbar, trång och upplevd av många som otrygg

Hornsbruksgatan från väster, dagsläge med en cykelparkering som begränsar framkomlighet och överblickbarhet



Torgytan bakom busshållplatserna, dagsläge med en stor mängd cykelparkering som gör platsen svårframkomlig

Bilder
efter



