

Exploateringskontoret
Uppföljning projektbeslut
Projekt med investeringsbudget mer än 50 mnkr
Avvikelse: > 15 %

Prognosversion T2 2023

Kr	Projekt	netto		netto	
		Senaste beslut	Senaste prognos	Avvikelse	Avvikelse %
Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	H8001661	224,000,000	466,857,268	242,857,268	108%
Kv Mårtensdal	H9251734	41,100,000	76,424,573	35,324,573	86%
Husby Centrum	H8002535	101,600,000	181,499,359	79,899,359	79%
Sjöstadshöjden	H9251801	754,500,000	1,337,175,648	582,675,648	77%
Sätra Centrum	H8002688	62,700,000	110,147,073	47,447,073	76%
Kristineberg 1:10	H8002819	70,500,000	116,391,366	45,891,366	65%
Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd. e2)	H8002370	-122,200,000	-200,927,050	-78,727,050	64%
Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	H8800596	99,000,000	148,031,879	49,031,879	50%
FHR 1a Västra Hagsätra	H8002708	104,400,000	150,955,065	46,555,065	45%
Gasverket	H8001101	961,100,000	1,349,352,196	388,252,196	40%
Hammarbyskogen	H8002669	294,600,000	397,191,934	102,591,934	35%
Älgrytevägen	H8003010	140,400,000	187,292,271	46,892,271	33%
Kråksätra	H8001455	69,800,000	92,188,631	22,388,631	32%
Bromstensgluggen	H8002202	429,800,000	562,606,356	132,806,356	31%
Bryggvägen	H8000826	93,100,000	119,384,100	26,284,100	28%
Diabilden	H8004024	95,500,000	120,195,009	24,695,009	26%
Starkströmmen 1	H8800610	13,100,000	16,409,431	3,309,431	25%
Stadshagen	H8000994	644,900,000	805,564,635	160,664,635	25%
Fredriksdal	H9251735	76,000,000	93,985,107	17,985,107	24%
Påsen Godsvagnen	H8001002	39,300,000	48,335,137	9,035,137	23%
Nytorps gårde	H8002662	512,500,000	614,295,664	101,795,664	20%
Årstastråket övergripande + Etapp 3 Bolidentriangeln	H9233366	623,500,000	745,348,699	121,848,699	20%
Sjöpaviljongen	H8002837	79,100,000	92,020,758	12,920,758	16%

I samband med arbetet med verksamhetsplanen så uppdateras lönsamhetskalkylerna för projekt med större avvikelser och översyn påbörjas av dessa projekt. Översynen syftar till att sänka utgifterna i projekten och vid behov återkomma med ett reviderade beslut.