

Projektnamn	Järnvägsparken fortsättning
Geografisk plats för investering	<i>Nära Stockholm centralstation</i>
	
Projektets mål och syfte	Tillsammans med stadsdelsförvaltningen har trafikkontoret identifierat Järnvägsparken som en yta i behov av upprustning för att förbättra vistelsevärden, tydligare stråk samt belysning. Genom att addera identitetsskapande inslag som exempelvis grönska och utsmyckning förväntas platsen bli mer funktionell, trygg och attraktiv. Platsen upplevdes tidigare som otrygg där kontoret vill etablera en ljusvägg samt skapa nya funktioner på ytan, exempelvis genom nytt möblemang. Detta förväntas skapa nya rörelsemönster på platsen och därmed även stärka tryggheten.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot innan, men att platsen fortsatt kan vara i behov av trygghetsinsatser. Kontoret följer frågan.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser att rapportera
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter mnkr	Ansökan CM4 4,7 Mkr Total kostnad 4,2 Mkr Entreprenad 4,0 Mkr CM4 Projektering 0,1 Mkr CM4 Projekt- och byggledning 0,1 Ekonomiskt utfall inom budget

Bilder
före



Bilder
efter



