

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Bergtorpskärrer

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2019

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Wretling

e-postadress

eva.wretling@stockholm.se

tfn

08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

3550000 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

3450000 tkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

549190 tkr

Prognos resterande år

3100000 tkr

Eventuella avvikelser

Detaljprojekteringen som har legat nere under sommaren är nu åter i full gång. Ett förtydligande till den låga upparbetade summa av tilldelade medel är att det gjorts en hel del beställningar som inte syns då dem ännu inte fakturerats.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Detaljprojekteringen som har legat nere under sommaren är nu åter i full gång. Det har gjorts en hel del beställningar som inte syns då dem ännu inte fakturerats därav en relativt låg upparbetad kostnad av 2018 års tilldelade klimatinvesteringsmedel. Vår bedömning är att de för 2018 tilldelade klimatinvesteringsmedel kommer att förbrukas.

Eventuella avvikelser

När detaljprojekteringen är klar och anläggningskostnaderna fastlagts kommer Älvsjö sdf att kontakta Sara Potter med en redovisning av de ekonomiska behov som föreligger i syfte att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för detta projekt, som kommer att löpa under 2018 och 2019 kommer att kunna genomföras.

Övriga resultat eller effekter

--