

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)*Blanketten ska fyllas i av:*

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Utbyte torkskåp på förskolor

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-04-01- 2018-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Hans Malmström

e-postadress

hans.malmstrom@stockholm.se

tfn

08 508 10 017

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

1,350,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

1,500,000.00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1,225,000.00 per aug.

Prognos resterande år

125000

Eventuella avvikelser

En aktuell inventering kan göra att vi hamnar på ca 1350 000 kr. Några av de nyare torkskåpen har bara krävt en enklare uppdatering, därmed har vi lyckats hålla nere kostnader för nya skåp och ändå fått energivinster.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt för att se effekt. Kan tidigast redovisas i verksamhetsberättelsen

Eventuella avvikelser

--

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--