

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Energi- och klimatanpassade åtgärder inom Norrmalms stadsdelsnämnd

Åtgärdens start- och slutdatum

20180101-20181231

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Lars Lindberg

e-postadress

lars.lindberg@stockholm.se

tfn

850809063

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

3 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

3 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1 031 410,00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Utfall gäller per 20180831 och avser belysningsbyte på 4 förskolor och en parklek. Resterande medel planeras för byte till LED-belysning på ytterligare 3 förskolor och byte av 56 torkskåp på 14 förskolor samt delvis förnyelse av belysning på ett vård- och omsorgsboende .

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Enligt energibesparingskalkyler innebär de gjorda investeringarna att 80267 kwh sparas per år.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--