

T1, T2, VB

Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska fyllas i av:

Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelaterade åtgärder som genomförs i staden.

Åtgärdens namn

Vattenåtgärder Djurgårdsbrunnsviken samt Sicklasjön

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-04-01 - 2020-10-08

Grunduppgifter

Förvaltning

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Marcus Söder/Anders Jonsson (MoT)

e-postadress

marcus.soder@stockholm.se

tfn

08-508 26 544

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

2,500,000.00

Beviljat belopp ur CM4

2,500,000.00

Utfall

1,909,589.00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Uppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet anses vara lyckat och kontoret har kunnat hålla nere kostnaderna p.g.a. god konkurrens bland anbud samt stöd från Vattenmyndigheten.

Eventuella avvikelser

Åtgärder i Sicklasjön tillkom under arbetes gång. Utfallet för Djurgårdsbrunnsviken uppgick till 1 659 589 kronor och för Sicklasjöns fällning 250 000 kronor.

Övriga resultat eller effekter