

## T1, T2, VB

1(2)

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Dagvattenhantering Blackensvägen

**Åtgärdens start- och slutdatum**

jan 2020 - dec 2020

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Trafikkontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn

Tove Nilsson

e-postadress

[tove.n.nilsson@stockholm.se](mailto:tove.n.nilsson@stockholm.se)

tfn

08-50826281

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

1.00

Beviljat belopp (kommunalt)

1.00

Beviljat belopp (statligt)

#### Utfall

**Prognos resterande år**

\*

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser rapporteras

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet har inte genomförts så inga effekter ännu.

#### Eventuella avvikelser

Den upphandling som genomförts i syfte att skaffa en entreprenör för klimat- och trygghetsprojekt blev överklagad och dom i förvaltningsrätten kom först i slutet av 2020. Då entreprenör saknats har projektet inte att kunna genomföras under 2020. Förhoppning finns att flytta över medel till 2021 och då genomföra projektet med erhållen entreprenör.

2(2)

#### Övriga resultat eller effekter