



Täckningen av den Norra Tippen kommer utföras med konventionella metoder, d v s tätskikt av duk eller bentonitmatta. Den tätskiktsmetod som använts på den Östra Tippen, FSA (flygaskstabiliserat avloppsslam), är av flera orsaker ej lämplig på den Norra Tippen, bl a för att slänterna är för branta.

Saneringsåtgärderna kommer att baseras på en speciellt framtagen riskvärdering avseende föroreningsituationen och föroreningstransporten i Lövsta.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt den 2 juni 2003 att i bokslutet för 2002 avsätta 1,0 mdkr för miljöinriktade insatser, som t ex sanering av miljöföroreningar och för att undvika miljö- och hälsoskyddsproblem i framtiden.

Den 14 december 2004, den 18 januari 2005, samt den 8 februari 2006 tecknades överenskommelser mellan kommunstyrelsen och renhållningsnämnden för genomförande av tre miljömiljardsprojekt, nr 51, nr 52 samt nr B101. Samtliga projekt genomförs inom det gamla tippområdet i Lövsta. Huvudman för projekten är numera Trafik- och renhållningsnämnden. Dessa projekt slogs senare, under 2007, samman under ett gemensamt diarienummer och namn: 453-4387/2004, nr 51 ”Sluttäckning av östra tippområdet i Lövsta”.

Projektet har erhållit totalt 100 miljoner kronor från Miljömiljarden, varav ca 60 miljoner återstår för deponitäckning av Norra Tippen och resterande saneringsåtgärder.

Inom det aktuella miljömiljardsprojektet i Lövsta har hittills utförts sanering och rivning av byggnader (inklusive förbränningsanläggningen från 1940-talet), täckning av den Östra Tippen samt renovering av strandlinjen. Dessa delprojekt pågår fortfarande och kommer att avslutas under våren 2009. Deponitäckningen av Östra Tippen (ca 10 ha deponiyta) har varit en oerhört omfattande entreprenad som tagit i princip alla på området tillgängliga ytor, inklusive den gamla tipp-hallen, i anspråk för materialhantering och materiallagring. Någon saneringsentreprenad har därför inte varit möjlig att genomföra samtidigt som täckningen av Östra Tippen pågått.

Det som kvarstår att handla upp och utföra är täckning av Norra Tippen samt saneringsåtgärder på områdena utanför deponierna, bl a där byggnader stått.

