

2015-10-08

Äppelviksskolan

Åtgärderna som tidigare utretts av SISAB, skall i enlighet med utbildningsnämndens beslut utföras enligt "Enkelt avhjälpna hinder", nivå 2 (för att uppnå nivå 2 utförs även nivå 1)(BFS 2011:13 HIN 2). Dessa framgår av denna redovisning.

Observera att för att nivå 2 skall uppfyllas måste även åtgärder inom nivå 1 genomföras.

Efter att inventeringarna gjorts och i samband med de genomförda pilotprojekten så har det upptäckts ytterligare erforderliga åtgärder, främst för blinda och synskadade.

Exempel på tillägg till den ursprungliga inventeringen;

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd.
- Komplettering med blytljus för frångänglighet.
- I de fall "säker" plats krävs för utrymning av funktionshindrade, så skall detta beaktas.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor med tejp alternativt färg utgår och ersätts med infällda .

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	VÄGVISNING, SKYLTNING		
	Utomhus		
1	Namn- och vägvisningstavla med belysning.	1	st
1	Entréskylt, namngivning B1	1	st
1	Entréskylt, rullstolstillgänglig entré B1.	1	st
1	Öppettider utanför B1.	1	st
	Inomhus		
1	Orienteringstavla med belysning i 101 hall vid B1, TrhB1.	1	st
1	Vägvisningsskylt i hall B101 (till aula, matsal, toaletter).	3	st
1	Vägvisningsskylt i hall B201 (till expeditionen).	1	st

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
1	Vägvisningsskylt i hall B901 (till gymnastiken).	1	st
1	Stora rumsskyltar, matsal/Aulan 2 st, gymnastik.	3	st
1	Rumsskyltar, kontorsrum-vaktmästeri i hus A plan 100	1	st
1	Toalettskyltar, piktogram i hus A plan 100 o 200.	8	st
1	Hisskyltar, piktogram i hus B.	3	st
1	Toalettskyltar, piktogram i hus C.	2	st
1	Läges-/våningssskyltar i trapphus i hus B Trh B1.	3	st
1	Våningsskyltar i hus B vid trapphus Trh B2.	4	st
1	Öppettider vid vaktmästeriet.	1	st
	PARKERING		
	Ordna stor parkeringsplats för rörelsehindrade		
1	Typ 1: Målning på hårdgjord plan mark, trafikskyltstolpe på skolans parkering nära entré B1.	1	st
	GÅNGVÄGAR		
	Markera entréområde, möbleringsplats, cykelparkering		
1	Typ 1: Betongplattor e.d. i ljuskontrast mot mark vid B1.	5	m2
	RAMPER UTOMHUS		
	Befintlig ramp: Åtgärder		
1	Kontrastmarkera bef ramp (ange antal markeringar).	2	st
1	Komplettera med nya ledstänger inkl räcken.	4	m

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	ENTRÈER		
	Kontrast- och varningsmarkeringar		
1	Kontrastmarkera trycke/draghandtag mot dörrblad vid entréerna B1.	2	st
	Beslag		
1	Komplettera med armbågskontakt (metalldörr) vid entré B1.	1	st
1	Ny sensor vid B1.	1	st
	Lås och anrop		
1	Flytta kodlås och invändig låsöppnare (nyckel/låsbrytare) vid B1.	1	st
	Kontrast- och varningsmarkeringar		
1	Typ 1: Kontrastmåla kring dörr i hus A plan 100 foder kring dörrar i korridorer 103, 109, 119, 120 o 145.	16	st
1	Typ 1: Kontrastmåla kring dörr i hus A plan 200 foder kring dörrar i korridorer 201, 241.	13	st
	Bredda passagemått i dörr		
1	Typ 2: Förstora väggöppning, sätta in bredare dörr och karm hus C plan 900 dörrar mot pingisrum tas bort.	2	st
1	Typ 4. Byta till automatisk kantregel på passivt dörrblad, komplettera med handtag mellan hus A och B plan 100 mellan Trh B1 och A101 Passage .	1	st
1	Typ 4. Byta till automatisk kantregel på passivt dörrblad, komplettera med handtag hus A plan 100 mellan 153 uppe-hållsrum och 128 Aula-matsal.	2	st
1	Typ 4. Byta till automatisk kantregel på passivt dörrblad, komplettera med handtag mellan hus B och C plan 900 mellan Trh B2 och entréhall i hus C.	1	st
	Tröskel: Sänka tröskel/nivåskillnad		
1	Typ 3. Ta bort tröskel i hus C till omklädningsrummen från entréhall (rummen onummerade).	2	st
1	Typ 3. Ta bort 7 cm höga klinkertrösklar i hus C mellan duschrummen och motionsredskapsrummen (onummerade).	2	st

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	Beslag		
1	Ny automatisk dörröppnare (trä dörr, 2 blad) i hus A på pardörrar till matsal.	2	st
	Bredda passage.		
1	Typ 1: Flytta (riva och bygga upp) innervägg i hus C i sluss i omklädningsrummen som är för trång (2x2m).	4	m
1	Typ 4: Annan lösning, preciseras. Överstigningsbänkar i hus C i omklädningsrummen öppnas upp/göres öppningsbara.	25	st
	TRAPPOR INOMHUS		
	Bef intliga trappor: Kontrastmarkera		
1	Kontrastmarkering befintliga trappor, infräsning av cylindrar i hus C, TRH C1 och C2 och hus A, trappor från scen till aula.	14	st
	Bef intliga trappor: Förlänga eller justera ledstänger		
1	Typ 1: Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna hus B, Trh B1 plan 200-900 (smide-rundstål) (ej i spindel).	10	st
1	Typ 1: Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna hus C, Trh C1 och C2 (smide-rundstål) (ej i spindel).	10	st
	HISS		
	Befintlig hiss: Kontrastmarkering		
1	Måla dörrar alt. hissfront/vägg.	4	st
	Befintlig hiss: Flytta, byt eller komplettera inredning		
1	Ny spegel.	1	st
1	Ny fällbar sits.	1	st
	Ny hiss		
2	Typ 1: Invändigt i nytt schakt i hus C som når entréhallen med omklädningsrummen, gymnastiksalen samt Trh B2 i plan 900 och 100.	1	st
1	Typ 5: Flexstep i hus A upp på scen i matsal.	1	st

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	TOALETTER & DUSCHRUM		
	Kontrastmarkera utrustning och inredning, även i Rwc		
1	Typ 1: Byta till mörkt toalettstolslock (antal toaletter) hus C.	3	st
1	Typ 2: Kontrastmarkera (ex plastfolie) eller byta handduksskåp och tvålautomat (för ljuskontrast).	10	st
	Undanröja nivåskillnad till dusch/duschrums		
1	Anlägga ramp (tillbyggnad eller försänkning i golv) i hus C.	2	st
	Förstora befintlig toalett till Rwc		
2	Typ 1: Sammanslagning med intilliggande utrymme i hus A, plan 100, wc 205 och 207.	1	st
2	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus A, plan 200, wc 106 och 107 vidgas ut i 103 Passage.	1	st
2	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus C, plan 900, wc i omklädningsrum vidgas in i duschrums.	2	st
	Dörrpassage, beslag, mm		
1	Förstora väggöppning, sätta in bredare karm och dörr i hus C, plan 900, wc i omklädningsrum.	2	st
2	Komplettera med dusch (inkl golvbrunn) i hus A, wc 205 och 207.	1	st
1	Nytt vägghängt, fällbart skötbord Rwc i hus A plan 100.	1	st
	FAST INREDNING		
	Frigöra utrymme under disk (reception, information etc)		
1	Typ 2: Bygga ut diskskiva 45 cm från front hus A vaktmästeri.	1	st
	Ny labbänk, köksbänk i hushållskunskap, datorbord e.d.		
1	Ny installation för självbetjäning i hus A i matsalen.	1	st
1	Flytta ner mjölk-, dryckes- (t ex till lägre bord eller bänk) i hus A i matsalen.	1	st

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	AKUSTIK, LJUDISOLERING		
	Installera hörslinga		
1	Typ 1: Fast installation i hus A i Matsalen-Aulan, ungefärlig rumsarea 360 m ² .	1	st
	BLIXTLJUS		
2	Blixtljus installeras i matsal, aula, publika RWC, gymnastiksal samt omklädningsrum.	7	rum, ca