

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022

Planering utifrån VP-16

2016-01-12

Objekt	Antal skador - TK 2 och TK 3	Objektnr.	Åtgärd	Byggår	2014	2015
INNERSTAD						
Stallbron		52-2-3010	Omisolering 365 m2	1903	slutfört	
Regeringsgatan över Kungsgatan		52-3-0071	Kalkutfällning, bompartier	1908	slutfört	
Malmskillnadsgatan över Kungsgatan		52-43-0069	Kalkutfällning, bompartier	1910	slutfört	
Cityterminalen/Kungsbron		52-3-0136	Fogbyte	1985	slutfört	
S:t Eriksbron		52-3-3030	Beläggning/isolering GC-banor 1 150 m2, lager	1937		
"		52-4-3030	Trappa, corten			pågår
"			Stängsel			slutfört
Ruddammsvägen gc-bro över Roslagsvägen	15	52-1-0060A	Omisolering	1938		
Ringvägen över Södra Stambanan västra bron	4	52-2-0065	Svetsning, stålrep., omisolering, inmpreg.	1938		
Hornsgatan över Söderleden	4	52-2-0056A	Reparation av brobaneplattans undersida	1939		
Kungsbron över västra Järnvägsgratan	16	52-3-3036	Fogbyte	1944		
Strömbron	11	52-2-3037	Bättringsmålning	1946		
Fjällgatan/Katarinavägen		ej BaTMan	Nytt räcke som skydd för stödmur 220 m	1947		
Dalatrappan	5	52-3-0502	Omisolering	1957		
Centralbron över Söderström	7	52-2-3041	Bättringsmålning 7 300 m2	1959		
Klarabergsviadukten över Centralbangården	8	52-3-0054A	Omålning	1960		
Klarabergsviadukten över över Klarasjö			Lagerbyte			
Mäster Samuelsgatan över Sveavägen	1	52-3-0089	Omisolering	1961		
Drottningholmsvägen öster om Fredhällsmot	8	52-4-0008	Omisolering, kantsten,dilfogar, balk	1964		
Malmskillnadsgatan över Hamngatan	0	52-3-0084	Omisolering, impreg, fog	1964		
Malmskillnadsgatan över Oxtorget	3	52-3-0086	Omisolering	1966		
Hornsgataspucklen	3	52-2-0125 A	Pågjutning stödmur, repartaion kantbalk, byte trappa	1977		
S. Danviksbron	2	180-10147-1	Utredning -styrssystem			slutfört
" , mfl			Uppgradering av servrar mm			
Västerbron			Byte av travers			
GC-bro ö Klarastrandsleden/ Karlbergstunneln						slutfört
Cityterminalen/World Tradecenter			Fogbyte			
Drottningholmsvägen/Thorildsplan renovering av stödmur		52-4-0008B	Renovering av stödmur och kantbalk	1964	slutfört	
Impregnering			Centralbron			slutfört
"			Skanstullsbron			slutfört
Installationer						
- Skalskydd, ledningstunnlar			Uppgradering			slutfört

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022
Planering utifrån VP-16

2016-01-12

Objekt	Antal skador - TK 2 och TK 3	Objektnr.	Åtgärd	Byggår	2014	2015
- driftutrymmen			Asbetssanering			slutfört
- markvärme			Ny fiberdragning		slutfört	
"			Uppgradering			slutfört
Klaratunneln			Höjdvarningssystem			slutfört
"			Fläktstyrning rökgaser			slutfört
"			Teknisk info			slutfört
"			Uppgradering brandlarm			slutfört
Söderledstunneln			Nödutgångsförstärkning			slutfört
"			Reservkraftstank			slutfört
"			Fläktstyrning rökgaser/analysator			slutfört
"			Uppgradering brandlarm			slutfört
"			Ventilation			
Solbergatunneln						
Hjorthagentunneln			Brandlarm			slutfört
Trygghetsåtgärder och suicid åtgärder			Höjning av broräcke 1,4 m		slutfört	slutfört
Div. kajer			Förstärkningar			
Summa innerstad	87					

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022

Planering utifrån VP-16

2016-01-12

Objekt	Antal skador - TK 2 och TK 3	Objektnr.	Åtgärd	Byggår	2014	2015
SÖDERORT						
Byälväsvägen väster om Ljusnev. 1:a gångtunneln		53-2-0058	Omisolering	1970	slutfört	
Byälväsvägen väster om Ljusnev.2:dje gångtunneln		180-10553-1	Omisolering	1970	slutfört	
Byälväsvägen väster Ljusnevägen 3:dje gångtunneln		180-10556-1	Omisolering	1970	slutfört	
Byälväsvägen öster om Sockenv. 1:a gångtunneln		53-2-0060	Omisolering	1970	slutfört	
Byälväsvägen öster om Sockenvägen. 2:dra gångtunneln		53-2-0056	Omisolering, förstärkning, kantbalk	1970	slutfört	
Sockenvägen väster om Byälväsvägen 2:a gångtunneln		53-2-0058	Omisolering, förstärkning, kantbalk	1970	slutfört	
Byälväsvägen väster om Sockenvägen, bro		180-10553-1	Omisolering	1970	slutfört	
Byälväsvägen väster om Sockenvägen, bro		180-10556-1	Omisolering	1970	slutfört	
Fruängsbanan över Södertäljevägen (gångbanedelen)		53-5-0014	Omisolering	1956	slutfört	
Skansbron		18-10546-1	Rostskyddsmålning	1937	slutfört	
Skanstullsbron	18	53-1-3039	Rep. av hänglager, sedimentering dagv, bropelare	1945		
"			Impregnering			slutfört
"			hänglager/dagvatten/bropelare			slutfört
Allébron						
Johanneshovs trafikplats	17	53-1-0052	Slipning 4400 m2	1947		
"			renovering av fogar			slutfört
Johanneshovsbron			renovering av fogar			slutfört
Skebokvarnsvägen söder om Önskehemsgatan		53-4-0056	Omisolering 112 m3	1954		slutfört
Önskehemsgatan öster om Skebokvarnsgatan		53-4-0062	Omisolering			slutfört
Önskehemsgatan /högdalens skola		53-4-0065				slutfört
Stömur mot Vantörs kyrkan		53-4-0506				slutfört
Larsbodavägen väster om Grumsgatan	0	53-3-0072	Omisolering 222 m2	1958		
Nynäsvägen vid Stora Gungans väg	0	53-1-007	Omisolering 370 m2, kantbalk, stödmur, betongreparation	1958		
Mageulgnsv öster jvg stn Farsta Strand	0	53-3-0034A	Omisolering 247m2 + div	1961		
Nynäsvägen norr om Gubbängsvägen	0	53-3-0084	Omisolering 212 m2, betongförstärkning, takelement	1961		
Kungsätravägen vid Eksätravägen	0	53-6-0070	Omisolering/betongförstärkning 200m2	1963		
Eksätravägen söder om Sätra torg	0	53-6-0071	Omisolering/betongförstärkning 241m2	1963		
Skärholmsvägen söder om Sätra torg	2	53-6-0079	Omisolering/betongförstärkning 322 m2	1963		
Bredängsvägen vid Bredängstorg	0	53-6-0056	Omisolering 159 m2	1963		
Bredängs allé vid Tankebyggarbacken	0	53-6-0066	Omisolering, betongförstärkning 200 m2	1964		
Tankebyggarbacken väster om Bredängs allé	0	53-60067	Omisolering 177 m2	1964		
Botkyrkabanan söder om Björksätravägen gc-bro	1	53-60091	Omisolering 40 m2	1965		
Perstorpsvägen söder om Ekebergabacken	0	53-3-0017	Omisolering, 94 m2, betongförstärkning	1966		

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022

Planering utifrån VP-16

2016-01-12

Objekt	Antal skador - TK 2 och TK 3	Objektnr.	Åtgärd	Byggår	2014	2015
Fruängsgatan , gc.tunnel						slutfört
Vårbergsvägen gc-tunnel öster om Våruddsringen		180-10626-1	Omisolering	1966		slutfört
Bredäng C bro		53-0-0100	Omisolering	1964		avslutas-16
Bredäng C ramp		53-6-0087	Omisolering	1964		slutfört
Våruddsringen söder om Duvholmsgränd		180-10630-1	Omisolering	1967		slutfört
Duvholmsgränd gc-tunnel öster Våruddsringen		180-10631-1	Omisolering	1968		slutfört
Vårholmsbackarna gc-tunnel söder Fjäderholmsgränd		180-10291-1	Omisolering	1966		slutfört
Stångholmsbacken ö Vårholmsbacken		180-10628-1	Omisolering	1966		slutfört
Fjärdholmsgränd öster om Vårholmsbackarna		180-10627-1	Omisolering 212 m2, kantbalk	1966		slutfört
Vårholmsbackarna gc-tunnel norr Fjärdholmsgränd		180-10632-1	Omisolering	1966		slutfört
Vårbergsvägen v om Ekholmsvägen	1	53-7-0053	Omisolering	1968		
Nynäsvägen över Sockenvägen	4	53-1-0061	Omisolering, kantbalk, ytavlopp	1969		
Götalandsvägen över Åbyvägen	1	53-4-0048	Omisolering 800 m2, kantbalk	1969		
Södertäjevägen vid Lotta Svärdsgränd	1	53-5-0076	Omisolering 600 m2, fog	1969		
Botkyrkabanan öster tb Vårberg	3	53-7-0086	Omisolering 102 m2	1970		
Magelungsvägen öster om gamla Huddingevägen	2	53-4-0021	Omisolering 257 m2, igenfyllning hålrum, beläggning	1970		
Summa söderort	50					

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022

Planering utifrån VP-16

2016-01-12

Objekt	Antal skador - TK 2 och TK 3	Objektnr.	Åtgärd	Byggår	2014	2015
VÄSTERORT						
Hanstavägen norr Oddegatan		54-5-0124	Omisolering 336 m2	1973	slutfört	
Gc-bro över Norgegatan						slutfört
Tenstavägen väster om Hjulsta backar, gc-bro		54-5-0089	Partiell betongreparation, impregnering	1969	slutfört	
Hjulstråket norr om Hidinge backe		54-5-0078	Omisolering 152 m2	1966	slutfört	
Tenstavägen öster om Hjulsta backar, gc-bro		54-5-0089	Lagerbyte, ommålning södra del	1969	slutfört	
Akalla busstorg						slutfört
Maltesholmsv, mur och trappa						slutfört
Spånga kyrkväg över västra Stambana, gamla delen		54-20058	Utredning/Omisolering 1800 m2	1939-68		
Bälstavägen över Ulvsundabanan	0	54-1-0057	Omisolering 165 m2	1943		
Ersättningsbroar gång- och cykelbroar Tensta Rinkeby			nya broar	1960	slutfört	avslutas-16
Spånga kyrkväg norr om Svinninggränd	2	54-5-0071	Omisolering 150 m2	1966		
Kvarnbybacken söder om Lillbybacken	0	54-5-0021	Omisolering 123 m2	1967		
Indalsbacken över Frostviksgatan	0	54-3-0025	Omisolering, 120m2 (655m2) gränsar mot Sv. Bostäder	1972		
Porkalagatan söder om Finlandsgatan	1	54-5-0151	Omisolering 178 m2	1972		
Räckstavägen norr om Söderberga gårdsväg	0	54-3-0024	Omisolering 265 m2	1973		
Sveaborgsgatan söder om Finlandsgatan	2	54-5-0150A	Omisolering 116 m2	1973		
Gc-bro över Hanstavägen väster om Esbogatan	1	54-5-0130	Omisolering 765 m2	1974		
Hjulstavägen norr om Enköpingsvägen	0	54-5-0094	Slamning kantbalk, rep vid fog	1975		
" "	0		Omisolering 316 m2	1975		
Danmarksgatan söder om Färögatan	0	54-5-0185	Omisolering 99 m2	1977		
Hanstavägen vid Kista centrum, gångbro, ramp och trappa	7	54-5-0177	Omisolering 399 m2, betongreparationer av element	1977		
Summa västerort	13					
TOTALT	150					

Upparbetat:

21900

54000

Summa:

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022
Planering utifrån VP-16

2016-01-12

2016		2017	2018	2019-2022
Imrymt	Ej inrymt			
				4,000
3,000				6,000
				5,000
		3,000		5,000
				10,000
				5,000
				1,000
				15,000
				18,000
				15,000
				8,000
			3,000	
			8,000	
		3,000		
				10,000
1,500	3,500			
	5,000			
1,200				
300				10,000

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022
Planering utifrån VP-16

2016-01-12

2016		2017	2018	2019-2022
Imrymt	Ej inrymt			
1,500		500 1,500	300 1,500	
500		400 300 200	500 200	500
1,000		1,000	2,000	2,000
1,000		2,000	1,000	5,000
10,000	8,500	11,900	16,500	119,500

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022

Planering utifrån VP-16

2016-01-12

[illegible]

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022
Planering utifrån VP-16

2016-01-12

2016		2017	2018	2019-2022
Imrymt	Ej inrymt			
100				
1,300				
100				
100				
100				
100				
100				
100				
		13,000	2,500	
				3,000
				3,000
				3,000
				1,000
2,000	6,500	25,000	7,500	32,000

Reinvesteringar mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022

Planering utifrån VP-16

2016-01-12

2016		2017	2018	2019-2022
Imrymt	Ej inrymt			
3,000			4,500	17,200
				3,000
				4,500
				2,500
				2,500
				2,500
				2,500
				3,000
				2,000
				5,000
				1,500
				2,000
				2,000
				2,000
3,000	0	0	6,000	50,700
15,000	15,000	36,900	30,000	202,200

284,100

75900

360,000 mnkr