



§ 28

Dnr 015-KSM0315

Petterboda – Häva avtal med Vattenfall för att undgå kostsam nedgrävning kraftledning

UTDRAG

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Vattenfall avseende nedgrävning av kraftledning hävs.

Beskrivning av ärendet

För breddning av Tyresövägen vid Petterboda behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga kraftledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om nedgrävning av kraftledning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12. I avtalet anges bl. a. att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kraftledningen till nedgrävt läge. Kostnaden för en nedgrävning uppskattades av Vattenfall till 21 miljoner kronor år 2014. Den offererade kostnaden i dec 2018 var 32 miljoner kronor. De ökade kostnaderna omfattar bl. a. projektering, att stolpen där växling mellan luft och markledning sker var dyrare än beräknat och att marken innehåller mer berg än beräknat.

Den ökade kostnaden medförde att MSU beslutade (2018-12-17) att tidplanen för Vattenfalls nedgrävning av kraftledningen förlängdes ett år framåt för att ge Stadsbyggnadsförvaltningen möjlighet att utreda om det finns alternativ till nedgrävningen för att därmed minska kommunens utgifter.

Stadsbyggnadsförvaltningens utredning visar att det är möjligt att bredda Tyresövägen vid Petterboda utan nedgrävning av kraftledningen.

Möjligheten att justera vägens läge innebär att avtalet med Vattenfall inte behövs för att bredda Tyresövägen. Avtalet bör därför sägas upp. Alternativet till att säga upp avtalet är att ha avtalet kvar men det finns inte längre incitament till det för breddning av Tyresövägen. Att kraftledningen finns kvar i luftburet läge innebär att samtliga närliggande fastigheter fortsatt behöver förhålla sig till Vattenfalls skyddsavstånd till luftledning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilagor

Tjänsteskrivelse Petterboda häva avtal signerad.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Datum 2019-04-24
Tid 16:00–17:30
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 26 april 2019

Paragrafer 24–30

Sekreterare

Malin Westman

Ordförande

Marie Åkesdotter

Justerande

Marie Åkesdotter

Ulrica Riis-Pedersen

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Hållbarhetsutskottet
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Datum då anslaget sätts upp 2019-04-29
Datum då anslaget tas ned 2019-05-22
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Malin Westman

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Marie Åkesdotter (MP)

Anita Mattsson (S)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Petra Reinholdsson (S)

Susann Ronström (S)

Mats Lindblom (L)

Peter Freij (M)

Anki Svensson (M), Tjänstgörande ersättare för Fredrik Bergkuist (M)

Per Carlberg (SD)

Ersättare

Alfonso Morales (S)

Mats Larsson (L)

Åsa de Mander (L)

Ulla Hoffmann (V)

Per Lindén (KD)

Dick Bengtson (M)

Anders Wickberg (SD)

Övriga

Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl, stadsbyggnadsförvaltningen

Göran Norlin, enhetschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Gunilla Berg, näringslivschef, Tyresö kommun

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Martin Wallin, byggleddningschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet

Tony Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna

Göran Bardun, kommunekolog, stadsbyggnadsförvaltningen

Carina Lindberg, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen

Johanna Östhem, verksamhetsansvarig, Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Frånvarande

Ingmar Jansson (MP)

Fredrik Bergkuist (M)

Justerandes sign

WJ

HK

Utdragsbestyrkande

WJ